اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنه – العاصمه الاداريه – العلمين - مطروح) قطاع (العلمين _ فوكة) في المسافه من الكم ٦٠٠+٤٦٤ الى الكم ٦٠٠+٤٦٥ بطول ١ كيلو متر اتجاه الضبعة

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

كشف رقم ٣ جاري

المقاول:شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات طبقا للعقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٢/٧٣١) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٦

من بداية العمل حتى ١٢ /٠٢/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة (جنيه)	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (قرش)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	مستقطع أو محجوز (قرش)	مستقطع أو محجوز (جنيه)	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع (قرش)	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع (جنيه)
١	اعمال الحفر												
١٠١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٥. جنيه للكيلومتر زيادة	١٧,٠٠	م٣	٤٧٤٠٠,٠٠	٤٦٠٠٠,٠٠	٤٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٥. جنيه للكيلومتر زيادة	٢٢,٠٠	م٣	٤٧٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠٠٠,٠٠	٤٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١٢٠٠٠,٠٠
٢	اعمال التطهير												
٢٠١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات في مناطق التلاشات ذات الطبيعة الزراعية التالفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٥,٠٠	م٢	٣٠٠٠٠,٠٠	٢٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٠٠٠,٠٠
٣	اعمال الردم												
	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ٠,١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتقليبها والتبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٥٥,٠٠	م٣	٤٨٥٨٢,١٤	٤٣٦٠٠,٠٠	٤٣٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	علاوه مسافه النقل ٢١٢ كم	٢٩١,٠٠	م٣	٤٨٥٨٢,١٤	٤٣٦٠٠,٠٠	٤٣٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	١٣,٠٠	م٣	٤٨٥٨٢,١٤	٤٣٦٠٠,٠٠	٤٣٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٠٢	اعمال تحميل و توريد و نقل اتربة مطابقة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف . في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب ١جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ٠,١جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتقليبها والتبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٩٠,٠٠	م٣	٤٤٩٩٣,٣٠	٠,٠٠	٤٣٦٠٠,٠٠	٤٣٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٢٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٢٤٠٠٠,٠٠
	علاوه مسافه النقل ٢١٢ كم	٣١٥,٠٠	م٣	٤٤٩٩٣,٣٠	٠,٠٠	٤٣٦٠٠,٠٠	٤٣٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧٣٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧٣٤٠٠٠,٠٠
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	١٣,٠٠	م٣	٤٤٩٩٣,٣٠	٠,٠٠	٤٣٦٠٠,٠٠	٤٣٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٦٨٠٠,٠٠
	إجمالي قيمة المستخلص											٠,٠٠	١٩,٣٨١,٨٠٠
													تسعة عشرة مليون و ثلاثة مائة وواحد وثمانون الف و ثماني مائة جنيه فقط لاغير

ملاحظات:

- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
- لوحات المشروع متواجدة
- المهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة
- تم عمل التجارب المعمليه
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- التقرير الميداني متواجد
- وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى ٢٦-١١-٢٠٢٤
- وثيقه تأمين اخطار مقاولين سارىه حتى ٢٧_٠٧_٢٠٢٤
- يراعى تطبيق نصوص العقد

مدير المشروع (شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات) | استشاري المسافه | مدير المشروع (الاستشاري دبه العرباني) | استشاري الخط سيستار | مدير المشروع (الهيئة) | مدير عام المشروعات

م/ محمد التهامي | م/ محمد خليل

تحت المراجعة فنيا وماليا
١٢ / ٢ / ٢٠٢٤

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بعاليه و قدرها .... يحق صرفها الى المقاول
المراجع :
.... يطلع المختص مبلغ

يعتمد ،،

رئيس الإدارة المركزية
لمنطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"