الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM.BAKHOUM

استشارى المالك
المهندسون الاستشاريون العرب(محرم-باخوم)

مستخلص رقم(١) جاري

في المدة من بدء العمل حتى تاريخ ٢٧ /٢ / ٢٠٢٤

عملية : انشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادى النطرون /العلمين عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

SAMCRETE
ENGINEERS & CONTRACTORS / SE&C

سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

العقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٥٦ تاريخ العقد: ٢٠٢٤/٢/١٣

المسندة للمقاول **شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون**

رقم البند	بيان الاعمال	الفئات		كمية التعاقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت الآن	جار أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	اولا اعمال الكباري															مكتب جهاز الاشراف متواجد
١	بالمتر الطولى اعمال الرفع المساحى للمرافق والمعترضات	٠,٠	١٣	٣٣٠	م.ط	٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	جاري	٠	٤٢٩٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٤٢٩٠,٠٠	العلامات الارشادية متواجده
٢	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ الجسات والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزمتها	٠,٠	٤٥٠	٤١٠	م.ط	٠,٠٠	٤١٠,٠٠	٤١٠,٠٠	جاري	٠	١٨٤٥٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٨٤٥٠٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة و الحوائط الخرسانية	٠,٠	١٠٠	١٨٠٠	م٣	٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	جاري	٠	١٨٠٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٨٠٠٠٠,٠٠	المهندسون متواجدون
٥	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام	٠,٠	١٢٠	١٠٠٠	م٣	٠,٠٠	٨٥٤,٠٠	٨٥٤,٠٠	جاري	٠	١٠٢٤٨٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٠٢٤٨٠,٠٠	مسئول تامين سلامة المرور متواجد
٨	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع (وجه بحري) ثم فكها ونقلها (خارج الموقع).........	٠,٠	٢٧٠٠٠٠	١	بالعدد	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	٠	٢٧٠٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٢٧٠٠٠٠,٠٠	التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة
٩	بالعدد نقل داخلى لماكينة الخوازيق الى موقع العمل والبند يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب.........	٠,٠	٥٥٠٠٠	٢	بالعدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠	١١٠٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١١٠٠٠٠,٠٠	يتم عمل التجارب المعمليه
١٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٠,٠	٥٤٠٠	١٥٠٠	م.ط	٠,٠٠	١٠٥٠,٠٠	١٠٥٠,٠٠	جاري	٠	٥٦٧٠٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٥٦٧٠٠٠٠,٠٠	المعدات متواجدة
١٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم..............	٠,٠	٧٧٥٠	١٤٠٠	م.ط	٠,٠٠	١١٣٣,٠٠	١١٣٣,٠٠	جاري	٠	٨٧٨٠٧٥٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٨٧٨٠٧٥٠,٠٠	البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
١٦	بالمتر المكعب خرسانة عاديه الاساسات والبلاطات الانتقالية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة..........	٠,٠	٢١٠٠	١٥٠	م٣	٠,٠٠	٥٨,٠٠	٥٨,٠٠	جاري	٠	١٢١٨٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٢١٨٠٠,٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
١٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية..........	٠,٠	٢٨٥٠	١٢٥٠	م٣	٠,٠٠	٧٤١,٠٠	٧٤١,٠٠	جاري	٠	٢١١١٨٥٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٢١١١٨٥٠,٠٠	السيارات غير متواجدة
١٧-أ	علاوة نتيجة زيادة محتوى الأسمنت من ٣٥٠كجم/م٣ الى ٤٠٠كجم/م٣	٠,٠	١٢٥	١٢٠٠	م٣	٠,٠٠	٧٤١,٠٠	٧٤١,٠٠	جاري	٠	٩٢٦٢٥,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٩٢٦٢٥,٠٠	
	فى حالة زيادة محتوى الاسمنت والإجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنيه / ٥٠ كجم	٠,٠	١٢٥	١٢٠٠	م٣	٠,٠٠	٧٤١,٠٠	٧٤١,٠٠	جاري	٠	٩٢٦٢٥,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٩٢٦٢٥,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة.........				م٣				جاري	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
	ارتفاع حتى ٦ متر	٠,٠	٣٧٠٠	٧٣٠	م٣	٠,٠٠	٧٤,٠٠	٧٤,٠٠	جاري	٠	٢٧٣٨٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٢٧٣٨٠٠,٠٠	
	ارتفاع اعلى من ٦ متر	٠,٠	٣٨٠٠	٧٣٠	م٣	٠,٠٠	٦٣,٠٠	٦٣,٠٠	جاري	٠	٢٣٩٤٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٢٣٩٤٠٠,٠٠	
٢٤	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري.....	٠,٠	٤٤٠٠٠	٣٥٠٠	طن	٠,٠٠	٧٥٩,٠٠	٧٥٩,٠٠	جاري	٠	٣٣٣٩٦٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٣٣٣٩٦٠٠٠,٠٠	
٢٧	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد...........	٠,٠	٦٠	١٨٠٠٠	م٢	٠,٠٠	٨٣٦,٠٠	٨٣٦,٠٠	جاري	٠	٥٠١٦٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٥٠١٦٠,٠٠	
٣٩	بالمقطوعية عمل تحويلة مروريه لزوم تامين اعمال سلامه المرور شامله المطبات الصناعيه ولافتات الارشادية.....	٠,٠	٥٥٠٠٠	٢	بالعدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠	١١٠٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١١٠٠٠٠,٠٠	
٤٠	بالمتر الطولى توريد و تركيب و اختبار عدايات PVC (3 بوصة) طبقا للمواصفات	٠,٠	٢٦٠	١١٥٠	بالعدد	٠,٠٠	١٠٥٠,٠٠	١٠٥٠,٠٠	جاري	٠	٢٧٣٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٢٧٣٠٠٠,٠٠	
٤١	بالعدد إنشاء وتوريد غرف خرسانة سابقة الصب طراز كابينة هول CH..................	٠,٠	٢٧٣٠٠	٢	بالعدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠	٥٤٦٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٥٤٦٠٠,٠٠	
	اجمالي اعمال الكباري										٥٢,١١٧,٨٨٠,٠٠					
	التشوينات															
٢٤	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري.....	٠	٤٤٠٠٠	٣٥٠٠	طن	٠,٠٠	١٨٣,٠٠	١٨٣,٠٠	جارى	٠	٨٠٥٢٠٠٠,٠٠	٠	٢٤١٥٦٠٠,٠٠	٠	٥٦٣٦٤٠٠,٠٠	نسبة ٧٠%
	اجمالى التشوينات										٥,٦٣٦,٤٠٠,٠٠					
	الاجمالى العام للمشروع بالكامل للمستخلص الحالى										٥٧,٧٥٤,٢٨٠,٠٠					
	اجمالى المستخلص السابق										٠,٠٠					
	صافى المستحق صرفة فى هذا المستخلص										٥٧,٧٥٤,٢٨٠,٠٠					
	فقط سبعة وخمسون مليونا وسبعمائة واربعة وخمسون ألفا ومائتان وثمانون جنيها لاغير															

الشركة المنفذة	الإستشاري	مدير المشروع	مدير مشروعات الهيئة
مدير المشروع م / ميلاد نعيم	م/عمرو مصطفى	م/ محمد حاتم عبدالعليم	م/ محمد حسني فياض
التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /

سامكريت

تحريرا في / ....../...... سنة ٢٠٢٤

يدفع الى المقاول مبلغ .... قرش

ملاحظة" الفئات :...................................

المحاسب /...........................

على الحساب/نهائيا

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من/.............

مدير المصلحة /.........................

تحريرا في / ....../...... سنة ٢٠٢٤

يعتمد،

رئيس الادارة المركزية

"منطقة غرب الدلتا"

"الاسكندرية- مرسى مطروح"

عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

٣٠٨٢

٢٠٢٤/٣/١٢