الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية: أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائى السريع للخط الاول(العين السخنة -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٥٢+٠٠٠ الى الكم ٥٥٣+٠٠٠ بطول ١ كم (إتجاه اسكندريـــة)
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تنفيذ : شركة نجمة الخليج للمقاولات والتوريدات العامة

كشف رقم جارى (٢)

المقاول: شركة نجمة الخليج للمقاولات والتوريدات العامة رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٨٤)

من بداية العمل حتى: ٢٠-٠٣-٢٠٢٤

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز			القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحـــظات
								جنيه	قرش	جنيه	قرش	قرش	جنيه	
٣-١	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (تسية تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨	٨٥,٠٠	متر مكعب	٢٠،٧٩٥,٦٦	١٩،٧٥٠	١٩،٧٥٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة مسافة النقل٣٢٧ كم	٤٤٣,٨٠	متر مكعب	٢٠،٧٩٥,٦٦	١٩،٧٥٠	١٩،٧٥٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	٢٠،٧٩٥,٦٦	١٩،٧٥٠	١٩،٧٥٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (تسية تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١,٤٠	متر مكعب	١٩،١٠٦,١٦	٠	١٨،١٩٠,٠٠	١٨،١٩٠	٠	١،٨٤٤،٤٦٦	١،٨٤٤،٤٦٦	٠	٠	٠	١،٨٤٤،٤٦٦	
	علاوة مسافة النقل٣٢٧ كم	٤٨٧,٥٠	متر مكعب	١٩،١٠٦,١٦	٠	١٨،١٩٠,٠٠	١٨،١٩٠	٠	٨،٨٦٧،٦٢٥	٨،٨٦٧،٦٢٥	٠	٠	٠	٨،٨٦٧،٦٢٥	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	١٩،١٠٦,١٦	٠	١٨،١٩٠,٠٠	١٨،١٩٠	٠	٢٣٦،٤٧٠	٢٣٦،٤٧٠	٠	٠	٠	٢٣٦،٤٧٠	
														١٠،٩٤٨،٥٦١

فقط : عشرة مليونا وتسعمائة وثمانية واربعون آلفا وخمسمائة وواحد وستون جنيها لا غير

مدير المشروع المقاول
م / أحمد محمد شومان

إستشاري (XYZ)
م / محمد خليل

مدير المشروع الإستشاري مكتب
د/ خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري العام (سيسترا)
م/ أحمد السيد

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
.....يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريرا في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "