٢٠٤

المالك
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة (غرب الدلتا)

الاستشاري
مستخلص رقم (1) جاري
العقد رقم : (1189 / 2023 / 2024)

المقاول
عن مشروع تنفيذ عدد (3) برابخ خرسانية أسفل القطار الكهربائي السريع (العين السخنه - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
رقم (52) محطة (559+592) & رقم (20) محطة (534+900) & رقم (23) محطة (537+875) بالأمر المباشر
تنفيذ/ شركة شنا للمقاولات العمومية
في المدة من بدء العمل 10/3/2024

رقم البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع/حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
4-1	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال من ورمل بنسبة (1:2) موردة من خارج الموقع طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقه عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكيه للوصول الى اقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات الازمه طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذيه وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	١٧٠٠	٣٣٠	م3	٠٠	١٢٧٧	١٢٧٧	جاري1	٤٢١٤١٠	٠٠	٤٢١٤١٠	- مكتب جهاز الاشراف غير متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير المبدني متواجد - وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى 28/2/2025 - وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى 28/8/2024 - سياره ملاكى متواجده
1_2	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عاديه بالسمك المطلوب أسفل البربخ بإجهاد ٢٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م٣ خرسانة عادية والفئه تشمل الخرسانة الجاهزه والشدات والنقل والخلط والصب والتشطيب والمعالجه والإختبارات طبقا للرسومات والمواصفات والسعر يشمل دفع جميع الكارتات	٤٥٠	٢١٠٠	م3	٠٠	١٦٠	١٦٠		٣٣٦٠٠٠	٠٠	٣٣٦٠٠٠	
2_2	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه لزوم الاساسات حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم / م3 اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROISION INHIBITOR) واضافة السليكا فوم مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمة للحصول على رتبة لا تقل عن 450 كجم /سم 2 (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (DUARABILTY) لا تقل عن 120 سنة للعنصر واستخدام شدادات معدنية خاصة للحصول على اقصى جساءة سطح الفئة لا تشمل حديد التسليح والفئة تشمل عمل الشدات و الفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٦٨٥	٣٣٢٥	م3	٠٠	٣٥٢	٣٥٢		١١٧٠٤٠٠	٠٠	١١٧٠٤٠٠	
3_2	بالمتر المكعب اعمال تنفيذ خرسانة مسلحة حائط ساند مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن 400 كجم/م3 واجهاد لا يقل عن 350 كجم/سم2والسعر لا يشمل حديد التسليح	٥٢٠	٣٦٠٠	م3	٠٠	١٧٧	١٧٧		٦٣٧٢٠٠	٠٠	٦٣٧٢٠٠	
5_2	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة CAST IN SITU SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة عن 450 كجم / سم 2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوى الاسمنت عن 440 كجم /م3 اسمنت بورتلاندى عادى على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (FAIR FACE) واستخدام اضافات خاصة (CORROISION INHIBITOR) واضافة السليكا واستخدام واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (DUARABILTY) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة و عمل الشدادات والفرم الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٦٢٠	٣٦٧٣	م3	٠٠	١٣٠	١٣٠		٤٧٧٤٩٠	٠٠	٤٧٧٤٩٠	
6_2	بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالاقطار المطلوبة وبالاجهاد المطلوب والفئة وسلك الرباط والكراسى والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرسانى وتخانات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشارى والجهة المالكة للاعتماد قبل التركيب.	١٨٠	٤٤٠٠٠	طن	٠٠	١١٢	١١٢		٤٩٢٨٠٠٠	٠٠	٤٩٢٨٠٠٠	
1_3	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل للرطوبة للاسطح الخرسانية الملامسة للتربة عبارة عن ثلاثة اوجه من البيتومين البارد وذلك للاسطح الخرسانية الملامسة للتربة على ان يتم عمل العزل لتعليمات الجهة المصنعة وطبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة للعزل.	٢٠٠٠	٧٤	م2	٠٠	٨٥٢	٨٥٢		٦٣٠٤٨	٠٠	٦٣٠٤٨	
6_3	بالمتر المربع توريد و تركيب مشمع polethylene 400 micro اسفل الخرسانة العادية طبقا للمواصفات وتعليمات الاستشاري	١٧٠٠	١٠٠	م2	٠٠	٦٢٤	٦٢٤		٦٢٤٠٠	٠٠	٦٢٤٠٠	
	إجمالي الأعمال								٨٠٩٥٩٤٨	٠٠	٨٠٩٥٩٤٨	
	إجمالي ما سبق صرفه										٠٠	
	الإجمالي										٨٠٩٥٩٤٨	

ثمانية ملايين وخمسة وتسعون ألفا وتسعمائة وثمانية وأربعون جنيها مصريا فقط لا غير

عن الشركة المنفذة
مدير مشروع مقاول / م / طه حسين عبد المحسن
التوقيع/

عن استشاري سيسترا
QS م/محمد صبري
التوقيع/

مدير المشروع
م/محمد حاتم
التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض
التوقيع/

تحريرا في / ...../..... سنة 2024
المحاسب/.....

قرش
يدفع الى المقاول مبلغ ....
على الحساب/نهائيا
ملاحظة" الفئات:.....
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من/.....
مدير المصلحة/.....
تحريرا في / ...../..... سنة 2024

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية
"منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه
التوقيع/

شنا للمقاولات العمومية
ب.ض: ٥٩٢ - ٦٢٦ - ٥٥٩ س.ت: ١٧٧٨
م.ض: ١٣ - ٢٥ - ٤١٠ - ٠٠٢٣٧ - ٥ - ١٦١