الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية

الهيئة العامة للطرق والكباري

عن عملية : أعمال الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع
الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
منطقة (B4) القطاع الاول (بالأمر المباشر)

مستخلص جاري ٢

العقد رقم : (٢٦٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٣ إسم المقاول : مكتب سامي عيد عبد اللطيف شاملة المدة من بداية العمل حتى ٥ / ١ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية سطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشاري - علاوة ١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية/كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣ - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه من عمق ٨م من منسوب الارض الطبيعية وحتي عمق ٣٠ م من منسوب الأرض الطبيعية.										التقرير (المبدئي-الاسبوعي - الشهري)متواجدة
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (الكميات المنفذة قبل ٤/٥/٢٠٢٣)	٣٠	٠	م٣	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠-	٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	البرنامج الزمنى متواجد
	علاوة واحد جنية لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل على الطبيعة ٦٢٢ متر -٥٠٠ متر)	٠,١٢٢	٠	م٣	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠-	٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المهندسون وفريق العمل متواجد
	علاوة ٠,٨ جنية/ م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣	٠,٨٠٠	٠	م٣	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠-	٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بيان المعدات متواجد
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر شهر مايو	٣٣,٦	٢٤٨٣٤٥,٩	م٣	٠	١٠٥٦١٦	١٠٥٦١٦	جاري ٢	٣٥٤٨٦٩٧,٦٠	٠,٠٠	٣٥٤٨٦٩٧,٦٠	معمل الموقع متواجد
	علاوة ١,١ جنية لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل على الطبيعة ٦٢٢ متر -٥٠٠ متر)	٠,١٣٤٢		م٣	٠	١٠٥٦١٦	١٠٥٦١٦	جاري ٢	١٤١٧٣,٦٧	٠,٠٠	١٤١٧٣,٦٧	لوحات المشروع متواجد
٤	المتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الآتي : ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لاتقل عن ٥٠٠ متر. ٢- ارتكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية. ٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والانتاف (بسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . -علاوة ١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية/كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣ - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه من عمق ٨م من منسوب الارض الطبيعية وحتي عمق ٣٠ م من منسوب الأرض الطبيعية.										
	ذات اجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم / سم ٢ - وذلك للكميات المنفذه بعد ٤/٥/٢٠٢٣.	٩٤	١١٠٧٨٣	م٣	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠-	٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجد
	علاوة ٢,٥ جنية /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤/٥/٢٠٢٣.	٢,٥	١١٠٧٨٣	م٣	١٠٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠-	٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تامين وسلامة الموقع متواجد
	ذات اجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم / سم ٢ - بعد ٤/٥/٢٠٢٣	١٠٥,٢	١١٠٧٨٣	م٣	٠	١١٠٧٨٣	١١٠٧٨٣	جاري ٢	١١٦٥٤٣٧١,٦٠	٠,٠٠	١١٦٥٤٣٧١,٦٠	وثيقة التامين متواجدة
	علاوة ١,١ جنية لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل على الطبيعة ٦٢٢ متر -٥٠٠ متر)	٠,١٣٤٢	١١٠٧٨٣	م٣	٠	١١٠٧٨٣	١١٠٧٨٣	جاري ٢	١٤٨٦٧,٠٨	٠,٠٠	١٤٨٦٧,٠٨	يتم مراجعة المحملات بمعرفة الادارة
	الاجمالى								١٥٢٣٢١٠٩,٩٥	٠,٠٠	١٥٢٣٢١٠٩,٩٥	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١٥٢٣٢١٠٩,٩٥
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	١٥٢٣٢١٠٩,٩٥
ما سبق صرفه	١٣١٢٨٢٠٠,٠٠
اجمالى قيمة المستخلص جاري (٢)	٢١٠٣٩٠٩,٩٥

٥ / ١ / ٢٠٢٤ سنة

سامى عيد عبد اللطيف محمود

مقاول المشروع
م / سامى عيد عبد اللطيف

استشاري المساحة
مكتب XYZ

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب الترابي كونسلتنج

مدير المشروع (الاستشاري)
مكتب الترابي كونسلتنج

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكباري
م / اسلام محمد

مدير اعمال المشروع
م/ اسماء علي

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد

مدير عام الشئون المالية والادارية
أ / مصطفى عبدالجواد

يعتمد ....
رئيس الادارة المركزية
م / نصر محمد نصر طبيخ

Scanned with CamScanner