وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المنطقة الثانية (منطقة القنال و سيناء)
إدارة الكباري

كشف رقم (٨) جاري

العقد ٢٠٢٣/٣٠٢٢/٣٦ بتاريخ ٧/٧ سنة ٢٠٢٢ تنفيذ شركة شركة الصفا للمقاولات العمومية

عملية : مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٥٠ الى كم ٩٠ - محطة (٣٠٠+٥٥)
كوبري طوي أولاد حمام

شاملة المدة من : ....بداية العمل.... الى ٢٠٢٤/١٠/١٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن جنيه	مقدار الاستلام او خصم جنيه	الباقي بعد الاستلام جنيه	ملاحظات
١	بالمتر الطولي اعمال تنفيذ الجسات طبقا للاجهادات المختلفة	٣٦٠,٠٠	م٢	١٣٥٠	٠	١٣٥٠	٤٨٦٠٠٠,٠٠			٤٨٦٠٠٠	* المهندسون والمشرفون متواجدون
٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بصالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك)	٨٧,٠٠	م٣	٢٠٠	٠	٢٠٠	١٧٤٠٠,٠٠			١٧٤٠٠	* تجهيزات الموقع موجوده
٧	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع)	٢٤٤٨٠٠,٠٠	عدد	٢	٠	٢	٤٨٩٦٠٠,٠٠			٤٨٩٦٠٠	* السيارات متواجده
٨	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والبند يشمل المحدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب	٥٠٠٠٠,٠٠	عدد	٢	٠	٢	١٠٠٠٠٠,٠٠			١٠٠٠٠٠	* الإستراحه موجود
٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٤٣٧٥,٠٠	م٢	٧٣٠٨	٣٣٤	٧٦٣٢	٣٣٣٩٠٠٠,٠٠			٣٣٣٩٠٠٠	* وثائق التأمين موجوده
١٠	بالمتر الطولي علاوة على أعمال تنفيذ الخوازيق بقطر ١٢٠سم في التربه الانضباطية ذات الرتبة C (CLASS C)	٧٥٠,٠٠	م٢	٦٩١٢	٠	٦٩١٢	٥١٨٤٠٠٠,٠٠			٥١٨٤٠٠٠	* التقارير الأسبوعيه موجوده
١١	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة (قطر ١٢٠ سم)	١٨٩٠٠٠,٠٠	عدد	١	٠	١	١٨٩٠٠٠,٠٠			١٨٩٠٠٠	* الآلات موجوده
١٤أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة	٢٩٥٥,٠٠	م٣	٥٥١	٦١	٦١٢	١٨٠٨٤٦٠,٠٠			١٨٠٨٤٦٠	* العلامات الارشادية و التحذيريه موجودة
١٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرشية فوق اعمدة الكوبري طبقا للمواصفات وكل ما يلزم للهو العمل كاملاً	٣٠٩٥,٠٠	م٣	٣٩٠	٤٦	٤٣٦	١٣٤٩٤٢٠,٠٠			١٣٤٩٤٢٠	* العمالة موجودة غير موجوده
١٥أ	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اسفل الاطار	٣١٠٥,٠٠	م٣	٢٤١٣	٥٧٤	٢٩٨٧	٩٢٧٤٦٣٥,٠٠			٩٢٧٤٦٣٥	
١٨	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه للاسقف اعلى الخوازيق (slab on pile) مقاوم للزلازل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري	٣٠٠٠٠,٠٠	طن	٢٧٦٨	٣٠٣	٣٠٧١	٩٢١٣٠٠٠٠,٠٠			٩٢١٣٠٠٠٠	
٢٠	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) حديد (D) مقاوم للزلازل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري										
٢٠أ	اسياخ طول ١٢ م	١٥٠٠٠,٠٠	بالعدد	١٠٥	٠	١٠٥	١٥٧٥٠٠٠,٠٠			١٥٧٥٠٠٠	
٢٤	بالعدد توريد وتركيب ركائز من التيوبرين طبقا للمواصفات و الاشتراطات الموضحة بالجدول و الرسومات										
٢٤أ	أ- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بجوايط										
	تشوينات										
٢٠أ	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٤٠/٦٠) بجميع الأقطار	٣٠٠٠٠,٠٠	طن	٦٢٥	١٤٠٠	٤٨٥	١٤٥٥٠٠٠٠,٠٠	٥٨٢٠٠٠٠,٠٠		٨٧٣٠٠٠٠	تغلية ٤٠ % لحين التركيب (يراعى تطبيق الاشتراطات البروتوكول من أعمال الخصم)
٢٤أ	أ- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بجوايط	١٥٠٠٠,٠٠	بالعدد	١٠٨	٠	١٠٨	١٦٢٠٠٠٠,٠٠	٦٤٨٠٠٠,٠٠		٩٧٢٠٠٠	تغلية ٤٠ % لحين التركيب
	إجمالي المستخلص						١٦٢١٦٣٥١٥	٦٤٦٨٠٠٠		١٥٥٦٩٥٥١٥	
	قيمة المستخلص السابق									١٥٥٤٣٨٢٤٥	
	صافي قيمة المستخلص الحالي من السابق									١٠٢٥٧٢٧١	

قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها الى المقاول

المحاسب .....

تحريرا في ..... سنة ٢٠٢

قرش جنيه

يدفع الى المقاول ..... على الحساب / نهائيا

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من: .....

بحمولة الفئات .....

يعتمد ،

رئيس الإداره المركزيه للمنطقة الثانية بالإسماعيليه
م / بدر عبدالتواب بدار
( )

المهندس : .....
روجع فوجد على صحة
مدير الاعمال : .....
اقر بصحة ذلك
المقاول : .....
تحريرا في ..... سنة ٢٠٢

مدير ادارة الكباري

مدير عام المشروعات
محمود حسين عطية
( )

الإستشاري : .....

تحريرا في ..... سنة ٢٠٢

تحريرا في ..... سنة ٢٠٢

تحريرا في ..... سنة ٢٠٢

الصفا للمقاولات العمومية

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner