مشروع : اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠٠ +٤٣٢ الى الكم ٦٠٠+٤٣٤ بطول ٢ كم اتجاه الضبعة

تنفيذ : شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات و التوريدات

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)

ادارة المشروعات

المنطقه الخامسه غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

كشف رقم (٣) ختامي

المقاول:شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات والتوريدات رقم العقد (2023/2022/1610) مؤرخ فى 2023/03/12 من بداية العمل حتى :(2024/07/17)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن فرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز فرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع فرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحـــظات
٣	أعمال الردم													
٣-١	اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الالات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢,٠٠متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافه النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان . السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	100.70	م٣	14,136.904	13,600	536.904	14136.904	0	1,423,586	0	0	0	1,423,586	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة -مدير المشروع و المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - سيارة بيك اب اربعة باب غير متواجدة - وثيقة تأمين حوادث سارية حتى تاريخ 2024/7/30 - وثيقة تأمين اخطار مقاولين سارية حتى تاريخ 2024/7/30 - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوه مسافه النقل ١٩٥ كم	289.50	م٣	14,136.904	13,600	536.904	14136.904	0	4,092,634	0	0	0	4,092,634	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	13.00	م٣	14,136.904	13,600	536.904	14136.904	0	183,780	0	0	0	183,780	
	اجمالى قيمة المستخلص												5,700,000	

فقط : خمسة ملايين وسبعمائة الف جنيها

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس / هاني محمد محمود طه"

على الحساب نهائيا

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... بدفع للمقاول مبلغ

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسنى فياض

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس / ابراهيم الحناوى

الشركة المنفذة :شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات و التوريدات

مدير المشروع (شركة سيدى عبدالرحمن) م / عبدالمنعم احمد

المقاول المسئول م / محمد خليل

مدير المشروع (الاستشارى) (سعد الجيوشى) م / مصطفى نجم

الاستشارى العام (سيسترا)

مركز الاستشارات الهندسية للطرق SGAC
أ . د . سعد الجيوشى
مشروع قطار السريع قطاع ٦

مشروع القطار السريع غرب النيل

سيدى عبدالرحمن للمقاولات والتوريدات