مشروع : اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠٠ +٤٣٢ الى الكم ٦٠٠+٤٣٤ بطول ٢ كم اتجاه الطريق الساحلي

تنفيذ : شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات و التوريدات

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
مكاتب النقل

ادارة المشروعات
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)

كشف رقم (٣) ختامي

المقاول:شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات والتوريدات رقم العقد (2023/2022/1367) مؤرخ فى 2023/02/07 من بداية العمل حتى :(2024/07/17)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٣	أعمال الردم													
١-٣	عمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الالات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2.00متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %)ورشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافه النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان . السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	97.50	م٣	14,250.00	13,680	570.00	14250.00	0	1,389,375	0	0	0	1,389,375	0	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة -مدير المشروع و المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تأمين حوادث سارية حتى تاريخ 2024/07/30 - وثيقة تأمين اخطار مقاولين سارية حتى تاريخ 2024/07/30 - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوه مسافه النقل ١٩٥ كم	289.50	م٣	14,250.00	13,680	570.00	14250.00	0	4,125,375	0	0	0	4,125,375	0	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	13.00	م٣	14,250.00	13,680	570.00	14250.00	0	185,250	0	0	0	185,250	0	
							اجمالى قيمة المستخلص		5,700,000					

فقط : خمسة ملايين وسبعمائة الف جنيها

الشركة المنفذة :شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات و التوريدات

مدير المشروع (شركة سيدى عبدالرحمن) م / عبدالمنعم احمد

المنهاري المساحة م/ [illegible] خليل

مدير المشروع (الاستشارى دار سيتى الجيوشى) م / مصطفى نجم

الاستشارى العام (سيسترا)

مدير المشروع (الهيئة) مهندس / [illegible]

مدير عام المشروعات مهندس / محمد حسنى فياض

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....حق صرفها الى المقاول

: تحريرا في

يدفع للمقاول مبلغ .....

يعتمد ...

مر بحساب نهائيا

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
"هاني محمد محمود طه"