الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)
العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٨) بتاريخ : ٢٠٢٣/ ٧ /٢٥

الهيئة العامة
للطرق والكبارى

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)

مستخلص جارى١ لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢١٣+٠٠٠ الى الكم ٢١٥+٠٠٠ بطول ٣ كم (اتجاه محطة وادى النطرون)

مع شركة الغازى للمقاولات العمومية شاملة المدة من بداية العمل حتى ١ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت حتى ١/١١/ ٢٠٢٣	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى ١ / ١١ / ٢٠٢٣	جارى ام ختامى	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى ١/ ١١ / ٢٠٢٣	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١-٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لإرتفاع ١٠ متر رأسي لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الإستشارى (فيبر + سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الإستشارى) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - يتم إضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد أول ١٠ متر رأسي علي أن تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن ٥ متر رأسي).	٣٥٥	٤٠٠٠٠	م٢	٠,٠٠	٢١٠٠٠	٢١٠٠٠	جارى ١	٧٤٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٥٥٠٠٠,٠٠	
	الإجمالى								٧٤٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٥٥٠٠٠,٠٠	الاجهزة المساحية متواجدة .
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									٧٤٥٥٠٠٠,٠٠		المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									٠,٠٠		لافتات المشروع متواجدة
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									٧٤٥٥٠٠٠,٠٠		العلامات الارشادية متواجدة .
	ما سبق صرفه									٠,٠٠		التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
	اجمالى قيمة مستخلص جارى ١									٧٤٥٥٠٠٠,٠٠		

خصم مبلغ (٦٠٠٠) اصرف مستحقة الأفراد لعدم تواجد عمالة ومشتركات بـ... أ/ أبو دقيقة

تحريراً في ١/ ١١ سنة ٢٠٢٣

المقاول	عن استشارى الاشراف مكتب انترانس كونسلتنج	عن مكتب XYZ	عن الاستشاري العام سيسترا	عن الهيئة العامة للطرق والكبارى	
شركة الغازى للمقاولات م/احمد محمد فتحى	م/ عبد الفتاح على مدير المكتب الفني (الاستشارى)	م/ احمد هشام	م/ باهر نور الدين	م/ احمد الشاعر	مدير المشروع م/احمد ابو دقيقة

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره .... سبق صرفها الى المقاول تحريراً في ١/ ١١ سنة ٢٠٢٣ المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ .... على الحساب نهائيا

ملاحظة الفئات غير الواردة بصلب الشروط اعتمدت م

تحريراً في ١/ ١١ سنة ٢٠٢٣

يعتمد،،،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ
مهندس/ مجدي عيد السلام

تم مراجعة الأعمال الفنية بدون مسئولية