وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الرابعة عشر

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

مشروع تنفيذ اعمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي (توسعة كوبري المتحف المصري) ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري
حول القاهرة الكبرى
مستخلص جاري رقم ١
من بدء المشروع حتى ١-٢-٢٠٢٤

الشركة المنفذة

GIECO
الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م.
Gharably Integrated Engineering Co. S.A.H.

عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٩٦

شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

رقم البند	وصف البند	اللغة بالجنية		الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت الى الأن	جار أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الأن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٠١	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي للمرافق والمعترضات		١٣,٠٠	م.ط	٣٠٠٠,٠٠	٠٠	٢٨٧٠,٠٠	٢٨٧٠,٠٠	جاري		٣٧٣١٠				٣٧٣١٠	المهندسون متواجدون
٠٢	اعمال الجمسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق و يشمل تقديم تقرير الاستشاري					٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	جاري							المكاتب متواجدة
	في التربة العادية و المتماسكة اجهاد اقل من ٢٥٠ كجم / سم٢		٤٥٠,٠٠	م.ط	١٧٠٠,٠٠	٠٠	٨٨٠,٠٠	٨٨٠,٠٠	جاري		٣٩٦٠٠٠				٣٩٦٠٠٠	وسائل تامين سلامة المرور متواجدة
١٠	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والبند يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب وعلى الشركة المنفذة اتخاذ كافة اجراءات واستخدام كافة الوسائل بما في ذلك تفكيك الماكينة واعادة تجميعها بالموقع في حالة الاماكن الضيقة او استخدام اوناش بحمولات مختلفة لتنزيل الماكينة وملحقاتها او اي وسيلة مناسبة لوصول الماكينة ومستلزمتها لموقع العمل المطلوب ودفع جميع الكارتات اللازمة		٥٥٠٠٠,٠٠	عدد (واحد)	٠٤,٠٠	٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	جاري		١١٠٠٠٠				١١٠٠٠٠	المعدات متواجدة
١١	اعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (القاهرة الكبرى وضواحيها)		١٦٠٠٠٠,٠٠	عدد (واحد)	٠٢,٠٠	٠٠	٠١,٠٠	٠١,٠٠	جاري		١٦٠٠٠٠				١٦٠٠٠٠	التقارير (اليومية - الاسبوعية - الشهرية) متواجدة
١٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٠٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري بحيث لايقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠كجم / سم ٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملة الختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق ويتم القياس من منسوب الارض الطبيعية		٤١٠٠,٠٠	م.ط	١١٠٠٠,٠٠	٠٠	١٥٠١,٠٠	١٥٠١,٠٠	جاري		٦١٥٤١٠٠				٦١٥٤١٠٠	لوحات المشروع متواجدة
١٤	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري بحيث لايقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨يوم عن ٣٥٠ كجم / سم٢ على أن يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق ويتم القياس من منسوب الارض الطبيعية		٧٧٥٠,٠٠	م.ط	٥٠٠,٠٠	٠٠	١٢,٠٠	١٢,٠٠	جاري		٩٣٠٠٠				٩٣٠٠٠	باقي المحملات بمعرفة الادارة شاملة السيارات
٢١	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا المتماسكه وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات باجهادحتي ١٥٠كجم / سم ٢بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف		٦٠,٠٠	م٣	٣٠٠٠٠٠,٠٠	٠٠	١٥٦٧,٠٠	١٥٦٧,٠٠	جاري		٩٤٠٢٠				٩٤٠٢٠	السيارات تراجع بمعرفة ادارة المركبات
٢٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بصالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتفاديها و طبقا لتعليمات المهندس المشرف .		١٢٠,٠٠	م٣	٨٥٥٠,٠٠	٠٠	٨٦٤,٠٠	٨٦٤,٠٠	جاري		١٠٣٦٨٠				١٠٣٦٨٠	
٢٥	بالمتر المكعب حفرميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس*حسب الأبعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الأمر والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف		١٠٠,٠٠	م٣	٢٨٠٠٠,٠٠	٠٠	٨٤٣,٠٠	٨٤٣,٠٠	جاري		٨٤٣٠٠				٨٤٣٠٠	
									الإجمالي						٧٢٣٢٤١٠	

المكتب الفنى
م/ محمد سمير

عن الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/ رامي عروس

استشاري المشروع
مدير المشروع
م / اسلام محمد

الرائد للاستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
توسعة منزل الصحراوي في اتجاه الواحات
(كوبري المتحف المصري)

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/ محمد الدرفاوي

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير ادارة المشروعات
م/ محمود الشيخ

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام الشئون المالية والادارية
أ/ احمد عبد الجواد

مشروع تنفيذ اعمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي (توسعة كوبري المتحف المصري) ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري
حول القاهرة الكبرى
مستخلص جاري رقم ١
من بدء المشروع حتى ٠١-٢-٢٠٢٤

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الرابعة عشر

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)
وزارة النقل

الشركة المنفذة

GIECO
الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م
Gharably Integrated Engineering Co. S.A.E.

عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٩٦

شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

رقم البند	وصف البند	الفئة بالجنية		الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت الى الآن	جار أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
															٧٢٣٢٤١٠	
	اجمالى ما سبق															
٢٦	بالمتر المكعب توريد و تشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٤٠كم يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل كم زيادة		١٦٠,٠٠	م٣	٢٥٠٠٠,٠٠	٠٠	٧٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	جاري		١٢٠٠٠٠					١٢٠٠٠٠	
٢٧	المتر المكعب توريد و تشغيل طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ٢: ١ موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف		٣٣٠,٠٠	م٣	٢٨٠٠,٠٠	٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	جاري		١٨١٥٠٠					١٨١٥٠٠	
	ه - اعمال الخرسانة العادية							٠٠,٠٠								
٢٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لأعتماد الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم٢		٢١٠٠,٠٠	م٣	١١٠٠,٠٠	٠٠	٨٥,٠٠	٨٥,٠٠	جاري		١٧٨٥٠٠					١٧٨٥٠٠	
	و - اعمال الخرسانة المسلحة							٠٠,٠٠								
٣٠	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنتقالية و المخدات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح.		٢٨٥٠,٠٠	م٣	٨٥٠٠,٠٠	٠٠	١٠٤٣,٠٠	١٠٤٣,٠٠	جاري		٢٩٧٢٥٥٠					٢٩٧٢٥٥٠	
٣٠-أ	في حالة زيادة محتوي الاسمنت و الاجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥جنية /٥٠كجم (زيادة ١٠٠ كجم / م٣)		٢٥٠,٠٠	م٣	٨٥٠٠,٠٠	٠٠	١٠٤٣,٠٠	١٠٤٣,٠٠	جاري		٢٦٠٧٥٠					٢٦٠٧٥٠	
٣١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠كجم/سم ٣واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح		٣٧٠٠,٠٠	م٣	٣٥٠٠,٠٠	٠٠	٤٢٥,٠٠	٤٢٥,٠٠	جاري		١٥٧٢٥٠٠					١٥٧٢٥٠٠	
٣١-أ	في حالة زيادة الارتفاع عن ٧ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر		٣٨٠٠,٠٠			٠٠	٦٩,٠٠	٦٩,٠٠	جاري		٢٦٢٢٠٠					٢٦٢٢٠٠	
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٨ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر		٣٩٠٠,٠٠			٠٠	٤٧,٠٠	٤٧,٠٠	جاري		١٨٣٣٠٠					١٨٣٣٠٠	
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٩ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر		٤٠٠٠,٠٠			٠٠	٢٨,٠٠	٢٨,٠٠	جاري		١١٢٠٠٠					١١٢٠٠٠	
	في حالة زيادة الارتفاع عن ١٠ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر		٤١٠٠,٠٠			٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	جاري		١٠٢٥٠٠					١٠٢٥٠٠	
	في حالة زيادة الارتفاع عن ١١ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر		٤٢٠٠,٠٠			٠٠	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	جاري		١٠٠٨٠٠					١٠٠٨٠٠	
	في حالة زيادة الارتفاع عن ١٢ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر		٤٣٠٠,٠٠			٠٠	١٥,٠٠	١٥,٠٠	جاري		٦٤٥٠٠					٦٤٥٠٠	
	في حالة زيادة الارتفاع عن ١٣ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر		٤٤٠٠,٠٠			٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	جاري		٨٨٠٠					٨٨٠٠	
٣١-ب	في حالة زيادة محتوي الاسمنت و الاجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥جنية /٥٠كجم (زيادة ٣٠كجم /م٣)		٧٥,٠٠	م٣	٣٥٠٠,٠٠	٠٠	٦٣٥,٠٠	٦٣٥,٠٠	جاري		٤٧٦٢٥					٤٧٦٢٥
٣٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة حائط ساند مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠كجم/م ٣واجهاد لا يقل عن ٣٥٠كجم/سم٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح... الارتفاع حتى ٦م.		٣٦٠٠,٠٠	طن	٧٥٠٠,٠٠	٠٠	١٠١,٠٠	١٠١,٠٠	جاري		٣٦٣٦٠٠					٣٦٣٦٠٠
٣٨-أ	في حالة زيادة الارتفاع عن ٧ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر		٣٧٠٠,٠٠			٠٠	٣٣,٠٠	٣٣,٠٠	جاري		١٢٢١٠٠					١٢٢١٠٠
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٨ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر		٣٨٠٠,٠٠			٠٠	٩٤,٠٠	٩٤,٠٠	جاري		٣٥٧٢٠٠					٣٥٧٢٠٠
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٩ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر		٣٩٠٠,٠٠			٠٠	١٠٣,٠٠	١٠٣,٠٠	جاري		٤٠١٧٠٠					٤٠١٧٠٠
٣٨-ب	في حالة زيادة محتوي الاسمنت و الاجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥جنية /٥٠كجم (زيادة ٥٠كجم /م٣)		١٢٥,٠٠	م٣	٠٠,٠٠	٠٠	٣٣١,٠٠	٣٣١,٠٠	جاري		٤١٣٧٥					٤١٣٧٥
٣٩	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف		٤٤٠٠٠,٠٠	طن	١٥٠٠٠,٠٠	٠٠	٥٨٠,٠٠	٥٨٠,٠٠	جاري		٢٥٥٢٠٠٠٠					٢٥٥٢٠٠٠٠
٤٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا والقياس هندسي وطبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف		١٠,٠٠	م٢	[illegible]	٠٠	١٥٤٨,٠٠	١٥٤٨,٠٠	جاري		٩٢٨٨٠					٩٢٨٨٠
	الاجمالى														٤٠٢٩٨٧٩٠	

المكتب الفنى
م/ احمد سمير

عن الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/ رامى عروس

استشاري العام مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
مدير المشروع
م/ [illegible]
الرائد للاستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
توسعة منزل الصحراوي في اتجاه الواحات
(كوبري المتحف المصري)

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/ محمد الشوفاني

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير ادارة المشروعات
م/ محمود الشيخ

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام الشئون المالية والادارية
أ/ احمد عبد الجواد

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الرابعة عشر

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

مشروع تنفيذ اعمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي (توسعة كوبري المتحف المصري) ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري
حول القاهرة الكبرى
مستخلص جاري رقم ١
من بدء المشروع حتى ٢٠٢٤-٢-١

الشركة المنفذة

GIECO
الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م.
Gharably Integrated Engineering Co. S.A.E.

عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٩٦

شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

رقم البند	وصف البند	الفئة بالجنيه		الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت الى الآن	جار أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							جنيه	قرش	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	اجمالى ما سبق														٤٠٢٩٨٧٩٠	
٥٤	بالمتر المكعب نقل المخلفات أو الاتربة الزائدة للمقالب العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام والفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهو العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل لا تتعدى عن ٥كم وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٥كم يتم احتساب ٠,٨ جنيه للكيلو متر		٥٠,٠٠	م٣	٢٠٠٠,٠٠	٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جاري	١٠٠٠٠٠					١٠٠٠٠٠	
	علاوة مسافة نقل (21 كم)		١٦,٨٠	م٣	٢٠٠٠,٠٠	٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جاري	٣٣٦٠٠					٣٣٦٠٠	
	ج - أعمال الطرق															
٥٨	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبـــــارى وتعليمـــات المهندس المشرف . و في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية للكيلومتر زيادة		٢٣,٠٠	م٣	٢٠٠٠٠٠,٠٠	٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	جاري	٤٦٠٠٠٠					٤٦٠٠٠٠	
								٠٠,٠٠								
	أعمال تأمين الموقع															
٨٥	بالمقطوعية عمل تحويلة مرورية لزوم تامين اعمال سلامة المرور شامله المطبات الصناعية و لافتات الارشاديه و تحذيريه و كشافات انارة على طول التحويله و إشارات مضيئة و حواجز خرسانية موقته طبقا لتوجيهات الإدارة العامة للمرور		٥٥٠٠٠,٠٠	بالمقطوعية	٠٥,٠٠	٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	جاري	١١٠٠٠٠					١١٠٠٠٠	
	القيمة الإجمالية للاعمال														٤١٠٠٢٣٩٠,٠٠	
	اجمالى ما سبق صرفه														٠,٠٠	
	يصرف بنسبة ٨٥ % لحين مفاوضة الاسعار														٣٤٨٥٢٠٣٢	

أربعة وثلاثون مليونا وثمانمائة واثنان وخمسون ألفا واثنان وثلاثون جنيها لاغير

المكتب الفنى
م/ أحمد سمير

عن الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/ رامي عروس

استشاري العام مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
مدير المشروع
م/ اسلام محمد

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/ محمد الشرقاوي

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير ادارة المشروعات
م/ محمود الشيخ

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام الشئون المالية والادارية
أ/ احمد عبد الجواد

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية
لشئون الاستشارية والطريق الدائري ومحاوره
المنطقة الرابعة عشر
مهندس/ ضياء الدين مصطفى

الرائد
للإستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
٤٩ شارع منزل الصحراوي في اتجاه الواحات
(كوبري المتحف المصري)

٤٩٦٣٥