الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 533+000 الى الكم 534+000 بطول 1 كم اتجاة الطريق الساحلي

تنفيذ : شركة سيناء الهندسية للمقاولات والانشاءات والاعمال الهندسية

كشف رقم جاري (1)

المقاول: شركة سيناء الهندسية للمقاولات والانشاءات والاعمال الهندسية رقم العقد(2024/2023/1220)

من بداية العمل حتى: 19-3-2024

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
3-1	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568	101.40	متر مكعب	10,295.90	0	9,800	9,800	0	993,720	0	0	0	993,720	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (25-2-2025) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (25-2-2025)
	علاوة مسافة النقل 311 كم	463.50	متر مكعب	10,295.90	0	9,800	9,800	4,542,300	0	0	0	4,542,300	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	10,295.90	0	9,800	9,800	127,400	0	0	0	127,400	0	
	إجمالي قيمة المستخلص											5,663,420		
												فقط : خمس ملايين وستمائة وثلاثة وستون ألفاً وأربعمائة وعشرون جنيه لا غير		

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية-مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريرا في :

مدير عام المشروعات
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم الحلوي

مهندس الاستشاري العام
م / أسامة جوده

مدير المشروع الإستشاري
مكتب د. / خالد قنديل
م / خالد فوزي

استشاري (XYZ)
م / محمد خليل

مدير المشروع المقاول
م / محمد ناصر

مشروع القطار السريع غرب النيل

مكتب خالد قنديل (خاص) مستشار مشروعات القطار الكهربائي السريع
KK