١٢١

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
وزارة النقل

المنطقه الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

أعمال انشاء عدد (2) بربخ خرساني اسفل مسارالقطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (310+205 &310+215) ST
تنفيذ : "شركة جي بي للمقاولات"

مستخلص (1) جاري
المقاول: "شركة جي بي للمقاولات" رقم العقد (2024/2023/1285)

من بداية الأعمال حتى 2024/04/18

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة		الوحدة	الكمية طبقاً للمقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنية							جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	
9	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن 300 كجم/م3 و اجهاد لا يقل عن 250 كجم/ سم²	2,100.00		م3	40.00	0.00	11.00	11.00	23100	00	00	00	23100	00	المهندسون متواجدون التقارير متواجدة الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2025-04-07)
10	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالابر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م ٣ اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على أسطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢) على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول علي (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على أقصي جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم النهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	3,325.00		م3	375.00	0.00	112.00	112.00	372400	00	00	00	372400	00	
11	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز بالقطار داخلية (1.00 م) (رتبة 2) وسمك 6سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + 0.8 م3 زلط + 0.4 م3 رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالي المقاومة رتبة 36/52 بمعدل 5 ϕ10 مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل 6 ϕ16 مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	1,590.00		م.ط	490.00	0.00	57.00	57.00	90630	00	00	00	90630	00	
12	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (60/40) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	44,000.00		طن	95.00	0.00	22.00	22.00	968000	00	00	00	968000	00	
13	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة أفقية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البولى إيثايلين سمك 400 ميكرون والسعر يشمل الركوب 10 سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	25.00		م2	850.00	0.00	109.00	109.00	2725	00	00	00	2725	00	
14	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الانسومات المسلح سمك 4 مم والفئة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلي الا يقل الركوب بين الشرائح عن 20 سم	105.00		م2	1,200.00	0.00	725.00	725.00	76125	00	00	00	76125	00	
15	بالمتر المسطح – توريد وفرش طبقة حمايه بسمك 4 مم من رقائق الكارتونال من عينه تعتمد قبل التوريد وطبقا لتعليمات الشركة المنتجة وكذا هيئة الاشراف على التنفيذ .	115.00		م2	410.00	0.00	169.00	169.00	19435	00	00	00	19435	00	
16	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلي طبقات العزل علي الايقل محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن 150 كجم /م3 لكل 1م3	800.00		م3	50.00	0.00	4.00	4.00	3200	00	00	00	3200	00	
19	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل الصب بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	220.00		م.ط	575.00	0.00	114.00	114.00	25080	00	00	00	25080	00	

اجمالي المستخلص	1,580,695.00	
اجمالي ما سبق صرفه	0.00	
اجمالي المستحق	1,580,695.00	فقط مليون خمسمائة وثمانون الف وستمائة وخمسة وتسعون جنيهاً مصرياً لا غير

يعتمد،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـــى مطروح
عميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"
٢٠٢٤/٥/٩

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ رانا فودة

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ أحمد ابو عافية

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م/ محمد بيومي

جي بي للمقاولات
The great builder for Construction