مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي
قطاع (العلمين -فوكة) المسافة من الكم ١٠٠+٤٥١ الى الكم ٦٠٠+٤٥٢ بطول ١,٥ كم اتجاه فوكة
(المنطقة الخامسة-غرب الدلتا)

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

تنفيذ : شركة الكفاح للمقاولات

كشف جاري رقم (٤)

المقاول:شركة الكفاح للمقاولات رقم العقد(١٥٤٠/ ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ٦/ ٣ / ٢٠٢٣ من بداية العمل حتى: ١/ ٥/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحـــظات
١	اعمال الحفر													- مكتب جهاز الاشراف متواجد
١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١,١ جنية لكم لمسافة نقل ناتج الحفر	٢٦,٣	م٣	١٤٠,٠٠٠,٠٠	١١٤,٥٠٠,٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠	١٢٧,٥٠٠,٠٠	٠	٣,٣٥٣,٢٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٣,٣٥٣,٢٥٠,٠٠	- العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد
٢	اعمال الازالة و التطهير													
٢-٢	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٦	م٢	٩٠,٠٠٠,٠٠	٨٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥,٥٠٠,٠٠	٠	٥١٣,٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٥١٣,٠٠٠,٠٠	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة
٣	أعمال الردم													- يراعى خصم التجارب المعملية
١-٣	اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتي ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠٠,٧	م٣	٢٨,٥٥٣,٢١	١٤,٣٥٠,٠٠	١,٣٥٠,٠٠	١٥,٧٠٠,٠٠	٠	١,٥٨٠,٩٩٠,٠٠	٠	٠	٠	١,٥٨٠,٩٩٠,٠٠	- الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - يتم توريدعدد ١ سيارة ملاكي
	علاوة مسافة النقل ١٩٥ كم	٢٨٩,٥	م٣	٢٨,٥٥٣,٢١	١٤,٣٥٠,٠٠	١,٣٥٠,٠٠	١٥,٧٠٠,٠٠		٤,٥٤٥,١٥٠,٠٠				٤,٥٤٥,١٥٠,٠٠	- وثيقة جميع أخطارالمقاولين سارية حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١
	علاوة رسوم تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	٢٨,٥٥٣,٢١	١٤,٣٥٠,٠٠	١,٣٥٠,٠٠	١٥,٧٠٠,٠٠		٢٠٤,١٠٠,٠٠				٢٠٤,١٠٠,٠٠	-وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١
٥	البلاطات الخرسانية													
١-٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيبر + سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر رأسى على ان تضاف لكل مسطاح (لايقل عن ٥ متر رأسى)	٤٥٧,٠٠	م٢	٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,١٠٠,٠٠	٥,١٠٠,٠٠	٠	٢,٣٣٠,٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٢,٣٣٠,٧٠٠,٠٠	- يراعى تطبيق نصوص العقد
٢-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج +٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر+سيكا) علي ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل علي ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل ٢٥٠ كجم/سم٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر رأسى على ان تضاف لكل مسطاح (لايقل عن ٥ متر رأسى) .م	٢٦٦٥,٢	م٣	٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٤,٠٠	١٦٤,٠٠		٤٣٧,٠٩٢,٨٠				٤٣٧,٠٩٢,٨٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												١٢,٩٦٤,٢٨٢,٨٠	

اثنا عشر مليونا وتسعمائة واربعة وستون الفا ومئتان واثنان وثمانون جنيها وثمانون قرشا مصريا فقط لاغير

الشركة المنفذة :شركة الكفاح للمقاولات

مدير المشروع / مهندس الاستشاري (النصاحة) مهندس الاستشاري (د.بيد الجيوشي) مهندس الاستشاري العام(سيسترا)

م/ مجيد مجسن فياض م/حمد خليل م/مصطفى نجم

مدير المشروع (الهيئة)
م/ إبراهيم عبدالله الحتاوي

مدير عام مشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....عبر الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

على الحساب نهائياً

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"