عن مشروع / تنفيذ اعمال انشاء عدد ١ بريخ خرسانى اسفل مسار القطار الكهربائي السريع( السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح ) عند محطة ٣٠٩+٣٣٥

Owner
المنطقة غرب الدلتا ( الاسكندرية -مرسي مطروح )

مستخلص رقم (١) جارى

العقد رقم : ١٤٠٨-٢٠٢٣-٢٠٢٤ | تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات | في المدة من بدء العمل حتى ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٤

| رقم البند | بيان الأعمال | الفئه بالجنيه | الوحده | الكمية طبقا للمقايسة | مقدار العمل السابق إجرائه | مقدار الأعمال التى تمت خلال المده | إجمالى الأعمال التى تمت حتى الأن | جارى/ نهائى | جملة الأعمال التى تمت حتى الأن | إستقطاع أو حجز | القيمة المستحقة بعد الإستقطاع | ملاحـــــــظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٥ | بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس من سن ٦ +سن ٣ +سن ٢ بنسبة ١:١:١ حتى منسوب المياه الجوفية بنسبة إمتصاص لا تزيد عن ٣٠ % ولا تحتوي على أى مواد ناعمة أو بودرة ( مارة من منخل ٢٠٠ ) وذلك بسمك ١ متر تردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الإختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة ٤٠نقل ١٥٠ كم. | ٤٨٧ | م٣ | ٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٢٠,٠٠ | ٢٢٠,٠٠ | جارى | ١٠٧,١٤٠ | ٠,٠٠ | ١٠٧,١٤٠ | المهندسون متواجدون<br>التقارير متواجدة الحد الأدنى من المعدات متواجد<br>البرنامج الزمني للمشروع متواجد<br>يراعى تطبيق نصوص العقد<br>وثيقة تأمين المقاولين سارية<br>كرفان غير متواجد<br>تم حجز خمسون الف جنية جنيها فقط لا غير لحين ورود نتائج اختبارات المواسير |
| ٩ | بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/ سم٢ | ٢,١٠٠ | م٣ | ٤٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٨,٠٠ | ١٨,٠٠ | جارى | ٣٧,٨٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٧,٨٠٠ | |
| ١٠ | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م ٣ اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على أسطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢ ) على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى ) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على أقصي جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم النهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ٣,٣٢٥ | م٣ | ٣٦١,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٧٥,٠٠ | ١٧٥,٠٠ | جارى | ٥٨١,٨٧٥ | ٠,٠٠ | ٥٨١,٨٧٥ | |
| ١١ | بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز بأقطار داخلية ( 1.00 م) ( رتبة ٢أ ) وسمك ٦سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ( ٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨ م٣ زلط + ٠,٤ م٣ رمل ) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالي المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ٥ φ ١٠ مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ٦ φ ١٦ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف | ١,٥٩٠ | م.ط | ١٤٢,٥٠ | ٠,٠٠ | ١٠٢,٠٠ | ١٠٢,٠٠ | جارى | ١٦٢,١٨٠ | ٥٠,٠٠٠,٠٠ | ١١٢,١٨٠ | |
| ١٢ | بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ٤٤,٠٠٠ | طن | ٣٩,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٤,٠٠ | ٢٤,٠٠ | جارى | ١,٠٥٦,٠٠٠ | ٠,٠٠ | ١,٠٥٦,٠٠٠ | |
| ١٣ | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة أفقية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البولى إيثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون والسعر يشمل الركوب ١٠ سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف | ٢٥ | م٢ | ٣٧٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٨٠,٠٠ | ١٨٠,٠٠ | جارى | ٤,٥٠٠ | ٠,٠٠ | ٤,٥٠٠ | |
| ١٤ | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الانسومات المسلح بسمك ٤ مم والفنة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلي الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم | ١٠٥ | م٢ | ٩٢٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٤٦,٠٠ | ٣٤٦,٠٠ | جارى | ٣٦,٣٣٠ | ٠,٠٠ | ٣٦,٣٣٠ | |
| ١٦ | بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلي طبقات العزل علي الايقل محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم /م٣ لكل ١م٣ | ٨٠٠ | م٣ | ١٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧,٠٠ | ٧,٠٠ | جارى | ٥,٦٠٠ | ٠,٠٠ | ٥,٦٠٠ | |
| ١٧ | بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البريخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البريخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة | ٢٢٠ | م ط | ١٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٠٠,٠٠ | ١٠٠,٠٠ | جاري | ٢٢,٠٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٢,٠٠٠ | |
| | إجمالي المستخلص | | | | | | | | | | ١,٩٦٣,٤٢٥,٠٠ | |
| | إجمالي ما سبق صرفة | | | | | | | | | | | |
| | إجمالي المستحق | | | | | | | | | | ١,٩٦٣,٤٢٥,٠٠ | ( فقط مليون وتسعمائة وثلاث وستون الفا واربعمائة وخمس وعشرون جنيها لا غير.) |

يعتمد،،،
رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسي مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ رانا فودة

الاستشاري العام (سيسترا)
م/احمد ابو عافية  م/ جابر ابراهيم

مدير المشروع (الشركة المنفذة)

اليوسف للمقاولات
ب ص: ٢٣٩/٩٦٤/٤٥٤
س.ت: ١٦٨٩٦