أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع الممر المائي الشرقي لتنمية الدلتا – مطروح لتنمية أعمال الجسر الترابي للطريق (الطمين - قرية) المسطه من قلم 456+036 الى قلم 457+600 بطول 1 كيلو متر من اتجاه مطروح

تلفية : شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات

كشف بأم 5 جاري

المقاول:شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات طبقا للعقد رقم (2023/2022/1257) بتاريخ 2023/01/24

من بداية العمل حتى 2024/03/25

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	مقدر العمل السابق بيانه	مقدار الأعمال في بيان سابق طبقا جاء هذا	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن			جملة مقدر الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع و خصم		قيمة المستحق به المستخلص		ملاحظات
		جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
1	اعمال الحفر														- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعملي - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - التقرير الميداني متواجد - وثيقة تامين حوادث ساريه حتى تاريخ 2024-04-6 - وثيقه تامين اخطار مقاولين ساريه حتى 2024-04-6 - يراعى تطبيق نصوص العقد
1-1	يقدر المكتب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومعمل على البلد تعمل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1.1 جنية / م م لمسافة نقل نتاج الحفر .												
1-1-1	سعر شهر مايو	26.5	50000.0	0.0	36800.0	36800.0	0.0	36800.0	0.0	975200.0	0.0	0.0	0.0	975200.0	
3-1	يقدر المكتب أعمال تعميق ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المناسيب التصميمية لتشكيل الجسر والأكتاف (تعبية تحمل طاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة ودمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى 2 كم - يتم احتساب علاوة 1.4 جنية لكل 1 كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 1.2 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة 100 كم - يتم زيادة مبلغ 4.5 جنية في حالة استخدام بلدوزر في التحميل للأرض المتماسكة وذلك طبقا لتحليل الاتربة . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .	م٣	31.5	40000.0	0.0	36800.0	36800.0	0.0	1159200.0	0.0	0.0	0.0	1159200.0	
4	طبقات الأساس														
4-1	يقدر المكتب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والقدة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان												
	قيمة المادة المحجرية	م٣	3000.0	2700.0	2700.0-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	علاوة مسافة النقل 165كم	م٣	3000.0	2700.0	2700.0-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	علاوة تحصيل الضريبة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	م٣	3000.0	2700.0	2700.0-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	يقدر المكتب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والقدة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان												
	قيمة المادة المحجرية	م٣	3000.0	2700.0	0.0	2700.0	0.0	2700.0	0.0	434700.0	0.0	0.0	0.0	434700.0	
	علاوة مسافة النقل 165 كم	م٣	3000.0	2700.0	0.0	2700.0	0.0	2700.0	0.0	508950.0	0.0	0.0	0.0	508950.0	
	علاوة تحصيل رسوم الضريبة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	م٣	3000.0	2700.0	0.0	2700.0	0.0	2700.0	0.0	67500.0	0.0	0.0	0.0	67500.0	
4-1-1	سعر شهر فبراير 2023	م٣	3000.0	2700.0	0.0	2700.0	0.0	2700.0	0.0	369360.0	0.0	0.0	0.0	369360.0	

مدير المشروع (شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات) — استشاري المصلحة — مدير المشروع (الاستشاري مسعد الجوشي) — استشاري العام سيسترا — مدير المشروع (الهيئة) — مدير عام المشروعات

م/ أ. محمد طلبة — م/ مسعد الجوشي — مهندس/ أيمن الحناوي — مهندس/ أحمد هشام فيلس

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومطابق لما تم انجازه طبقا للعقود و الشروط ـــــــــــ حتى مبلغ قدره ـــــــــــ تحريرا في ـــــــــــ

على الحساب نهائيا

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

| | | |