ش مشروع / تأهيل العمل المسلح و تربيع بمنطقاع (تربيع) من الدرجة ثانية (قطع وردى تطوير برج العرب (الإسكندرية) أسفل معدل النقل الجهدى الجديد و تحول بمنطقة الخصوصية بالدرية - الخاص - مطروح)

(تنفيذ عدد ١ بريج خرسانى عند المحطة (305-676))

تنفيذ / شركة بداية للانشاءات

في المدة من بدء العمل حتى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥

مستخلص جزئي (٢)

تقرير رقم : ٢٠٢٥/١٠١٤/٢٢٦

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الخاصة غرب الدلتا (الاسكندرية - مطروح)

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الثمن	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى/ نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	البقى بعد الإستقطاع	ملاحـــــظات
٢	باليوم أعمال التزح السطحي للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كابونة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ (اليوميه ٨ ساعات).	١٢٠	١,٤٤٣	اليوم	٠,٠٠	٤١,٠٠	٤١,٠٠	جاري	٥٩١٦٣,٠٠	٠,٠٠	٥٩١٦٣,٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد الحد الادنى من المعدات متواجدة المكاتب موجودة المهندسون متواجدون المعدات متواجدة لوحات المشروع متواجدة بوليصة التأمين سارية ومتواجدة
٤	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانه عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية حسب الرسومات التنفيذيه وطبقا للخلطة التصميمية المعتمدة من سيستر والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم /م ٣ و اجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع استخدام اسمنت من النوع CIM III والسعر يشمل ضخ الخرسانة والدمك الميكانيكي الجيد وتسوية السطح العلوي وفك المقويات اللازمه و على ان يحقق الرمل والزلكام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى والسعر يشمل ضخ الخرسانة والدمك الميكانيكي الجيد وتسوية السطح العلوي وفك المقويات اللازمه وكل ما يلزم لتنفيذ العمل تنفيذا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٠	٤,٠٥٠	م٣	٠,٠٠	١٨,٠٠	١٨,٠٠	جاري	٧٢٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٩٠٠,٠٠	
٥	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانه مسلحة لزوم جسم البربخ (الاساسات والحوائط والسقف) حسب الرسومات التنفيذيه وطبقا للخلطة التصميمية المعتمدة من سيستر والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٥٠ كجم /م ٣ و اجهاد لايقل عن ٤٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع استخدام اسمنت من النوع CIM III واستخدام اضافات خاصة للحصين المتتابعة مثل Silament R4PN(معدل المتر / م٣ واستخدام اضافات معتمدة مانعة لصدأ لتحديد Corrosion Inhibitor مثل Sika Ferrogard - ٩٠١ بمعدل ١٢ لتر / م٣ للحصول على durability لا تقل عن ١٠٠ سنه للبربخ والسعر يشمل ضخ الخرسانة والدمك الميكانيكي الجيد وتسوية السطح العلوي للحصول على سطح أملس للاسطح الظاهرة وفك المقويات اللازمه ومعالجة الخرسانة لمدة لا تقل عن ٧ ايام وعلى ان يحقق الرمل والزلكام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى والسعر يشمل ايضا تفريغ الموقع الصبة مثل كافة عدد محطات الخرسانة وارتفاع سعر الخرسانة بسبب بعد المحطات عن الموقع وبسبب طبيعة الموقع وصغر حجم كميات الخرسانة المطلوبة وصعوبة الوصول اليه وزيادة هالك الخرسانة نتيجة لبعد المحطة وبسبب ان المدقات والطرق المؤدية للموقع غير ممهدة و غير مجهزة وطول انتظار عربات الخرسانة وكذلك اضافات تأخير زمن الشك ان لزم الامر نظرا لبعد المحطة عن الموقع وعمل الاذرة الكافية للموقع وتمهيد و تجهيز المدقات المؤدية للموقع عند نصب لتسليق عروضها بسبب ان المنطقة زراعية والسعر يشمل كافة الاختبارات في معامل معتمدة والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لتنفيذ العمل تنفيذا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٤٥	٦,٨٠٠	م٣	٠,٠٠	١٢٤,٠٠	١٢٤,٠٠	جاري	٨٤٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٣٢٠٠,٠٠	
٦	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز بأقطار داخلية (ø100) (رتبة ٢ أ) وسمك ٦سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات ٨٠ م٣ زلط + ٠,٤ م٣ رمل) بإستخدام شبكة من حديد التسليح عالى المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل١٦ Ø١٦مم للمتر الطولى فى اتجاه محور الماسورة وبمعدل Ø5 ١مم للمتر الطولى فى الاتجاه العمودى مع تدعيم نهايات المسورة بقرص مع عزل الوصلات ويتم التنفيذ حتى عمق الزلل ٢متر بإستخدام الدوبر والحفارات طبقا طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا للمواصفات والفحص البصري للمواسير وتعليمات المهندس المشرف .	٧٠	٣,٠٨٣	م.ط	٠,٠٠	٦١,٠٠	٦١,٠٠	جاري	١٨٨٠٦٣,٠٠	٠,٠٠	١٨٨٠٦٣,٠٠	
٧	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (B500DWR) لزوم جميع العناصر الخرسانية للبربخ حتى ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد بالرسومات والسعر يشمل الاختبارات وفك المعدات اللازمة والسعر يشمل كل ما يلزم لتنفيذ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٠	٦٠,٤٤٢	طن	٠,٠٠	٢٣,٠٠	٢٣,٠٠	جاري	١٣٩٠١٦٦,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٠١٦٦,٠٠	
٨	بالمتر المسطح توريد و تركيب مشمع من البولى ايثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون اسفل الخرسانة العادية و السعر يشمل كافة ما يلزم لتنفيذ العمل كاملا مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠	٦٥	م٢	٠,٠٠	١٢٣,٠٠	١٢٣,٠٠	جاري	٧٩٩٥,٠٠	٠,٠٠	٧٩٩٥,٠٠	
١١	بالمتر المربع توريد و عمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني على البارد ثلاثة اوجهه حسب تعليمات الشركة المصنعة والسعر يشمل كافة ما يلزم لتنفيذ العمل كاملا معا جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	٥٥٠	١٢٠	م٢	٠,٠٠	٤٢٧,٠٠	٤٢٧,٠٠	جاري	٥١٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٢٤٠,٠٠	
١٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب فاطع مياه (water stop type O) مستوسيل او مايماثله عرض لا يقل عن ٢٥ سم عند الفاصل بين كل جزء والجزء الذي يليه من جسم البربخ مع عمل اللازم لضمان التثبيت الجيد للقاطع المائى طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشارى وطبقا لأصول الصناعة .	١٥	٥٧٦	م.ط	٠,٠٠	١٥,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٨٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦٤٠,٠٠	
١٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب فاطع مياه (water stop type V) مستوسيل او مايماثله عرض لا يقل عن ٢٥ سم عند الفاصل بين كل جزء والجزء الذي يليه من جسم البربخ مع عمل اللازم لضمان التثبيت الجيد للقاطع المائى طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشارى وطبقا لأصول الصناعة .	١٣٥	٢٨٣	م.ط	٠,٠٠	١٢٢,٠٠	١٢٢,٠٠	جاري	٣٤٥٢٦,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥٢٦,٠٠	
١٤	بالمتر الطولى توريد وتنفيذ مادة ملئ فواصل من الداخل والخارج (sweling bar) من انتاج سيكا او مايماثلها سمك ٢سم وعمق ١سم والسعر يشمل مادة اللصق وتنظيف الفاصل قبل التركيب و محمل على البند تركيب الواح من الفوم سمك ٢ سم عند الفاصل و كذلك تركيب جراب من PVC معلوء بالشحم لزوم اشاير الربط و الفلة لا تشمل سعر الاشاير وذلك طبقا لتعليمات واعتمادات جهه الاشراف .	٢٠	٦٣١	م.ط	٠,٠٠	١٩,٠٠	١٩,٠٠	جاري	١١٩٨٩,٠٠	٠,٠٠	١١٩٨٩,٠٠	
١٦	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات مقاوم للكربنة ذات أساس أكليريك Anticarbonation ومواد مقومه للأبخره والعوامل الجوية لحماية الأجزاء المكشوفة من جسم البربخ بالبر على الا يقل عن عدد ٢ وجه بالإضافة الى وجه تحضيري وعمل كل ما يلزم لتنفيذ العمل تنفيذا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخامات وعمل الاختبارات اللازمة قبل التنفيذ .	٣٥	١٢٧	م٢	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	جاري	١٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٠,٠٠	
١٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير التصريف ٨بوصه U.P.V.C مثقبة لزوم أعمال تصريف المياه وكل ما يلزم لتنفيذ الاعمال تنفيذا كاملا طبقا لاصول الصناعه والبند لايشمل الفرشه اسفل الماسوره وذلك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٥	١,٣٩٧	م.ط	٠,٠٠	١٢٣,٠٠	١٢٣,٠٠	جاري	١٧١٨٣١,٠٠	٠,٠٠	١٧١٨٣١,٠٠	
١٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستايل ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠ جم/م٢ والتداخل لا يقل عن ١٠٠% يستخدم في حالة الفصل بين طبقات الاعلال المختلفة طبقا لتقرير التربة ولزوم اعمال فلتر الصرف ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٤٢٣	٧٢	م٢	٠,٠٠	١٣٥,٠٠	١٣٥,٠٠	جاري	٩٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٢٠,٠٠	
٢ مستحدث	بالمتر المكعب توريد وتشغيل سن دلومينى مقاس (٢-١)لزوم طبقة الفلتر لتصريف الامطار - الترشيح الزراعي)خلف الحوائط المساندة الخرسانية بسمك ٣٠ سم بحيث يتم لفة طبقة الفلتر داخل النسيج الصناعي جيوتكستايل على ان يتم التثبيت (stone bag) مع (stone bag) الذي قبله عن طريق اشاير يتم تحديدها من قبل جهاز الاشراف ويشمل اشاير الحديد على ان يتم التوريد من المحاجر المعتمدة وتنفيذ طبقة الفلتر طبقا للاصال المتناحة والبند يشمل تشغيل طبقات المن باي طريقة تتناسب مع طبيعة الموقع سواء باستخدام معدات خفيفة وكذلك يدوي او اي معدات ثقيلة اواستخدام اي طريقة لمناولة الخامات داخل الموقع في الاماكن الضيقة والدقة تشمل ايضا عمل مصاطب مؤقتة او استخدام سيور ناقلة او غير ذلك من المعدات لتوصيل المن خلف الحائط ودفع جميع الكفارات اللازمة وكل مايلزم لتنفيذ العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . السعر يشمل مسافة نقل ٢٠ كم مع احتساب علاوة نقل ٢,٥ جنيه لكل ١ كم زيادة حتى ١٠٠ كم و٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم و ٢٥ جنيه علاوة تحصيل رسوم كارتة والموازيين	٢٠٠	٣٩٠	م٣	٠,٠٠	٢٦,٠٠	٢٦,٠٠	جاري	١٠١٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١٤٠,٠٠	
	الاجمالي								٢٨٦٠٨٤٣,٠٠	٠,٠٠	٢٨٦٠٨٤٣,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									٢٨٦٠٨٤٣,٠٠		
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									٠,٠٠		
	اجمالى ماسبق صرفه									٠,٠٠		
	اجمالى قيمة المستخلص الحالي (فقط مليونان وثمانمائة وستون ألفا وثمانمائة وثلاثة وأربعون جنيها لاغير)									٢٨٦٠٨٤٣,٠٠		

مدير المشروع
(الشركة المنفذة)
مهندس / ايمن سعيد

(الاستشاري العام للمشروع)
مكتب سيستزا
م/ احمد ابو عطية

(الاستشاري العام للمشروع)
مكتب سيستزا
م/ جابر ابراهيم

مدير المشروع
هيئة الطرق والكباري
م/ رانا فودة

مدير عام المشروعات
هيئة الطرق والكباري
م/ محمد حسني فياض

يعتمد ،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا (الإسكندرية - مرسي مطروح)
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طة"