الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم ٠٠٠+٥٣٥ الى الكم ٠٠٠+٥٣٦ بطول ١ كم اتجاة مطروح .

تنفيذ : شركة اكوال تريدنج كومبانى للتجارة

كشف جارى رقم (٢)

المقاول: شركة اكوال تريدنج كومبانى للتجارة رقم العقد(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٥٤٥)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤-٠٣-٠٦

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	اللفة		الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظـات
		جنيه							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١-٣	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتغليظ واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨	٨٥,٠٠	متر مكعب	٢١,٤٧٥,٢٦	٢٠,٤٠٠	٢٠,٤٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (٦-٣-٢٠٢٤) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (٦-٣-٢٠٢٤)
	علاوة مسافة النقل ٣١٤,٥ كم	٤٣٧,٥٠	متر مكعب	٢١,٤٧٥,٢٦	٢٠,٤٠٠	٢٠,٤٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	٢١,٤٧٥,٢٦	٢٠,٤٠٠	٢٠,٤٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	
١-٣	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتغليظ واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨	١٠٠,٧٠	متر مكعب	١٩,٧٤٤,١٨	٠	١٨,٩٠٠	١٨,٩٠٠	١,٩٠٣,٢٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	١,٩٠٣,٢٣٠,٠٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ٣١٤,٥ كم	٤٦٨,٧٥	متر مكعب	١٩,٧٤٤,١٨	٠	١٨,٩٠٠	١٨,٩٠٠	٨,٨٥٩,٣٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠	٨,٨٥٩,٣٧٥,٠٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	١٩,٧٤٤,١٨	٠	١٨,٩٠٠	١٨,٩٠٠	٢٤٥,٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٤٥,٧٠٠,٠٠	٠	
		إجمالي قيمة المستخلص											١١,٠٠٨,٣٠٥		

فقط : أحد عشر مليوناً وثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة جنيها فقط لا غير

مدير المشروع المقاوله
م / محمد على سالم

الاستشاري (XYZ)
م / محمد خليل

مدير المشروع الاستشاري
مكتب د. خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري العام
(سيسترا)
م / أحمد السيد

مدير المشروع (الهيئة)
م / ليواحد الحداوي

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

تم الاعتماد فنياً
ΣR
فقط
3/8/2024

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بالجهه و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : المادة ..... غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من .....
تحريراً في:

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "
9/11