الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)
مشروع شبكة الطرق القومية
وزارة النقل

مشروع رفع كفاءه طريق مطروح / سيوة بطول ٣٠ كم من كم ١٠٠ حتي كم ١٣٠
تنفيذ شركة النيل العامة لانشاء الطرق

كشف رقم (٣) جاري

المقاول / شركة النيل العامة لإنشاء الطرق عن الاعمال من بداية العمل حتي ٢٠٢٣/١١/٣٠

رقم البند	بيـــــان الأعـــمـــال	الفئة جنيه	الوحدة	كميه التعاقد	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المده	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	إستقطاع أوحجز جنيه	الباقي بعد الإستقطاع جنيه		ملاحـــظات
١	أعمال تحميل و نقل وتشغيل اتربة بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مع الدمك	١١٥,٧٥	م٣	١٦٠٠٠٠	٤١٦٠٠	٠	٤١٦٠٠	جارى	٤٨١٥٢٠٠,٠	٠	٤٨١٥٢٠٠,٠		
٢	أعمال تكسير و ازالة المسطحات الاسفلتية المنهارة بالرصف الحالي	١٢٠	م٣	٥٠٠٠٠	٢٤٢٠	٦٠٥	٣٠٢٥	جارى	٣٦٣٠٠٠,٠	٠	٣٦٣٠٠٠,٠		ملاحظات :
٣	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا الصخرية	٣٨	م٣	٥٠٠٠٠	١٧٣٥	٠	١٧٣٥	جارى	٦٥٩٣٠,٠	٠	٦٥٩٣٠,٠	١	مدير المشروع و فريق العمل (متواجد) .
٤	اعمال توريد و فرش طبقة اساس س٦ بسمك لا يزيد عن ٢٠سم مع الدمك	٣٤٠	م٣	١٥٠٠٠٠	٢٣٠٠٠	٥٠٠٠	٢٨٠٠٠	جارى	٩٥٢٠٠٠٠,٠	٠	٩٥٢٠٠٠٠,٠	٢	االتقارير الاسبوعية و الشهرية متواجدة .
٥	اعمال انشاء طبقة تشريب (M C O) بمعدل ١,٥ كجم/م٢	٣٠,٥٠	م٢	٣٤٠٠٠٠	٣٥٦٢٥	٠	٣٥٦٢٥	جارى	١٠٨٦٥٦٢,٥	٠	١٠٨٦٥٦٢,٥	٣	الحد الأدنى للمعدات متواجد .
٦	اعمال انشاء طبقة رابطة سمك ٦سم بعد الدمك تدرج (3ب)	١٣٢	م٢	٣٣٠٠٠٠	٢٢٠٠٠	٠	٢٢٠٠٠	جارى	٢٩٠٤٠٠٠,٠	٠	٢٩٠٤٠٠٠,٠	٤	بوليصة التأمين سارية حتي ٩/ ٨ / ٢٠٢٤
٧	أعمال توريد ورش طبقة لصق (R C) بمعدل ٠,٤ كجم/م٢	٩,٥٠	م٢	٣٣٠٠٠٠	٠	٠	٠	جارى	٠,٠	٠	٠,٠	٥	عدد ٢ لافته متواجده .
٨	اعمال انشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم بعد الدمك تدرج (4ج)	١٢٥	م٢	٣٣٠٠٠٠	٠	٠	٠	جارى	٠,٠	٠	٠,٠	٦	البرنامج الزمني متواجد .
٩	اعمال توريد و بناء تكسيات من الدبش على المائل سمك ٤٠ سم	٥٠٠	م٣	٥٠٠	٠	٠	٠	جارى	٠,٠	٠	٠,٠	٧	المعمل و مهندس المعمل متواجد .
١٠	أعمال إنشاء حمايات من الخرسانة العادية سمك ١٥سم	٢٢٥	م٢	٥٠٠	٠	٠	٠	جارى	٠,٠	٠	٠,٠	٨	العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة.
١١	أعمال توريد وانشاء حاجز خرساتى وجة واحد بارتفاع ٨٠ سم	٤٨٠	م.ط	٥٠٠٠	٠	٠	٠	جارى	٠,٠	٠	٠,٠	٩	يراعي خصم قيمه اجراء التجارب المعملية.
١٢	توريد وتركيب شرائح صوتية عرض ٢٠ سم و سمك ٨ مم	١٦٠	م.ط	٢٢٥٠	٠	٠	٠	جارى	٠,٠	٠	٠,٠	١٠	يراعي تطبيق نصوص العقد.
١٣	اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على الساخن سمك ٢,٥ مم	١٨٠	م٢	١٥٠٠٠	٠	٠	٠	جارى	٠,٠	٠	٠,٠		
١٤	توريد وتركيب عواكس ارضية (عين قط) وجه واحد	٤٠	عدد	٧٥٠٠	٠	٠	٠	جارى	٠,٠	٠	٠,٠		
١٥	توريد وتركيب غرف تفتيش نموذج H-H	١٩٥٠٠	عدد	١٢	٠,٠	٠	٠,٠	جارى	٠,٠	٠	٠,٠		
١٦	حفر خنادق طولية بالعرض والعمق المطلوب	٦٧٥	م.ط	١١٥	٠	٠	٠	جارى	٠,٠	٠	٠,٠		
	رسم الكارتة و الموازيين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة و المواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاعمال الطرق لاعمال طبقة الاتربة	١٣	م٣	١٦٠٠٠٠	٤١٦٠٠	٠	٤١٦٠٠	جارى	٥٤٠٨٠٠,٠	٠	٥٤٠٨٠٠,٠		
	رسم الكارتة و الموازيين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة و المواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاعمال الطرق لاعمال طبقة الاساس	٢٥	م٣	١٥٠٠٠٠	٢٣٠٠٠	٥٠٠٠	٢٨٠٠٠	جارى	٧٠٠٠٠٠,٠	٠	٧٠٠٠٠٠,٠		
	رسم الكارتة و الموازيين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة و المواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاعمال الطرق لاعمال طبقة رابطة	٣	م٢	٣٣٠٠٠٠	٢٢٠٠٠	٠	٢٢٠٠٠	جارى	٦٦٠٠٠,٠	٠	٦٦٠٠٠,٠		
	رسم الكارتة و الموازيين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة و المواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاعمال الطرق لاعمال طبقة سطحية	٣	م٢	٣٣٠٠٠٠	٠	٠	٠	جارى	٠,٠	٠	٠,٠		
	الاجمالي								٢٠٠٦١٤٩٢,٥	٠,٠	٢٠٠٦١٤٩٢,٥		

اقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها للمقول
يدفع المقاول مبلغ ..... على الحساب نهائى
ملحوظة : الفئات ..... غير واردة بصك الشروط اعتمدت من .....

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الأسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
" هانى محمد طه "

الشـــركة المنفذة	الهيئـــة العامـــة للطـــرق والكبارى	
مدير المشروع	*المهندس المشرف*	*مدير عام المشروعات*
مهندس / عادل ابوالييزيـد	مهندس / مينا عـــاطف	مهندس / محمد حسنى فياض

الهيئة العامة
لطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (CARBLT)

محضر إستلام موقع

عمليـة : توسيع و رفع كفائة طريق مطروح / سيوة من كم ١٠٠ الى كم ١٣٠ بطول ٣٠ كم
طبقا للعقد رقم (٩٨٠ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢)

تنفيذ : شـركة النيل العامة للانشاء و الطرق

اشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

انه فى يوم الاثنين الموافق ١٥ / ٨ / ٢٠٢٢ اجتمع كل من السادة :

١ – المهندس / ايمن احمد حسن الحلوانى مدير عام المشروعات – الهيئة العامة للطرق و الكبارى

٢ – المهندس / مينا عاطف عبيد مهندس الاشراف – الهيئة العامة للطرق و الكبارى

٣ – المهندس / عادل ابواليزيد حسن مديرالمشروع – شركة النيل العامة للانشاء و الطرق

و ذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عالية لاستلام الموقع و قد تبين أن الموقع خالى من العوائق و يسمح بالبدء فى التنفيذ و بناء علية يعتبر تاريخ ١٥ / ٨ / ٢٠٢٢ هو تاريخ استلام الموقع و بدء الاعمال بالعملية .

وقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات :

٣ –

٢ –

١ –

يعتمـد ,

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا - الاسكندرية و مطروح

عقيد مهندس /

هانى محمد محمود بسطه

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner