وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

عملية : تنفيذ أعمال انشاء كوبري اعلي ترعة السلام عند كم ٥٦,٢٠٠ ضمن اعمال المرحلة الاولي من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم في الاتجاهين

كشف رقم (٨) جاري

المنطقة
إدارة الكبارى — العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٩ — بتاريخ : ٢٠٢٢-٠٧-٠٦ — تنفيذ شركة : سامكو الوطنيه للتشييد — شاملة المدة من : بداية العمل الى ٢٠٢٤-١٢-٢٦

رقم البند	نوع العمل	الوحده	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المده	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى لم نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع ار حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ الجسات طبقاً للاجهادات المختلفة	م.ط	٨٠٥,٥٠	٠,٠٠	٨٠٥,٥٠		٢٨٩٩٨٠,٠٠		٢٨٩٩٨٠	* المهندسون والمشرفون متواجدون
٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة و الحوائط الخرسانية	م٣	١٦٣١,٣٤	٧٥,٧٠	١٧٠٧,٠٤		١٤٨٥١٢,٧٩٣٢		١٤٨٥١٢,٧٩٣٢	* تجهيزات الموقع موجوده
٥	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام	م٣	٤٩٣,٦٠	٠,٠٠	٤٩٣,٦٠		٤٢٩٤٣,٢٠		٤٢٩٤٣,٢	وثائق التأمين متواجده
٦	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري	م٣	٤٥٠,١٣	١٩,٤٣	٤٦٩,٥٦		٥٦٨١٧,٠٨		٥٦٨١٧,٠٨٠٦٥	التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجده
٨	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع (وجه بحري) ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٢,٠٠		٤٨٩٦٠٠,٠٠		٤٨٩٦٠٠	البرنامج الزمني موجود
٩	بالعدد نقل داخلى ماكينة الخوازيق الى موقع العمل .	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠		٥٠٠٠٠,٠٠		٥٠٠٠٠	
١٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	م.ط	٦٨٠٣,٠٠	١٣٤,٠٠	٦٩٣٧,٠٠		٣٥٦٥٦١٨٠,٠٠		٣٥٦٥٦١٨٠	
١١	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة (قطر ١٢٠ سم)	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠		١٨٩٠٠٠,٠٠		١٨٩٠٠٠	
١٣	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات والبلاطات الانتقالية و كافة العناصر المدفونة.	م٣	٧٤,٠٣	٢,٩١	٧٦,٩٤		١٢٧٧٢٥,٣٨		١٢٧٧٢٥,٣٨	
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر المدفونة	م٣	١٣٨٠,٤٣	٦٢,٧٢	١٤٤٣,١٥		٣٣٦٩٧٤٣,٥٨		٣٣٦٩٧٤٣,٥٧٥	
١٤-أ	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم٢ وزيادة المحتوي الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م٣	م٣	٢٩٥,٣٧	٠,٠٠	٢٩٥,٣٧		٤١٣٥١,٦٦		٤١٣٥١,٦٦	
١٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية أقل من ٦ م	م٣	٩٢٤,٧٨	٠,٠٠	٩٢٤,٧٨		٢٧٥١٢٣٥,٣١		٢٧٥١٢٣٥,٣٠٥	
١٥	علاوه ارتفاع العمود ٧ م	م٣	٨٥,٥٤	٠,٠٠	٨٥,٥٤		٨٥٥٣,٦٨		٨٥٥٣,٦٧٥٨	
١٥	علاوه ارتفاع العمود ٨ م	م٣	١٢٣,٨٩	٠,٠٠	١٢٣,٨٩		٢٤٧٧٧,٢٨		٢٤٧٧٧,٢٨١٨	
١٥	علاوه ارتفاع العمود ٩ م	م٣	١٨٠,٥٧	٠,٠٠	١٨٠,٥٧		٥٤١٧٠,٦٤		٥٤١٧٠,٦٤٠٣	
١٥	علاوه ارتفاع العمود ١٠ م	م٣	١٢١,٦٢	٠,٠٠	١٢١,٦٢		٤٨٦٤٦,٣٦		٤٨٦٤٦,٣٦٢	
١٥	علاوه ارتفاع العمود ١١ م	م٣	٤٤,٢٥	٠,٠٠	٤٤,٢٥		٢٢١٢٦,٠٥		٢٢١٢٦,٠٤٥	
١٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري اقل من ٦ م	م٣	٥٢٧,٤٣	٠,٠٠	٥٢٧,٤٣		١٦٠٣٣٧٣,٢٢		١٦٠٣٣٧٣,٢١٦	
١٦	علاوه ارتفاع الهامه ٨ م	م٣	٩٩,١٢	٠,٠٠	٩٩,١٢		١٩٨٢٣,٠٨		١٩٨٢٣,٠٨	
١٦	علاوه ارتفاع الهامه ٩ م	م٣	٦٥,٥٨	٠,٠٠	٦٥,٥٨		١٩٦٧٤,٠٠		١٩٦٧٤	
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته	م٣	١٧٦٩,٦٥	٠,٠٠	١٧٦٩,٦٥		٦٣٠٨٨١٩,٥٦		٦٣٠٨٨١٩,٥٦٢	
١٧	علاوه ارتفاع بلاطه البوكس ٧ م	م٣	١٣٠٨,٠٩	٠,٠٠	١٣٠٨,٠٩		١٣٠٨٠٩,٤٥		١٣٠٨٠٩,٤٥٣	
١٧	علاوه ارتفاع بلاطه البوكس٩ م	م٣	٤٦١,٥٦	٠,٠٠	٤٦١,٥٦		١٣٨٤٦٨,١٠		١٣٨٤٦٨,٠٩٧٨	
١٨	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه لزوم البلاطات اعلى الخوازيق (slab on pile) والكوبستات	م٣	١٧٢١,٦٥	٠,٠٠	١٧٢١,٦٥		٦٠٩٥٧١٥,٨٢		٦٠٩٥٧١٥,٨١٨	
٢٠	بالطن توريد و تركيب و رص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠		٠	
٢٠-أ	اسياخ حتي طول ١٢ م	طن	٣٣٧١,١١	٣٨,٨٧	٣٤٠٩,٩٨		١٠٢٢٩٩٣١٠,٠٠		١٠٢٢٩٩٣١٠	
٢٣	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين و الدهان وجهان على البارد	م٢	١٧١٨,٥٣	٧٦,٦٦	١٧٩٥,١٩		٩١٥٥٤,٨٦		٩١٥٥٤,٨٥٨٣	
٢٥	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات و الاشتراطات .	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠		٠	
٢٥-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بجوايط	عدد	٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٠٠		٧٢٠٠٠٠,٠٠		٧٢٠٠٠٠	
٢٥-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بجوايط	عدد	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠		١٨٨٠٠٠,٠٠		١٨٨٠٠٠	
٣٨	بالمتر الطولى اعمال الجسات فى المجري المائي في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية .	م.ط	١٦١,٠٠	٠,٠٠	١٦١,٠٠		١٩٧٠٦٤,٠٠		١٩٧٠٦٤	
٣٩	بالمتر الطولى مصنعية حفر و صب و تنفيذ خوازيق المجرى المائى قطر ١٢٠ سم	م.ط	٨٦٤,٠٠	٠,٠٠	٨٦٤,٠٠		٥٧٣٦٩٦٠,٠٠		٥٧٣٦٩٦٠	
٤٠	بالطن توريد و تركيب قايسونات دائمة معدنية للخوازيق بأقطار وسماكات مختلفة	طن	٤٥,٩٣	٠,٠٠	٤٥,٩٣		١٤٦٩٧٦٠,٠٠		١٤٦٩٧٦٠	
٤١	بالمتر المسطح اعمال دمسة لقواعد المجري المائي والهيكل العلوى	م٢	٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥,٠٠		٦٣٠٠٠٠,٠٠		٦٣٠٠٠٠	
٤٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم القواعد الخرسانية في المجري المائي	م٣	٣٦٢,٩٥	٠,٠٠	٣٦٢,٩٥		٩٨٩٠٣٨,٧٥		٩٨٩٠٣٨,٧٥	
٤٣	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة بالمجري المائي	م٣	١٧,٦٥	٠,٠٠	١٧,٦٥		٦٦١٨٧,٥٠		٦٦١٨٧,٥	
٤٧	بالطن توريد و تركيب حديد تسليح داخل المجرى المائى		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠		٠	
٤٧ - أ	اسياخ حتى ١٢ م	طن	٠,٠٠	٢٠٤,٤٤	٢٠٤,٤٤		٦٢٣٥٤٢٠,٠٠		٦٢٣٥٤٢٠	
١٤٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر المدفونة .	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠		٠	
١٤٩-أ	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٥٠ كجم/سم٣ وزيادة المحتوي الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م٣ علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب	م٣	١٠٨٥,٠٦	٠,٠٠	١٠٨٥,٠٦		٦٠٢٢٠٦,٠٨		٦٠٢٢٠٦,٠٨	
١٥٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات و الاشتراطات.	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠		٠	
١٥٠-أ	بالعدد توريد ركائز مقاس C2 450x600x212	عدد	٣٢,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٠٠		١٧٣٢١٦٠,٠٠		١٧٣٢١٦٠	
١٥٠-ب	بالعدد توريد ركائز مقاس C2 450x600x224	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠		١١٢٩٦٠,٠٠		١١٢٩٦٠	
١٥٠-ج	بالعدد توريد ركائز مقاس C2 500x600x212	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠		١٢٣٩٨٠,٠٠		١٢٣٩٨٠	
١٥٠-د	بالعدد توريد ركائز مقاس C2 500x600x260	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠		١٤٠٥٨٠,٠٠		١٤٠٥٨٠	
١٥٢	بالمتر المكعب خرسانه عاديه لاستخدامها أسفل الشدات المعدنيه للفريمات والهيكل العلوي وقدمات النيوجيرسي	م٣	٢٨٨,٢٦	٩٤,٦٥	٣٨٢,٩١		٦٣٥٦٣٢,٥٩		٦٣٥٦٣٢,٥٩٢	
١٥٦	بالعدد عمل الدراسه اللازمه التي تشمل عمل الرفع الهيدروجرافي والطبوغرافي	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠		١٢٠٠٠٠,٠٠		١٢٠٠٠٠	
	تشوينات									
٢٠-أ	بالطن توريد و تركيب و رص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري اسياخ حتي طول ١٢ م	طن	٠	٠	٠		٠,٠٠		٠	تعليه ٤٠ % طين التشغيل والتركيب
	إجمالي المستخلص						١٧٩٧٧٨٨٦٠,٠١		١٧٩٧٧٨٨٦٠,٠١	
	قيمه المستخلص السابق								١٦٢٣٣٠٥٨٤,٣٧	
	صافي قيمة المستخلص الحالي من السابق								١٥,٥٤٨,٢٧٦,٦٣	

قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها الى المقاول

الحساب .....

على الحساب / نهائيا

غير الواردة بصك الشيك المحدد عن .....

يعتمد رئيس الإداره المركزيه للمنطقة الثانيه (القنال و سيناء و الإسماعيليه) :.....

المهندس : عزالدين اسماعيل محمد

روجع فوجد على صحة

مدير عام التنفيذ و الصيانة

اقر بصحة ذلك

المقاول : أحمد سعيد صفت

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢

قرش جنيه

يدفع الى المقاول .....

ملاحظة الفئات .....

يعتمد ،

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢

استشارى المشروع

مهندس

International Consulting Engineers
المهندسون الإستشاريون الدوليون

SAMCO EGYPT

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢