مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 392+000 الى الكم 394+500 بطول 2.5 كم مرحلة أستكمال أعمال الفلتر والتربة المسلحة

تنفيذ : الصفا للمقاولات العامة وانشاء الطرق

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) — وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص ختامي

المقاول : شركة الصفا للمقاولات العامة وانشاء الطرق رقم العقد(173/2023/2024) عن المدة من بداية العمل حتى (19/05/2024)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأصال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأصال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأصال التى تمت حتى الأن جنيه	جملة مقدار الأصال التى تمت حتى الأن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
4	طبقات الاساس													- مكتب جهاز الاشراف متواجد
4-3	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة فلتر من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات و المطابقة للمواصفات و اقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم الى 75 مم و الا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% و التدرج بالاشتراطات الوارد الخاصة بالمشروع و هي احجار مقاس سن 1 : سن 2 : سن 4 : سن 6 بنسبة 1 :1:1 و الا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجا بسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 45% الفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة و تقرير الاستشاري و تعليمات المهندس المشرف بعد المفاوضة بتاريخ 18-12-2023 -مسافة النقل 20 كم . -الفئة شاملة القيمة المادة المحجرية. -يتم احتساب 1.3 جنية للكم بالزيادة او النقصان.												- العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين سارية حتي 1-11-2025 - يراعى تطبيق نصوص العقد - الحاسب الالي متواجد
	عن شهر يناير 2023 بعد المفاوضة بتاريخ 18-12-2023	324.10	م3	19,651.20	18,660.00	991.20	19,651.20	6,368,953.92				6,368,953.92		
	علاوة مسافة نقل سن الفلتر 110 كم = 90*1.3 =117 ((110 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 20(المحمل على البند)) * 1.3 للكم)	117.00	م3	19,651.20	18,660.00	991.20	19,651.20	2,299,190.40				2,299,190.40		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	19,651.20	18,660.00	991.20	19,651.20	491,280.00				491,280.00		
10	اعمال التربة المسلحة													
10-1	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوتكستايل مستورد التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى. ذات وزن لا يقل عن 400 جم/م2	42.00	م2	20,100.00	19,095.00	1,005.00	20,100.00	844,200.00				844,200.00		
10-2	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوجريد مستورد التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى. ذات قوة شد 30 ك . نيوتن فى الاتجاهين Biaxial	105.00	م2	5,628.00	5,346.00	282.00	5,628.00	590,940.00				590,940.00		
								إجمالي قيمة المستخلص				10,594,564.32		

(عشره مليون وخمسمائة وأربعة وتسعون الفا وخمسمائة وأربعة وستون جنيها وأثنان وثلاثين قرشا فقط لا غير.)

الشركة المنفذة : الصفا للمقاولات العامة وانشاء الطرق — مدير المشروع — استشارى المساحة — م/ احمد كامل

استشارى عام (SYSTRA) — مدير المشروع الاستشارى — م / علاء عبد اللطيف

مدير المشروع (الهيئة) — م / مارجريت مجدي

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة — مهندس / محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "