مشروع: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب – العلمين) من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) إستكمال أعمال الردم وأعمال طبقات الأساس المسافة من الكم ٣٧٦+٠٠٠ إلى الكم ٣٨١+٠٠٠ بطول ٥ كم اتجاة برج العرب.

تنفيذ : شركة اى بى اس للصناعات الحديثة

هيئة عامة للطرق والكباري

منطقة هندسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (٢)

المقاول: شركة اى بى اس للصناعات الحديثة رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢٢)

عن المدة من بدء الأعمال حتى (٢٠٢٤/٠١/٢١)

بند رقم	بيان الأعمال	فئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إعتماده	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه الفترة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	مستقطع لرد جزء جنيه	مستقطع لرد جزء قرش	قيمة المستحق بعد الاستقطاع جنيه	قيمة المستحق بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
	اعمال تحميل وتوريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الاصوابية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ١٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنية للكم بالزيادة او النقصان. السعر يشمل عمل شوينك وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .	85.00	م٣	23,809.53	22,358.915	-22,358.915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
	السعر خلال شهر يوليو سنه ٢٠٢٢ طبقة للخارطة	85.00	م٣	24,137.200	0.00	22,358.00	22,358.00	1,900,430.00	0.00	0.00	0.00	1,900,430.00	0.00	يراعى خصم التجارب المعملية الحد الادنى من المعدات متواجد
١-٢	علاوة مسافة نقل الرمل مسافة ٥٨,٥ كم -٢٠ كم = ٥٦,٥ كم (٥٦,٥ * ١,٤ = ٧٩,١)	79.10	م٣	4,761.906	4,471.783	-4,471.783	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرنامج الزمنى للمشروع متواجد وثيقة التأمين سارية حتى ١٢-١٠-٢٠٢٤
	علاوة مسافة نقل الرمل مسافة ٥٨,٥ كم -٢٠ كم = ٥٦,٥ كم (٥٦,٥ * ١,٥ = ٨٤,٧٥)	84.75	م٣	4,827.440	0.00	4,471.60	4,471.60	378,968.10	0.00	0.00	0.00	378,968.10	0.00	يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة نقل التربة مسافة ١٠٢ كم -٢٠ كم =١٠١كم (١٠١ * ١,٤ = ١٤١,٤)	141.40	م٣	19,047.624	17,887.132	-17,887.132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل التربة مسافة ١٠٢ كم -٢٠ كم =١٠١كم (١٠١ * ١,٥ = ١٥١,٥)	151.50	م٣	19,309.760	0.00	17,886.40	17,886.40	2,709,789.60	0.00	0.00	0.00	2,709,789.60	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م٣	23,809.530	22,358.915	-22,358.915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م٣	24,137.200	0.00	22,358.00	22,358.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	290,654.00	0.00	
								إجمالي قيمة المستخلص					ج.م. 5,279,841.70	

خمسة مليون ومئتان وتسعة وسبعون الفا وثمنمائة وواحد واربعون جنيها وسبعون قرشا فقط لا غير

(SYSTRA)إستشارى عام — مدير مشروع (الهيئة) — مدير عام مشروعات (الهيئة)

م/ علاء عبداللطيف — تمت المراجعة فنيا فقط — م/ مارجريت مجدى — م/ محمد حسنى فياض

مدير مشروع الاستشارى — مكتب د/ أحمد نبيل — م/ أحمد خليل

مدير المشروع (SYSTRA) — م/ أحمد خليل

ادارة المشروعات — شركة اى بى اس للصناعات الحديثة — مهندس الشركة

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بالجهه و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول

: تحريرا فى

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....

تحريرا فى :

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "