الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)

وزارة النقل
الهيئه العامه للطرق و الكباري و النقل البري

المقاول : شركة النيل العامه لانشاء الطرق

عقد رقم (١٣٠٧ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢)

عملية / انشاء مبنى اداري للهيئه العامه للطرق و الكباري بمدينة الشروق

مستخلص رقم (٣) جاري

من بدء العمل ٥ / ٧ / ٢٠٢٢ حتي تاريخ ١٤ / ١٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقي من الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولى عمل حسات للتربة والسبر بشمل إجراء الأختبارات والتحاليل اللازمة	م.ط	٣٦٠,٠٠	٧٥	٧٥	٠	٧٥	جارى	٢٧٠٠٠	٠	٢٧٠٠٠	١-المهندسون و المشرفون متواجدون
٢	بالمتر المكعب حفر فى التربة المتماسكة وشديدة التماسك لزوم الاساسات والبدد بشمل نقل ناتج	م٣	٩٠,٠٠	٩٦٣٥	٩٦٣٤	٠	٩٦٣٤	جارى	٨٦٧٠٦٠	٠	٨٦٧٠٦٠	٢-العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
٣	بالمتر المكعب تنفيذ طبقة لزوم الردم حول الاساسات من الرمال النظيفة خالية من المواد العضوية و	م٣	٥٠,٠٠	٥٧٠٧	٥٦٧٩	٠	٥٦٧٩	جارى	٢٨٣٩٥٠	٠	٢٨٣٩٥٠	٣- جميع التجهيزات المطلوبة متواجده
٤	بالمتر المكعب تنفيذ طبقة لزوم الردم حول الاساسات من الرمال النظيفة خالية من المواد العضوية و	م٣	١٣٠,٠٠	٦٧٢	٦٧٢	٠	٦٧٢	جارى	٨٧٣٦٠	٠	٨٧٣٦٠	
٥	بالمتر المكعب: تنفيذ طبقة إحلال من تربة مركبة نظيفة من الرمل النصيف والسن رقم ١ و ٢ خالية	م٣	٢٥٠,٠٠	٤٨٤	٤٨٤	٠	٤٨٤	جارى	١٢١٠٠٠	٠	١٢١٠٠٠	٤-لايوجد محملات (عماله) طبقا للتعاقد
٦	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة عادية لزوم الاساسات العيني واساسات بإجهاد لا يقل عن ٢٥٠	م٣	١٦٠٠,٠٠	٢٨٠	٢٧٣	٠	٢٧٣	جارى	٤٣٦٨٠٠	٠	٤٣٦٨٠٠	
	بالمتر المسطح : تجهيزو صب خرسانة عادية لمرتكزات واسفل بلاط الأرصفة واسفل S.O.G	م٢	١٦٥,٠٠	٨٠٦		٧٠٠	٧٠٠	جارى	١١٥٥٠٠	٠	١١٥٥٠٠	٥-المشروع يتم تنفيذه بالحيز العمراني ولا يتم سحب اتربه من الشركه المصريه للتعدين
٨	بالمتر المسطح: تجهيز و صب خرسانة مسلحة لزوم الارصفات ال S.O.G سمك ٢٠ سم	م٢	٦٥٠,٠٠		٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	
٩	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بإجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/ سم ٢	م٣	٢٣٠٠,٠٠	٤٥٣	٤٥٢	٠	٤٥٢	جارى	١٠٣٩٦٠٠	٠	١٠٣٩٦٠٠	
١٠	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة وبلاطة السقف والكمرات والسلالم ومدارل	م٣	٢٨٠٠,٠٠	١١٢٦	١٠٦٣	٢١	١٠٨٤	جارى	٣٠٣٥٢٠٠	٠	٣٠٣٥٢٠٠	
١١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم حوائط الساتره للبدروم بإجهاد لا يقل عن ٣٠٠	م٣	٢٩٠٠,٠٠	١٦٥	١٥٠	٠	١٥٠	جارى	٤٣٥٠٠٠	٠	٤٣٥٠٠٠	
١٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٣٧ ، ٥٢) بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد	طن	٢٦٧٠٠,٠	٦٧٠	٢٢٠	٤	٢٢٤	جارى	٥٩٨٠٨٠٠	٠	٥٩٨٠٨٠٠	
١٤	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة لزوم الاساسات من ثلاث طبقات من البتومين على البارد	م٢	٥٥,٠٠	٢٢٢٣	٢٢٢٢	٠	٢٢٢٢	جارى	١٢٢٢١٠	٠	١٢٢٢١٠	
١٥	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم الاسطح - الحمامات و المطابخ من	م٢	١٣٥,٠٠	٦٦٥	٦٦٢	٠	٦٦٢	جارى	٨٩٣٧٠	٠	٨٩٣٧٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ اعمال مباني من الطوب المطفى سمك ٢٥ سم و بمقاس ٢٥*١٢*٦سم للطوبة الواحدة على أن يتم البناء بمونة الأسمنت و الرمل بنسبة ٣٠٠كجم أسمنت بورتلاندي /م٣	م٣	١٨٠٠,٠٠	٣٣٥	٣٣٤	٩	٣٤٣	جارى	٦١٧٤٠٠	٠	٦١٧٤٠٠	
١٨	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ اعمال مباني من الطوب الاسمنتي و الطفلي كبس الي سمك ١٢ سم	م٢	٢٢٠,٠٠	٢٧٠٠	٢٦٧٦	٠	٢٦٧٦	جارى	٥٨٨٧٢٠	٠	٥٨٨٧٢٠	
١٩	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تحتين لزوم الحوائط الداخلية على طرطشة عصرية تتكون مونه	م٢	١٠٥,٠٠	٤٣٠٠	٣٩٧٠	٠	٣٩٧٠	جارى	٤١٦٨٥٠	٠	٤١٦٨٥٠	
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك كليوباترا او ما يماثلها فرز اول لزوم الارضيات ودورات المياه	م٢	٣٠٥,٠٠	٣٠٠	٢٤٠	٠	٢٤٠	جارى	٧٣٢٠٠	٠	٧٣٢٠٠	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك كليوباترا او ما يماثلها فرز اول لزوم حوائط دورات المياه و	م٢	٣١٥,٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٠	٨٠٠	جارى	٢٥٢٠٠٠	٠	٢٥٢٠٠٠	
٣١	بالمتر المسطح: تركيب زجوريد الواح من الالكوسات للوجهات الخارجية	م٢	٢١٥٠,٠٠	١٢٥٠	٨٠٠	٠	٨٠٠	جارى	١٧٢٠٠٠٠	٠	١٧٢٠٠٠٠	
٣٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابوا ب مفصليه من خشب موسكي وتجليد الكاش سمك ٣سم مشلفه	م٢	٣٣٠٠,٠٠	٧٠	١٥	٠	١٥	جارى	٤٩٥٠٠	٠	٤٩٥٠٠	
٣٨	بالمتر المسطح: توريد وتركيب شبك U.P.V.C جميع القطاعات المستخدمة بنظام WINTECH	م٢	٣٥٠٠,٠٠	٦٠	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	
٤٦	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير UPVC انتاج شركة الشريف او مايماثلها ضغط ٦ بار والفئة											
١	قطر ٣ بوصة	م.ط	٢٦٠,٠٠	١٨٠	٠	٢١	٢١	جارى	٥٤٦٠		٥٤٦٠	
٧	قطر ٤ بوصة	م.ط	٣٠٠,٠٠	١٦٠	٠	٤٢	٤٢	جارى	١٢٦٠٠		١٢٦٠٠	
٤٨	بالعدد توريد وتركيب مرحاض أفرنجى كاملا (نيورا فيت اوايديال استاندرلو ما يماثلها) بمشتملاته	عدد	٤١٠٠,٠٠	٢٥	١٠	٠	١٠	جارى	٤١٠٠٠	٠	٤١٠٠٠	
٤٩	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي من الصيني معلق (نيورا فيت اوايديال استاندرلو ما	عدد	٤٧٥٠,٠٠	٢٥	١٠	٠	١٠	جارى	٤٧٥٠٠	٠	٤٧٥٠٠	
٥٠	بالعدد توريد و تركيب حوض مطبخ ٢ عين من الاستانلس ستيل غير قابل للصدا من ماركة فرينك	عدد	٤١٠٠,٠٠	٤	٢	٠	٢	جارى	٨٢٠٠	٠	٨٢٠٠	
٥٤	بالعدد توريد وتركيب سخان مياه كهربائى من انتاج اوليمبك اليكتريك او ما يماثلها و السعر يشمل	عدد	٥٠٠٠,٠٠	١٠	٥	٠	٥	جارى	٢٥٠٠٠	٠	٢٥٠٠٠	
٥٥	بالعدد توريد و تركيب سيفون ارضيه من الاستانلس كامل مما جميعه و البدد يشمل غطاء تيكل كروم	عدد	٣٧٥,٠٠	٤٠	١٥	٠	١٥	جارى	٥٦٢٥	٠	٥٦٢٥	
٥٦	صفاية سطح جرجوري تصنع من البلاستيك مع شفة مدمجة وبوسيلة مناسبة للتثبيت محكمة مع	عدد	٨٠٠,٠٠	١٠	٠	٨	٨	جارى	٦٤٠٠	٠	٦٤٠٠	
٥٧	بالعدد توريد و تركيب و اختبار حالبتراب كاملا بجميع مشتملاته و الغطاء من احود الانواع مقاس	عدد	١٠٥٠,٠٠	١٧	٠	١١	١١	جارى	١١٥٥٠	٠	١١٥٥٠	
	الاتصال الكهربيه										٠	
٢	توريد وتركيب واختبار مخرج إنارة أو شفاط داخل المباني مفرد أو مشترك مع مخارج أخرى على نفس	عدد	١٢٠٠,٠٠	٦٠	٥٩	٠	٥٩	جارى	٧٠٨٠٠	٠	٧٠٨٠٠	
٣	توريد وتركيب واختبار مخرج مأخذ كهربي بدائرة فرعية بالسلك (3X2.5) مم٢ تحاس داخل مواسير	عدد	١٢٠٠,٠٠	٤٠	٣٥	٠	٣٥	جارى	٤٢٠٠٠	٠	٤٢٠٠٠	
٦	توريد وتركيب واختبار دائرة تعاية مفتاح فصل علي الحمل ٢٠امبير لوحدات مناولة الهواء و راكات	عدد	١٢٠٠,٠٠	١٠	٩	٠	٩	جارى	١٠٨٠٠	٠	١٠٨٠٠	

وزارة النقل
الهيئه العامه للطرق و الكباري و النقل البري

الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)

المقاول : شركة النيل العامه لانشاء الطرق

عقد رقم (١٣٠٧ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢)

عملية / انشاء مبنى اداري للهيئه العامه للطرق و الكباري بمدينة الشروق

مستخلص رقم (٣) جاري

من بدء العمل ٥ / ٧ / ٢٠٢٢

حتي تاريخ ١٤/ ١١/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاع بالجنية	الباقي من الاستقطاع	ملاحظات
	البنود المستحدثة											
١	بالمتر المسطح توريد و تركيب تراتيج جرانيت محلي باللون المطلوب (احمر اسواني ، فيردي ،	م٢	٢٠٠٠,٠٠	٥٤	٠	٥٢	٥٢	جارى	١٠٤٠٠٠	٠	١٠٤٠٠٠	
٣	بالمتر الطولى توريد و تركيب درج ناتمه جرانيت رمادي أسواني سمك ٤سم و قائمه أسود أسواني	م.ط	٢٠٠٠,٠٠	٣٥٢	٠	٢١٠	٢١٠	جارى	٤٢٠٠٠٠	٠	٤٢٠٠٠٠	
٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب تكسيات بالسمك والابعاد المطلوبه حجر هاشمي لوزم الوجهات (	م٢	٧٥٠,٠٠	٢٥٠	٠	-	-	جارى	-	٠	-	
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط المدارجي ويعمل على ملتقى بسمك متوسط	م٢	٢٣٠,٠٠	٢٥٠٠	٠	٩٧٠	٩٧٠	جارى	٢٢٣١٠٠	٠	٢٢٣١٠٠	
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل جرفياتو لزوم الوجهات والاشوار بالالوان المطلوبه والسك بشمل التوريد	hvd	٢٢٠,٠٠	٢٥٠٠	٠	٦٤٧.٥	٦٤٧.٥	جارى	١٤٢٤٥٠	٠	١٤٢٤٥٠	
١٩	بالمتر المسطح: أعمال الدهانات بالاسكدة بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بلاستيك سايبس أو ما	م٢	١٩٠,٠٠	٤٠٠٠	٠	٨٠	٨٠	جارى	١٥٢٠٠		١٥٢٠٠	
٢١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مجرى صرف مقاس ٢٠ سم C250 حموله ٢٥ طن البند يشمل	م.ط	٢٥٠٠,٠٠	٣٠	٠	٢٩.٢	٢٩.٢	جارى	٧٣٠٠٠	٠	٧٣٠٠٠	
	التشوينات										٠	
١٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٣٧ ، ٥٢) بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد	طن	٢٦٧٠٠,٠	٢٤٨	٥	٩	١٤	جارى	٣٧٣٨٠٠	٠	٣٧٣٨٠٠	
٣١	بالمتر المسطح: تركيب زجوريد الواح من الالكومات للوجهات الخارجية	م٢	٢١٥٠,٠٠	٦٥٠	١٠٠	٠	١٠٠	جارى	٢١٥٠٠٠	٠	٢١٥٠٠٠	
٣٣	بالمتر الطولى توريد و تركيب درج ناتمه جرانيت رمادي أسواني سمك ٤سم و قائمه أسود أسواني	م.ط	٢٠٠٠,٠٠	٣٥٢	٠	١٣٨	١٣٨	جارى	٢٧٦٠٠٠	٠	٢٧٦٠٠٠	
٣٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب تكسيات بالسمك والابعاد المطلوبه حجر هاشمي لوزم الوجهات (	م٢	٧٥٠,٠٠	٢٥٠	٠	١٠٧	١٠٧	جارى	٨٠٢٥٠		٨٠٢٥٠	
	الاجمالى								١٨٥٦٨٢٥٥	٠	١٨٥٦٨٢٥٥	
	اجمالي المستخلص السابق جاري (٢)								١٦٦٦٠٦٤٥	٠	١٦٦٦٠٦٤٥	
	صافي المستخلص الحالي								١٩٠٧٦١٠	٠	١٩٠٧٦١٠	

مهندس الشركه

مهندس الهيئه

يعتمد