الهيئة العامة
للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 548+000 الى الكم 559+000 بطول 11 كم اتجاة النوبارية

تنفيذ : شركة المحجوب للمقاولات العمومية والتوريدات

كشف رقم جاري (3)

المقاول: شركة المحجوب للمقاولات العمومية والتوريدات رقم العقد(2024/2023/1602)

من بداية العمل حتى: 2025-02-17

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراوه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحـــظات
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى قصى كثفة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشويفات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 الي 568												مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التامين الشخصية سارية حتى (2025-05-21) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2025-05-21) يتم توريد(1) الحاسب الآلي بالطابعة بجميع مشتملاته بالأدارة العامة بالقاهرة و يتم موافقتنا بالتسليم.
	علاوة مسافة النقل 210كم	312.00	متر مكعب	70,000.00	38,400.00	11,600.00	50,000.00	0.00	15,600,000.00	0.00	0.00	0.00	15,600,000.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	70,000.00	38,400.00	11,600.00	50,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	
3-1-1	السعر عن شهر (مايو 2023) طبقا للمفاوضة	101.40	متر مكعب	70,000.00	38,400.00	11,600.00	50,000.00	0.00	5,070,000.00	0.00	0.00	0.00	5,070,000.00	
5-1	أعمال البلاطات الخرسانية بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش + 280 كجم أسمنت بورتلاندي عادي واضافة Fiber reinforcement علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .													
5-1-1	السعر عن شهر (مايو 2023) طبقا للمفاوضة	457.00	متر مربع	40,000.00	4,850.00	400.00	5,250.00	0.00	2,399,250.00	0.00	0.00	0.00	2,399,250.00	
5-2	أعمال القدمات الخرسانية بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لتتم العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .													
5-2-1	السعر عن شهر (مايو 2023) طبقا للمفاوضة	2665.20	متر مكعب	1,077.59	115.00	0.00	115.00	0.00	306,498.00	0.00	0.00	0.00	306,498.00	
													24,025,748.00	

إجمالي قيمة المستخلص

الاجمالي

فقط : اربعة و عشرون مليونا و خمسة و عشرون ألفا و سبعمائة و ثمانية و اربعون جنيه لاغير

مدير المشروع المقاول	استشاري (XYZ)	مدير المشروع الاستشاري مكتب	مهندس الاستشاري العام	مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام المشروعات
م/ مصطفى محمود عبد الواحد	م/ محمد شهاب خليل	د / خالد عبد الجليل	م / أسامة محمد أحمد	م / ابراهيم عبد الحنداوي	م / مجدى مصطفى فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بالجهه و قدرها .....سبق صرفها الى المقاول
: تحريرا في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الغاء .....غير لوزمه بسبب الشروط اعلنت من .....
تحريرا في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس / " هانى محمد محمود طه "

شركة المحجوب للمقاولات العمومية والتوريدات
مقاولو مرسى مطروح