الإدارة المحلية (المنطقة الشمالية)

إدارة المشروعات

العقد رقم : (2087/ 2022/ 2023)

مستخلص جاري (2)

اعمال الحفر الترابي والاعمال الصناعية بخدمات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع الخط الثاني - القطاع الاول الفيوم - بني مزار في المسافة من 68400 - 69000 امتداد الفيوم

تنفيذ : شركة بريمكو لمنظومات تحسين الطرق محدود وشريكها مستخلص (2) جاري

من البداية من بداية العمل حتى / / 2024

م	بيان الاعمال	الوحدة	كمية العقد	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق حتى تاريخه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري رقم	استقطاع ٥ ضمان	اجمالي بعد الاستقطاع	ملاحظات
			قرش / جنيه					قرش / جنيه		قرش / جنيه	قرش / جنيه	
3	اعمال تحسين تربة وتكوين كرية حاملة للمواصفات وتنفيذها باستخدام آلات السوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (0.00) مقدر منسوب التربة وسمك لا يزيد عن 25 سم حتى من منسوب (0.0) مقدر من منسوب الهبة لاستكمال المنسوب التصميمي لمشكل الجسر الترابي والاكتاف وحتى لا يقل نسبة تحميل الايكوبرنا لاقل عن (50%) والارض الطبيعية مطهرة ورطبة باستخدام السوية توصيل الى نسبة الرطوبة المطلوبة وباستخدام الهيب بالمواصفات توصيل الى قصى كثافة حاقة (100%) من الكثافة المعملة للمنسوب (وسع الهيب طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وابعد جميع متطلبات هيئة الكبوبي المعتمدة وبموافقات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والعقد خدمة بالامر المكتوب - مسافة انقلاب مترو 2 كم ويتم احتساب عقابة 1.0 عند نقل 1 كم باضافة الى التصنيف - اسعار بنود عمل تسويات والطبقة و اختبارات و نقل تموينات الحفر حتى مسافة 1 كم البند لا يشمل الهبة المطلوبة										يتم طبقا لمحضر المعاينة
	مسافة انقلاب حتى 2 كم	م3	60.00	77000.00	718.10.00	1884.90	73104.90	4410258.000	جاري 2	0.00	4410258.000	مهندس المشروع ومدير المشروع مع عقابة
	عقابة 1.0 عند نقل 1 كم (مسافة انقلاب المحددة 2.00 - 1.00 كم)	م3	81.20	77000.00	718.10.00	1884.90	73104.90	5968549.160	جاري 2	0.00	5968549.160	
	رسوم المواد المحضرة طبقا لبنود العقد	م3	44.80	77000.00	718.10.00	1884.90	73104.90	3292992.640	جاري 2	0.00	3292992.640	ادارة مشاريع الاسر مع عقابة
	0.5 توريد تربة	م3	13.00	77000.00	718.10.00	1884.90	73104.90	955555.900	جاري 2	0.00	955555.900	توصيف المشروع مع عقابة
4	باستخدام أسمنت توريد وتكوين طبقة أساس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة تدرج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتي حجم الحبيبات 100 مم ولا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12% والتدرج الموزن بالاضافات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحميل الايكوبرنا عن 25% ولا تزيد نسبة الكثافة بعيون الهواء الجوفية عن 30% ولا تزيد الانضغاطية عن 15% ولا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم الدك على طبقتين باستخدام آلات السوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد دمك الحصى عن 20 سم ويتم بالسوية الآلية توصيل الى نسبة الرطوبة المطلوبة وباستخدام الهيب الهيدروليك توصيل الى قصى كثافة حاقة قصوى (1 يقل عن (100%) من الكثافة المعملية والطبقة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا للأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبعد بجميع متطلبات هيئة المواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف										ويمكن تنفيذ مطابقة للقوس و المكاتب الانشائية والتحضيرية مع عقابة
	مسافة انقلاب حتى 20 كم	م3	138.00	2100.00	1311.00	110.50	2047.50	266175.000	جاري 2	0.00	266175.000	أسعار مع عقابة
	عقابة 1.2 عند نقل 1 كم (مسافة انقلاب المحددة 20 - 10 كم)	م3	151.20	2100.00	1911.00	110.50	2047.50	309582.000	جاري 2	0.00	309582.000	مكتب فهيم المشروع مع عقابة
	رسوم المواد المحضرة طبقا لبنود العقد	م3	112.00	2100.00	1911.00	110.50	2047.50	229320.000	جاري 2	0.00	229320.000	
	0.5 توريد اسمنت	م3	25.00	2100.00	1911.00	110.50	2047.50	51187.500	جاري 2	0.00	51187.500	
5.1	باستخدام اعمال توريد وصب خرسانة عادية بسمك 15 سم لارتفاع (10) متر رأسي لحماية الاكتاف والجسور الحالية تكون من 0.8 طن من دوموميت مدرج + 0.4 طن رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (الجير عمال) على ان يكون أسس نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد العضوية مع وضع قوم (بلاستيكي) بسمك لدى الطبقة لتعليمات الاستشاري) والبعد بشكل جهود واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة توصيل الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح وفق المواصفات وفق الأصول بالسيوني الدرش والتنفيذ طبقا للأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبعد بجميع متطلبات طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م3	433.00	7250.00	0.00	6776.30	6776.30	2934137.900	جاري 2	0.00	2934137.900	السعر مطابق من تاريخ العقد حتى تاريخه
5.2	باستخدام اعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قدمة سفلية وعلوية للاكتاف والجسور الحالية تكون من 0.8 طن من دوموميت مدرج + 0.4 طن رمل حرش + 280 كجم أسمنت بورتلاندي عادي والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (الجير عمال) على ان يكون أسس نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد العضوية والبعد بشكل جهود واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة توصيل الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا للأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبعد بجميع متطلبات طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	م3	2645.00	245.00	0.00	93.60	93.60	251316.000	جاري 2	0.00	251316.000	التقارير (التصميم) الاسعار مع الاشتراطات وتعديل عقابة

اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	18669074.10
اجمالي قيمة الاستقطاعات	0.00
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	18669074.10
ما سبق صرفه	15062433.40
اجمالي قيمة المستخلص رقم (2) جاري	3606640.70

تحريرا في / / سنة 2023

الشركة المنفذة — استشاري مساعد (مدير مشروع مساعد) — المكتب الفني / استشاري الهيئة (الترابي) — الهيئة العامة للطرق والكباري (مدير المشروع) — الهيئة العامة للطرق والكباري (مدير عام)

الاسم / الاسم / الاسم /