مشروع: اصلاح الجسر الترابي والاعمال المستجدة لمشروع النقل النهري لمسرع (الحي الصخة - المنصة الادارية - الطبين - مطروح) قطاع غرب الدلتا لتنفيذ المسافة من الكم ٢٧ - الى الكم ٣٧٦ بطول ٩ كم الجاة راس الحكمة

تنفيذ : شركة تصور الصعيد المتحدة

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (٢)

المقاول: شركة تصور الصعيد المتحدة رقم العقد(٢٠٢٢/١٨٩٩-٢٠٢٣) عن المدة من بدء الاعمال حتى (٢٠٢٤/٢/١٠)

م	بيان الأعمال	كمية عقد	وحدة	سعر	قيمة	قيمة الأعمال السابقة	قيمة الأعمال الحالية	قيمة الأعمال الحالية	قيمة الأعمال الكلية	قيمة الأعمال الكلية	خصم	خصم	قيمة المستحق به حتى تاريخه	
									مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٣	اعمال الردم													
٩-٣	اعمال تسوية وتجهيز التربة ساقية الموصلات وتشكيلها باستخدام الآلات الأفقية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم على منسوب ٠,٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٠ سم لاستقبال المنسوب النهائي للتمثيل الجسر والاكتاف وتسوية لمنحنى تلميذوريا لا تقل عن ١٠ ٪) و رشها بالمياه الاضافية الرصوص في تسوية الرطبة الطبقية والمسافة الجهد بالمعدات الرصول في نفس الطبقة بدقة (٩٠ ٪ من الطبقة الجافة القصوى) ويتم التأكد طبقة للمناسيب التصميمية والقطاعات الطولية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والمد بجميع مشكلات طبقة لتصول المناسبة وبرامجات الهيئة المعنية طرق و الكباري وتطبيقات الهندسي المشرف. - في حالة طلب جهود الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ ٪ يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ ٪ - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل كم زيادة مسافة النقل - السعر يشمل عمل الميلات والمنحدرات والمنحدرات ونقل المواد على مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة الدمك المطلوبة	101619.00	57.00	م٣	57.00	101619.00	10619	-10619	0	0.00		0.00		0.00
	السعر خلال شهر يناير ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	2326.80	93.40	م٣	93.40	2326.80	0.00	2210.0	2210.0		206414.00		206414.00	
	السعر خلال شهر فبراير ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	3906.60	97.50	م٣	97.50	3906.60	0.00	3711.0	3711.0		361822.50		361822.50	
	السعر خلال شهر مارس ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	2008.80	100.70	م٣	100.70	2008.80	0.00	1908.0	1908.0		192135.60		192135.60	
	السعر خلال شهر ابريل ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	2231.60	100.90	م٣	100.90	2231.60	0.00	2120.0	2120.0		213908.00		213908.00	
	السعر خلال شهر مايو ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	2810.00	101.40	م٣	101.40	2810.00	0.00	2669.0	2669.0		270636.60		270636.60	
	علاوة مسافة النقل للتراب ٩٠ كم (٩٢- ٢كم محمل على البلد = ٩٠ كم)	8942.56	108.00	م٣	108.00	8942.56	8495.20	-8495.2	0.0		0.0		0.0	
	علاوة مسافة النقل للرمال ٧٨ كم (٨٠ كم محمل على البلد - ٢ كم = ٧٨ كم)	2235.64	93.60	م٣	93.60	2235.64	2123.80	-2123.8	0.0		0.00		0.00	
	علاوة مسافة النقل للتراب ٩٠ كم (٩٢- ٢كم محمل على البلد = ٩٠ كم)	10627.04	135.00	م٣	135.00	10627.04	0.00	10094.4	10094.4		1362744.00		1362744.00	
	علاوة مسافة النقل للرمال ٧٨ كم (٨٠ كم محمل على البلد - ٢ كم = ٧٨ كم)	2656.76	117.00	م٣	117.00	2656.76	0.00	2523.6	2523.6		295261.20		295261.20	
	علاوة تحصيل رسوم الفارقة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	11178.20	13.00	م٣	13.00	11178.20	0.00	-10619	10619		0.00		0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الفارقة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13283.80	13.00	م٣	13.00	13283.80	0.00	12618	12618.00		164034.00		164034.00	
٤	طبقات الاساس													
٢-٤	يتم التأكد اعمال تسوية وتأمين طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاسفل طبقة المكونة تتألف تصميم المنزلقات والمطبقة للمواصفات وتأسيس جسر المميت ١٠٠ سم والا تزيد نسبة الصلر من شكل ٢٠٠ من ١٢ ٪ و تتضح قرار بالتشكيلات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل تلميذوريا من ٢٠ ٪ و ١٥ تزيد نسبة الفقد بمعدل ليس المجاوس من ٢٠ ٪ ولا تزيد الاختلاف من ١٢ ٪ و ٥ ٪ بالمعامل الضريبة (Ev2) من تجربة لوح التحميل من ٨٠ ميجاباسكال و يتم قياسها على طبقتين بالمعامل كفاءة الضريبة المحتوية على ان لا تزيد سمك الطبقة بعد الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياه الاضافية للوصول في نسبة الرطوبة المطلوبة والمسافة الجهد الكميات الوصول في نفس طبقة وطبقة الضريبة (تقل عن ٩٥ ٪) من الطبقة الاساسية وتعتبر تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التأكد طبقة اصول الصناعة والمميزات التفصيلية المعتمدة والمد بجميع مشكلات طبقة المواصفات الفنية المشروع والتقرير الاستشاري وتطبيقات الهندسي المشرف. مسافة النقل لا تقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -	0.000	100.00	م٣	100.00	0.000	8131.00	-8131	0	0.00		0.00		0.00
	السعر خلال شهر مارس ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	6125.970	143.30	م٣	143.30	6125.970	0.00	5039	5039		722088.7		722088.7	
	الدفعة المجمعية(prepared subgrade)	6125.970	161.00	م٣	161.00	6125.970	0.00	5039	5039		811279.0		811279.0	
	علاوة مسافة نقل للسن لمسافة ٧٧ كم ١,٢٥٥٧= ٦٨,٤٠= جنيه	8706.630	57.00	م٣	57.00	8706.630	8131.00	-8131	0		0.0		0.0	
	علاوة مسافة نقل للسن لمسافة ٧٧ كم ١,٣٥٥٧= ٧٤,١= جنيه	6125.970	74.10	م٣	74.10	6125.970	0.00	5039	5039		373389.9		373389.9	
	علاوة تحصيل رسوم الفارقة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	8706.630	25.00	م٣	25.00	8706.630	8131.00	-8131	0		0.0		0.0	
	علاوة تحصيل رسوم الفارقة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	6125.970	25.00	م٣	25.00	6125.970	0.00	5039.00	5039.0		125975.00		125975.00	
									إجمالي قيمة المستخلص					5099688.50

فقط خمسة مليون وتسعة وتسعون الف وستمائة ثمانية وثمانون جنيها وخمسون قرشاً فقط لاغير

مخالفات

- مكتب عمل الاشراف بالموقع
- الملاحظات الاشرافية على الموقع
- غرامات المشروع بالموقع
- عدم التأمينات والتأمينات بالموقع
- التأمين وتأمينات العمل بالموقع
- الالتزام الامنية والاجتماعية بالموقع
- عدم تقديم التقارير الفنية
- نقص الاتس من المعدات بالموقع
- التزام تنفيذ المشروع بالموقع
- وثيقة التأمين سارية حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١
- عدم تنفيذ تعليمات الفنية

الشركة المنفذة : تصور الصعيد المتحدة

مدير المشروع

مدير المشروع

استشاري الصيانة

مدير المشروع

استشاري عام (SYSTRA)

مدير المشروع (الهيئة)

مدير عام مشروعات الهيئة

. اقر بان هذا المستخلص صحيح و مطابق و ان المبلغ المبين بالجزء و قدره ..... جنيه مصريا فقط لا غير

تحريرا في :

يدفع للمقاول مبلغ .....

ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من ..... تحريرا في :

رئيس الادارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح

عبد الله مهندس

" على محمد محمود طه "

SPECTRUM CONSULTING

شركة تصور الصعيد المتحدة للمقاولات

ب.ض / ٩٨٣/٥٣٦/٢٦

س.ت / ١٧٣٨٧