الهيئة العامة
للطـرق والكبـاري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 509+000 الى الكم 509+500 بطول 0.5 كم اتجاة مطروح

تنفيذ : شركة التوكل للمقاولات العامة والتوريدات

كشف رقم ختامى (3)

المقاول: شركة التوكل للمقاولات العامة والتوريدات رقم العقد(2023/2022/1229)

من بداية العمل حتى: 2024-5-20

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	مـلاحـــظـات
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية													مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (2024-7-17) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-7-17) سيارة ملاكى 1600 سى سى متواجدة
	السعر فى شهر يناير 2023	93.40	متر مكعب	10,676.15658	10,150	526.15658	10,676.15658	0	997,153.025	0	0	0	997,153.025	
	علاوة مسافة النقل 287 كم	427.50	متر مكعب	10,676.15658	10,150	526.15658	10,676.15658	0	4,564,056.938	0	0	0	4,564,056.938	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	10,676.15658	10,150	526.15658	10,676.15658	0	138,790.036	0	0	0	138,790.036	
	إجمالي قيمة المستخلص												**5,700,000.00**	

فقط : خمسة مليون وسبعمائة ألف جنيه لا غير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريرا فى

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : القدات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريرا فى :

مدير عام المشروعات
م / محمد حسنى فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم عبدالله الخناوي

مهندس الإستشاري العام
(سيسترا)
م / محمود عبدالتواب ابوالسعود
18/02/24

مدير المشروع الإستشاري
مكتب م / خالد قنديل
م / خالد فوزي محمد

إستشاري (XYZ)
م / محمد ثابت عقل

مدير المشروع المقاول
م / أحمد كمال محمود