مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 000+367الى الكم 000+368بطول 1 كم برج العرب.

تنفيذ : شركة تصاميم للهندسة والديكور

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (2)

المقاول:شركة تصاميم للهندسة والديكور رقم العقد (2024/2023/128) مؤرخ في (2023/07/31)

عن المدة من بدء الاعمال حتي(14/ 02/ 2024)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال		الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
3-11	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد مستورد التداخل لايقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفصلسلة المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ذات فوة شد 30 ك.نيوتن في الاتجاهين biaxial	37.00	م2	14472	13400	0	13400	0	495,800.0	0	0	0	495,800.0	ـ مكتب جهاز الاشراف متواجد ـ العلامات الارشادية متواجدة ـ لوحات المشروع متواجدة ـ مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون ـ مسئول تامين سلامة المرور متواجد ـ المعمل ومهندسون المعمل متواجدون ـ التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجدة ـ يراعى خصم التجارب المعملية ـ الحد الادنى من المعدات متواجد ـ البرنامج الزمنى للمشروع متواجد ـ تم توريد 25 كرتونة ورق A4 80 جرام ـ وثيقة تأمين حوادث سارية حتي تاريخ 31//07/2024 ـ وثيقة اخطارمقاولين سارية حتي تاريخ 31/07/2024 ـ يراعى تطبيق نصوص العقد
2-5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % و الا تزيد نسبة نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 %والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 120ميجابسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. مسافة نقل لا تقل عن 20كم يتم احتساب 1.3 جنية لكل 1كم بالزيادة أو النقصان السعر لا يشمل المادة المحجرية	298.00	م3	5855	5450	5450-	0	0	0.0	0	0	0	0.0	
	قيمة المادة المحجرية	175.00	م3	5855	0	5450	5450	0	953,750.0	0	0	0	953,750.0	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	151.30	م3	5855	0	5450	5450	0	824,585.0	0	0	0	824,585.0	
	علاوة مسافة النقل117 كم = 97 كم × 1.2 = 116.4 جنيه	116.40	م3	5855	5450	5450-	0	0	0.0	0	0	0	0.0	
	علاوة مسافة النقل117 كم = 97 كم × 1.3 = 126.1 جنيه	126.10	م3	5855	0	5450	5450	0	687,245.0	0	0	0	687,245.0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	5855	5450	5450-	0	0	0.0	0	0	0	0.0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	5855	0	5450	5450	0	136,250.0	0	0	0	136,250.0	
													3,097,630	
									ثلاث ملايين وسبعة وتسعون ألفاً وستمائة وثلاثون جنيه مصري فقط لاغير					

الشركة المنفذة: شركة تصاميم للهندسة والديكور

مدير المشروع (شركة تصاميم) واحسن عادل

استشاري المساحة م/ محمد خليل

مدير المشروع (الاستشاري) د/عماد نبيل م/عبدالعزيز مصطفى

إستشاري عام م/علاء عبد اللطيف

تمت المراجعة فنياً فقط

مدير مشروع (الهيئة) م/ مارجريت مجدي

مدير عام المشروعات بالمنطقة الخامسة م/ محمد فياض

يعتمد ...

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا

تحريراً في :

..... بذقه للمقاول سلفة

مشروعة : قلنات ..... غير قوارنا بحكة الشروط احتمت من .....

تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد- مهندس /
" هانى محمد محمود طه "