مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم379الى الكم 381 بطول 2 كم - اعمال طبقات الاساس

تنفيذ : اى بى اس للصناعات الحديثة

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص جاري رقم (2)

المقاول: اى بى اس للصناعات الحديثة رقم العقد(2024/2023/665) عن المدة من بدء الاعمال حتى (20/05/2024)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة		الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
			جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
4	بالمتر المكعب اتصال توريد وفرش طبقة تدسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.30 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر لا يشمل القيمة المحجرية.			م3											- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التامين متواجده وتبدا من تاريخ 8/11/2023 وحتي تاريخ 8/7/2024 - يراعى تطبيق نصوص العقد
4-1	السعر خلال شهر (مارس) طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023		143.30	م3	2,207	1,202	798	2,000		286,600.00				286,600.00	
4-2	السعر خلال شهر (ابريل) طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023		144.90	م3	236	223	0	223		32,312.70				32,312.70	
4-3	السعر خلال شهر (مايو) طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023		146.40	م3	4,019	3,817	0	3,817		558,808.80				558,808.80	
4-4	المادة المحجرية prepared subgrade		161	م3	6,462	5,242	798	6,040		972,440.00				972,440.00	
4-5	علاوة مسافة النقل (88) كم = (88-20)*1.30=88.40 جنية		88.40	م3	6,462	5,242	798	6,040		533,936.00				533,936.00	
4-6	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية		25	م3	6,462	5,242	798	6,040		151,000.00				151,000.00	
5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (SUBBALLAST) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا تقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.30 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر لايشمل القيمة المحجرية.														
5-1	السعر خلال شهر (ابريل) طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023		149.70	م3	7,690.124	7,302	0	7,302.00		1,093,109.40				1,093,109.40	
5-2	السعر خلال شهر (مايو) طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023		151.30	م3	4,025	3,822	0	3,822.00		578,268.60				578,268.60	
5-3	المادة المحجرية SUBBALLAST		175	م3	11,715.124	11,124	0	11,124.00		1,946,700.00				1,946,700	
5-4	علاوة مسافة النقل (88) كم = (88-20)*1.30=88.40 جنية		88.40	م3	11,715.124	11,124	0	11,124.00		983,361.60				983,361.60	
5-5	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية		25	م3	11,715.124	11,124	0	11,124.00		278,100.00				278,100	
									إجمالي قيمة المستخلص					7,414,637.10	

فقط : سبعة ملايين وربعمائة واربعة عشرة الفا وستمائة وسبعة وثلاثون جنيهاً وعشرة قروش فقط لاغير.

الشركة المنفذة : اى بى اس للصناعات الحديثة

مدير المشروع

استشارى المساحة

م/ مسعد عليل

مدير المشروع الاستشارى

م/ أيمن عصامى

استشارى عام (SYSTRA)

مهندس/ علاء عبد اللطيف
تمت المراجعة فنياً فقط

(الهيئة)مدير المشروع

مهندس/مارجريت مجدى

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة

مهندس/ محمد حسني قباطى

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....مبلغ صرفها إلى المقاول بها

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عبيد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "