الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)

المنطقه الخامسه غرب الدلتا
الاسكندريه - مطروح

اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) (قطاع وادي النطرون / برج العرب / الاسكندرية)
(اعمال بند سن الفلتر) في المسافة من الكم ٣٠٢+٧٦٠ إلى الكم ٣٠٣+٠٣٠ بطول ٠,٢٧٠ كم بالأمر المباشر
تنفيذ : شركة العساري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

مستخلص جاري (٢)

المقاول بشركة العساري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد ١٣٥٤-٢٠٢٣-٢٠٢٤

من بدايه الاصال حتى تاريخ ٢٦-٠٢-٢٠٢٥

رقم البند	بيان الاصال	الفئه جنيه	الوحدة	الكميه طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأصال التي تمت خلال المدة	مقدار الاصال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الأصال التي تمت حتى الان جنيه	جملة قيمة الأصال التي تمت حتى الان قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمه المستحقه بعد الاستقطاع جنيه	القيمه المستحقه بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
بند ١-١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات والأقصى حجم حبيبي ما بين ٢٠ مم إلى ٧٥ مم وألا يزيد نسبة الغبار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن١:سن٢:سن٤ أو سن٦ بنسبة ١:١:١ وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجا بسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - لمسافة نقل ٢٠ كم. - الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية. - يتم احتساب ١,٩٨ لكل ١ كم زيادة وذلك حتي مسافة ١٠٠كم ثم ١,٦٩ لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم													مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشاديه متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامه المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده براحي خصم التجارب المعمليه الحد الامني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد براحي تامين لمحوس الحالة وثيقه التامين الشخصيه سارية حتى ٢٠-٠٤-٢٠٢٥ وثيقه تامين المقاولين سارية حتى ٢٠-٠٤-٢٠٢٥ يتم توريد عدد ١٥ من احجار مظلة تصوير وموقفة المنطقة بالتسليم أحمد جلال
	السعر خلال شهر مارس	٣٤٤,٥٠	م٣	١٥٧٥٠,٠٠	٢٤٨٧,٥٠	٢٤٨٧,٥٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	السعر خلال شهر ابريل	٣٤٥,٨٠	م٣	١٥٧٥٠,٠٠	١٠٩٠,٠٠	١٠٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	السعر خلال شهر مايو	٣٤٧,٢٠	م٣	١٥٧٥٠,٠٠	٣٧٣٧,٥٠	٣٧٣٧,٥٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	السعر طبقاً لمفاوضة العقد	٣٧٢,٨٥٧	م٣	١٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٥٠,٠٠	١٤٩٥٠,٠٠	٥٥٧٤٢١٢,٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٧٤٢١٢,١٥	٠,٠٠	
	علاوه مسافة النقل ١٥٥ كم= ١,٣٩١٣٥ =١٧٥,٥	١٧٥,٥٠	م٣	١٥٧٥٠,٠٠	٧٣١٥,٠٠	٧٣١٥,٠٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوه مسافة النقل ١٥٥ كم = ١,٦٩٩٥٥+١,٩٨٩٨٠ = ٢٥١,٣٥ طبقاً لمفاوضة العقد	٢٥١,٣٥	م٣	١٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٥٠,٠٠	١٤٩٥٠,٠٠	٣٧٥٧٦٨٢,٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٧٦٨٢,٥٠	٠,٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	م٣	١٥٧٥٠,٠٠	٧٣١٥,٠٠	٧٦٣٥,٠٠	١٤٩٥٠,٠٠	٣٧٣٧٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٣٧٥٠,٠٠		
	اجمالي المستخلص											٩٧٠٥٦٤٤,٦٥٠		
	اجمالي ما سبق صرفه											٣٩٩٨١٨٣,٢٥		
	اجمالي المستحق											٥٧٠٧٤٦١,٤٠		خمسة ملايين وسبعمائة وسبعة آلاف وأربعمائة وواحد وستون جنيهًا وأربعون قرشًا لا غير

مدير المشروع (الشركه المنفذه)
م/ احمد علاء محمد

استشاري المجموعة (مكتب XYZ)
م/ محمد خليل

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

الاستشاري العام (سيسترا)
م / جان ابراهم

تمت المراجعه الفنية فقط

مدير المشروع (الهيئه)
م/ احمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئه)
م/ محمد حسني فياض

رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا
الاسكندريه - مرسى مطروح
عميد مهندس/
"هاني محمد محمود طه"