الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السابعة)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
والنقل البري

العقد رقم . / 27/27022/1003) بتاريخ : 6 / 03 / 2023

مستخلص جارى رقم (2)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثالث (منفلوط /جرجا) (أ) المسافة من الكم 000+428 الى الكم 000+430 بطول 2.0 كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة المحجوب للمقاولات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى 30 / 08 / 2023

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التى تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الأستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
	أولا : الاعمال قبل المفاوضة بتاريخ 26-6-2023											شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد
2-3	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية و محمل على البند الاتى 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارتكة الميول الجانبة باستخدام المعدات الميكنيكية 3- توريد اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 م من محور الطريق يتم احتساب 1 جنيه للكيلومتر الزيادة											كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة
	ذات اجهاد (300-200) كجم/سم2 لمسافة نقل 500 م	٦٧,٠	م3	٢٠٠٠٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠-	٠,٠٠	جاري 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاجهزة المساحية متواجدة .
	ذات اجهاد (400-300) كجم/سم2 لمسافة نقل 500 م	٧٨,٠	م3	٢٢٥١٢٨,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠-	٠,٠٠	جاري 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	وسائل تأمين سلامة المرور
	ثانيا : الاعمال بعد المفاوضة بتاريخ 26-6-2023											المعدات متواجدة
	أ : الاعمال قبل 4-5-2023											البرنامج الزمنى الخاص بالعقد
9	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية و محمل على البند الاتى 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارتكة الميول الجانبة باستخدام المعدات الميكنيكية 3- توريد اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 م من محور الطريق يتم احتساب 1 جنيه للكيلومتر الزيادة											لوحات المشروع متواجدة التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
9-6	ذات اجهاد (400-300) كجم/سم2 لمسافة نقل 500 م	٨٨,٠	م3	١١٣٩٩,٧٨	٠,٠٠	١١٣٩٠,٠٠	١١٣٩٠,٠٠	جاري 2	١٠٠٢٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٢٣٢٠,٠٠	السيارة متواجدة
9-7	ذات اجهاد (500-400) كجم/سم2 لمسافة نقل 500 م	٩٤,٠	م3	٢٣٨٥,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٠,٠٠	٢٣٨٠,٠٠	جاري 2	٢٢٣٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٣٧٢٠,٠٠	
	ذات اجهاد (700-600) كجم/سم2 لمسافة نقل 500 م	١٠٦,٠	م3	٩٧٩٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٨٠,٠٠	٩٧٨٠,٠٠	جاري 2	١٠٣٦٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٦٦٨٠,٠٠	
	ذات اجهاد (800-700) كجم/سم2 لمسافة نقل 500 م	١١٢,٠	م3	١٧٣٢,١٦	٠,٠٠	١٧٣٠,٠٠	١٧٣٠,٠٠	جاري 2	١٩٣٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٧٦٠,٠٠	
	ب : الاعمال بعد المفاوضة بتاريخ 4-5-2023											
9	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية و محمل على البند الاتى 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارتكة الميول الجانبة باستخدام المعدات الميكنيكية 3- توريد اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 م من محور الطريق يتم احتساب 1 جنيه للكيلومتر الزيادة											
9-2	ذات اجهاد (200-100) كجم/سم2 لمسافة نقل 500 م	٦٢,٠	م3	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	جاري 2	٥٥٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٨٠٠٠,٠٠	
	علاوة 1.6 جنيه لارتفاع السولاريد 2023/5/4	١,٦	م3	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	جاري 2	١٤٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٠٠,٠٠	
9-4	ذات اجهاد (300-200) كجم/سم2 لمسافة نقل 500 م	٧٥,٠	م3	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	جاري 2	٧٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠٠٠٠,٠٠	
	علاوة 1.9 جنيه لارتفاع السولاريد 2023/5/4	١,٩	م3	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	جاري 2	١٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	
9-6	ذات اجهاد (400-300) كجم/سم2 لمسافة نقل 500 م	٨٨,٠	م3	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	جاري 2	٢١١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١١٢٠٠٠,٠٠	
	علاوة 2.2 جنيه لارتفاع السولاريد 2023/5/4	٢,٢	م3	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	جاري 2	٥٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٨٠٠,٠٠	
9-7	ذات اجهاد (500-400) كجم/سم2 لمسافة نقل 500 م	٩٥,٠	م3	١٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	جاري 2	٥٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٠٠٠٠,٠٠	
	علاوة 2.2 جنيه لارتفاع السولاريد 2023/5/4	٢,٢	م3	١٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	جاري 2	١٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٠٠,٠٠	
							الاجمالى		٦٥٤٥٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٤٥٨٨٠,٠٠	
							اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص				٦٥٤٥٨٨٠,٠٠	
							اجمالى قيمة الاستقطاعات				٠,٠٠	
							اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات				٦٥٤٥٨٨٠,٠٠	
							ما سبق صرفه				٤٠١٢٥٠٠,٠٠	
							اجمالى قيمة المستخلص رقم (2)				٢٥٣٣٣٨٠,٠٠	

تحريراً فى / لسنة 2023

الشركة المنفذة

شركة المحجوب للمقاولات

عن استشارى المساحة الدولية

م/ عبدالله طنطاوى
م/

عن الاستشارى الرائد

المدير التنفيذي

م/ محمد سيد
م/

المكتب الفنى

م/

مدير المشروع

م/
م/

عن الاستشارى (بيسترا)

م/ عمرو حسن
م/

مهندس الاشراف

م/ صبا الرجب أحمد
م/

المقاول تحريراً في / سنة 2023

المحاسب

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

سبق صرفها الى

يدفع الى المقاول مبلغ

على الحسب

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة 2023

يعتمد ,,,,

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة بأسيوط
مهندس/ مصطفى على محمود

مدير المشروع
م/ أحمد منير كمال