مشروع: أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - مطروح) قطاع (العلمين/فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٥+٦٠٠ الى الكم ٤٧٦+٦٠٠ بطول ١ كم إتجاه برج العرب

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

تنفيذ : شركة المؤسسة المصرية المتحدة

كشف رقم ختامي (٣)

المقاول:شركة المؤسسة المصرية المتحدة رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٥٥) المؤرخ في ٢٠٢٢/١١/١٦

من بداية العمل حتى: ٩ /١/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة		الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظـات
		جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٣	أعمال الردم															
٣-١	اعمال تحميل و توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٩٠		م٣	١٣٥٨٧,٦٠٥	١٣٢٠٠	٣٨٧,٦٠٥	١٣٥٨٧,٦٠٥	٠	١,٢٢٢,٨٨٤	٠	٠	٠	١,٢٢٢,٨٨٤	٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد
	علاوة مسافة النقل ٢١٣ كم	٣١٦,٥		م٣	١٣٥٨٧,٦٠٥	١٣٢٠٠	٣٨٧,٦٠٥	١٣٥٨٧,٦٠٥		٤,٣٠٠,٤٧٧				٤,٣٠٠,٤٧٧		- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣		م٣	١٣٥٨٧,٦٠٥	١٣٢٠٠	٣٨٧,٦٠٥	١٣٥٨٧,٦٠٥		١٧٦,٦٣٩				١٧٦,٦٣٩		- وثيقة جميع أخطارالمقاولين سارية حتى ٢٠٢٤/١٠/١٤ -وثيقة التامين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/١٠/١٤ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	إجمالي قيمة المستخلص													٥,٧٠٠,٠٠٠		
										خمس ملايين و سبع مائة الف جنيه فقط لاغير جنيها مصريا						

الشركة المنفذة :شركة المؤسسة المصرية المتحده

مدير المشروع — مهندس الاستشاري (المساحة) — مهندس الاستشاري (د/محمد الجبوشي) — مهندس الاستشاري العام(سيسترا)

مدير المشروع (الهيئة) — م/ إبراهيم عبدالله الجناوي

مدير مشروعات الهيئة — م/محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول : تحريرا في ..... بالغ المقاول مبلغ ..... مشروحة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط أخذت من ..... محرر في :

على حساب نهائيا

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد مهندس / هاني محمد محمود طه"