الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين - مطروح)
لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠٠+٤٧٦ الى الكم ٦٠٠+٤٧٧ بطول ١ كم اتجاه برج العرب قطاع (العلمين - فوكة)

تنفيذ : المؤسسة المصرية المتحدة

كشف ختامي رقم (٢)

المقاول:المؤسسة المصرية المتحدة رقم العقد(٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٦٣) المؤرخ في ٢٠٢٢/٦/١٦ — من بداية العمل حتى: ٢٠ /٨/ ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة (جنيه)	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجرازه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (قرش)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع او حجز (قرش)	استقطاع او حجز (جنيه)	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع (قرش)	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
٣	أعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم للإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة أوالنقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل. -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقاً لإفادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ إلى الكم ٥٠٤	٨٥	م٣	١٤٤٨٩,٠٧	١٤٠٠٠	٤٨٩,٠٧	١٤٤٨٩,٠٧	٠	١,٢٣١,٥٧١	٠	٠	٠	١,٢٣١,٥٧١	- العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد
	علاوة مسافة النقل ٢١٣كم	٢٩٥,٤	م٣	١٤٤٨٩,٠٧	١٤٠٠٠	٤٨٩,٠٧	١٤٤٨٩,٠٧		٤,٢٨٠,٠٧١				٤,٢٨٠,٠٧١	- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	علاوة رسوم تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	١٤٤٨٩,٠٧	١٤٠٠٠	٤٨٩,٠٧	١٤٤٨٩,٠٧		١٨٨,٣٥٨				١٨٨,٣٥٨	- وثيقة جميع أخطارالمقاولين سارية حتى ٢٠٢٤/١٠/١٤ -وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/١٠/١٤
	إجمالي قيمة المستخلص												٥,٧٠٠,٠٠٠	- يراعى تطبيق نصوص العقد

فقط :خمس ملايين وسبعمائة ألفاً جنيه مصري فقط لاغير

الشركة المنفذة :شركة المؤسسة المصرية المتحدة	مهندس الاستشاري (المساحة)	مهندس الاستشاري (مكتب الدكتور)	مهندس الاستشاري العام(سيسترا)	مدير المشروع (الهيئة)	مدير مشروعات عام الهيئة	رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح
م/	م/	م/مصطفى		م/ إبراهيم عادل الحناوي	م/محمد حمدي غيانس	عميد مهندس / "هاني محمد محمود طه"

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المواقع المبينة بالهيئة و قدرها .... يحق صرفها الى المقاول — على الحساب نهائيا

: تحريرا في

بدفع للمقاول مبلغ ....

ملحوظة : الحسابات .... غير الواردة بهذا الكشف اعتمدت من ....
تحريرا في :