الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARB)
وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية : اسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - مطروح)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين -فوكة)
فى المسافة من الكم ٤٧٠+٦٠٠ الى الكم ٤٧٢+٦٠٠ بطول ٢ كم اتجاه مطروح
تنفيذ : شركة كونستريد

كشف رقم ختامي (٤)

المقاول:شركة كونستريد رقم العقد(٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٠٥) المؤرخ في ٢٠٢٢/١٠/٣٠

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٠٢/١٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٣	أعمال الردم													- تجهيزات الموقع متواجدة - مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٤/٩/٢٩ -وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/٩/٢٩ -تم تسليم عدد ١ حاسب الي بالادارة بالقاهرة - يراعى تطبيق نصوص العقد
٣-١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم للإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل كم بالزيادة أوالنقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل. -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقاً لإفادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ إلى الكم ٥٠٤	٨٩,٨	م٣	٥٠٧٨٧,٢٠١٦	٤٩٠٠٠	١٧٨٧,٢٠١٦	٥٠٧٨٧,٢٠١٦	٠	٤٥٦٠٦٩٠,٧	٠	٠	٠	٤٥٦٠٦٩٠,٧	
	علاوة مسافة النقل ١٩٦كم	٢٩١	م٣	٥٠٧٨٧,٢٠١٦	٤٩٠٠٠	١٧٨٧,٢٠١٦	٥٠٧٨٧,٢٠١٦	٠	١٤٧٧٩٠٧٥,٧	٠	٠	٠	١٤٧٧٩٠٧٥,٧	
	علاوة رسوم تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	٥٠٧٨٧,٢٠١٦	٤٩٠٠٠	١٧٨٧,٢٠١٦	٥٠٧٨٧,٢٠١٦	٠	٦٦٠٢٣٣,٦	٠	٠	٠	٦٦٠٢٣٣,٦	
	إجمالي قيمة المستخلص												٢٠,٠٠٠,٠٠٠	

الاجمالى — عشرون مليون جنيه مصري فقط لاغير

الشركة المنفذة :شركة كونستريد

مدير المشروع — استشارى المساحة — مدير المشروع (الاستشارى د/سعد الجيوشى) — استشارى مكتب سيسترا — (الهيئة) مدير المشروع — (الهيئة) مدير عام المشروعات

م/محمد إشرف — م/ محمد خليل ١٥ — م/ مصطفى نجم — م/ — مهندس/ابراهيم الحناوي — مهندس/ محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في:

يدفع للمقاول مبلغ .....

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من .....

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مريوط
عبد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

كونستريد
ض:١٨-٤١٠-٠٠٠-٠٢٢٥٥-٥-١٧٨
ب ض:٥١٧-١٣٩-٤٨٤
س ت:٨١٢٧٧