Owner

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة – كفر الشيخ)

Owner Consultant

مستخلص رقم (١) جاري

عن مشروع /تنفيذ اعمال انشاء عدد ٢ برابخ خرسانى اسفل مسار القطر الكهربائي السريع (السخنة – العاصمة الإدارية – الطمين الجديدة – مطروح)
عند محطتى (٢٦٨+٥٦٥) & (٢٦٨+٩١٥)

العقد رقم : ٥١٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

تنفيذ / شركة الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

Contractor

في المدة من بدء العمل حتى ١١/١١/ ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالعقد	الثمن	الوحدة	مقدار العمل السابق ايجراوه	مقدار الاعمال التى تمت خلال العدد	إجمالى الاعمال التى تمت حتى الآن	جارى/ نهائى	نسبة الصرف	قيمة الاعمال التى تمت حتى الان	إستقطاع او حيز	المبالغ بعد الإستقطاع	ملاحـــــظات
٣	بالمتر المكعب أعمال الحفر فى جميع انواع التربة ماعدا (المتماسكه ومتجددة التماسك و الصخرية) بتعمق المطلوب لزوم الاساسات بنجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمنفسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه وبازح مياه الرشح اذا لزم الامروتأل نواتج الحفر الزائده الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات ولمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٧٥٠.٠٠	٦٠.٠٠	م٣	٠.٠٠	٧٠٥.٠٠	٧٠٥.٠٠	جارى	%٩٨	٤١,٤٥٤.٠٠	٠.٠٠	٤١,٤٥٤.٠٠	مهندسين الشركة متواجدة
٤	بالبوم أعمال النزح السطحى للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كبونة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ	٥٠.٠٠	١,٤٤٣.٠٠	اليوم	٠.٠٠	٥٠.٠٠	٥٠.٠٠	جارى	%٩٨	٧٠,٧٠٧.٠٠	٠.٠٠	٧٠,٧٠٧.٠٠	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة لحلال لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس من سن ٦ جسن ٣ جسن ٢ بنسبة ١:١:١ حتى منسوب المياه الجوفية بنسبة إمتصاص لا تزيد عن ٣٠ % ولا تحتوى على أى مواد ناعمة أو بودرة (مارة من منخل ٢٠٠) وذلك بسمك ١ متر ترص على طبقات بحيث لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف وتهو السطح الحلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لتهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة ٠ :نقل ١٥٠ كم.	٩٧٠.٠٠	٤٨٧.٠٠	م٣	٠.٠٠	٤٦٧.٠٠٠	٤٦٧.٠٠	جارى	%٩٨	٢٢٢,٨٨٠.٤٢	٠.٠٠	٢٢٢,٨٨٠.٤٢	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٧	بالمتر المكعب اعمال غرسته عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ نجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢	٦٧.٠٠	٢,١٠٠.٠٠	م٣	٠.٠٠	٣٦.٠٠٠	٣٦.٠٠	جارى	%٩٨	٧٤,٠٨٨.٠٠	٠.٠٠	٧٤,٠٨٨.٠٠	
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل غرسته مسلحة لزوم الاساسات بالغير حسب الرسومات التنفيذيه والغرسته ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م ٣ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خلصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية لسطح الحلوى اللازمه للحصول على أسطح أملس للأسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الغرسته رتبه لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢) على ان يحقق الرمل والركام والغرسته النتيجة حدود المواصفات الهندسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعمر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على أقصى جماعة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لتهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٥٠.٠٠	٣,٣٢٥.٠٠	م٣	٠.٠٠	٢٠٠.٠٠٠	٢٠٠.٠٠	جارى	%٩٨	٦٥١,٧٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٥١,٧٠٠.٠٠	الحد الادنى من المعدات متواجدة
٩	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب مواسير سافية للتجهيز بأقطار داخلية (١.٠٠ م) (رتبة ١٢) وسمك ٦سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مفلوم للكبريتات + ٠.٨ م٣ زلط + ٠.٤ م٣ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالى المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ٥ φ١٠ مم للمتر الطولى فى اتجاه محور الماسورة وبمعدل ٦ φ١٦ مم للمتر الطولى فى الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع حزل الوصلات بنعيش المطرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٤.٠٠	١,٥٩٠.٠٠	م ط	٠.٠٠	٧٢.٠٠٠	٧٢.٠٠	جارى	%٩٨	١١٢,١٩٠.٤٠	٠.٠٠	١١٢,١٩٠.٤٠	لوحات المشروع متواجدة
١٠	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٠.٠٠	٤٤,٠٠٠.٠٠	طن	٠.٠٠	٣٧.٠٠٠	٣٧.٠٠	جارى	%٩٥	١,٥٤٦,٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٥٤٦,٦٠٠.٠٠	المكاتب متواجدة
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة أفقية لزوم أسلال الاساسات والأرضيات تتكون من طبقة من للفلف البولى ايثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون والسعر يشمل التركيب ١٠ سم و البند يشمل كل ما يلزم لتهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٤٩٥.٠٠	٢٥.٠٠	م٢	٠.٠٠	٣٦٧.٠٠٠	٣٦٧.٠٠	جارى	%٨٠	٧,٣٤٠.٠٠	٠.٠٠	٧,٣٤٠.٠٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الاسومات المسلح سمك ٤ سم ونافذة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلى الا يقل اركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم	٣٤٤.٠٠	١٠٥.٠٠	م٢	٠.٠٠	٦٦٦.٠٠	٦٦٦.٠٠	جارى	%٨٠	٥٥,٩٤٤.٠٠	٠.٠٠	٥٥,٩٤٤.٠٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلى طبقات المنزل على الايقال محتوى الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم /م٣ لكل ١م٣	٥٣.٠٠	٨٠٠.٠٠	م٣	٠.٠٠	١٣.٠٠	١٣.٠٠	جارى	%٩٨	١٠,١٩٢.٠٠	٠.٠٠	١٠,١٩٢.٠٠	
١٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل مانع تسرب للمياة (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل ولتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	٥٣٥.٠٠	٢٢٠.٠٠	م ط	٠.٠٠	٤٠٩.٠٠	٤٠٩.٠٠	جارى	%٨٠	٧١,٩٨٤.٠٠	٠.٠٠	٧١,٩٨٤.٠٠	
	الاجمالي									٢,٨٦٥,٠٧٩.٨٢	٠.٠٠	٢,٨٦٥,٠٧٩.٨٢	
	جمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٢,٨٦٥,٠٧٩.٨٢		
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠.٠٠		
	القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٨٥% لحين نهو المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة										٢,٤٣٥,٣١٧.٨٥		
	القيمة الاجمالية المستخلص السابق										٠.٠٠		
	القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم (١) (فقط بقدره اثنان مليون وأربعمائة وخمسه وثلاثون الفا وثلاثمائه وسبعه عشر و ٨٥/١٠٠ جنيها لا غير)										٢,٤٣٥,٣١٧.٨٥		

عن الشركة المنفذة

مهندس /

الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات العامة و تطوير المبانى بمركز ادكو المشهرة برقم ١٠١ بتاريخ ٢٠٢١/٤/٥ م

المراجعة الفنية

(الاستشاري العام للمشروع)
شركة سيسترا SYSTRA

مهندس/ احمد الكاشف — التوقيع /
مهندس/ ايمن عبدالله — التوقيع /

الهيئة العامة لطرق والكبارى

المهندس/ أحمد الشاعر — التوقيع /
المهندس / احمد ابو دقيقة — التوقيع /

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢٣
ارش جنيه
يدفع إلى المقاول مبلغ ... .
بالحروف : ثلاثة .....
يعد .

المحاسب / .....

على الحساب / نهائيا
غير الوارده بعقد الضروره اعتمدت من .....
مدير المصلحة .....
تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢٣

يعتمد ،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / أحمد عبد السلام عامر