الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (1)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم 400+303 الى الكم 800+303 بطول 0.4 كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة إيماك للمقاولات عن المدة من بداية العمل حتى 15/11/2023

العقد رقم : (705 / 2023 / 2024) بتاريخ : 14 / 11 / 2023

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة		جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه								قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .											*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد *لوحات المشروع متواجدة *التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة.
	لمسافة النقل حتى 500 متر .	٢٦,٠٠	م3	٢٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٣٥,٠٠		١٧٦٣٥,٠٠	جاري 1	٤٥٨٥١٠,٠٠		٤٥٨٥١٠	
2-4	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارنكة الميول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .												
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2	٨٨,٠٠	م3	١٨٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦٢٩,٠٠		٤٥٦٢٩,٠٠	جاري 1	٤٠١٥٣٥٢,٠٠		٤٠١٥٣٥٢,٠٠	
	علاوة 2.2 جنية لكل م3 نظرا لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ 2023/5/4	٢,٢٠	م3	١٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٨٥,٠٠		١٤٩٨٥,٠٠	جاري 1	٣٢٩٦٧,٠٠		٣٢٩٦٧,٠٠	
	علاوة لكل زيادة فى الاجهاد مقدارها 100 كجم/سم2 و ذلك للكميات المنفذة	٦,٠٠	م3	٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٣٢٣,٠٠		٦٦٣٢٣,٠٠	جاري 1	٣٩٧٩٣٨,٠٠		٣٩٧٩٣٨,٠٠	
	علاوة لكل زيادة فى الاجهاد مقدارها 100 كجم/سم2 و ذلك للكميات المنفذة بعد 2023/5/4	٧,٠٠	م3	٣٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٣٩٩,٠٠		٤٠٣٩٩,٠٠	جاري 1	٢٨٢٧٩٣,٠٠		٢٨٢٧٩٣,٠٠	
	الاجمالى											٥١٨٧٥٦٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											٥١٨٧٥٦٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											٥١٨٧٥٦٠,٠٠	
	ما سبق صرفه												
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)											٥١٨٧٥٦٠,٠٠	

* وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
* مهندسين المشروع ومدير المشروع متواجدين

مهندس الاشراف
م/ مصطفى محمد عبدالجميد

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدرى

عن الاستشارى (سيسترا)
م/
م/

عن الاستشارى أ.د حسن مهدى
مدير المشروع
م/ احمد عزب
م/ سعدالدين مهران
م/ ناجح

عن استشارى المساحة (KWZ) مهندس/ عبدالناصر
م/ محمد عبدالرحمن
م/

عن شركة إيماك للمقاولات
م/

وذلك في سنة 2023

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

المقاول تحريراً في / سنة 2023

يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة اللذات

تحريراً في / سنة 2023

سبق صرفها الى

المحاسب

على الحساب

مدير عام الشئون المالية والإدارية
محاسب/
كمال بشرى يتمان

يعتمد ,,,,

مهندس/ طارق النجار