مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
لتنفيذ المسافة من الكم 387+000 إلى الكم 388+000 بطول 1 كم اتجاه فوكة (قطاع برج العرب/العلمين)

تنفيذ : شركة التوكل للمقاولات العامة

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مستخلص ختامي

المقاول: شركة التوكل للمقاولات العامة رقم العقد (2023/2022/682) المؤرخ في 2022/11/7

من بداية العمل حتى: 2024 /5/27

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة		الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجزاؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		مـلاحـــظـات
		جنيه							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
3	أعمال الردم														- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الأسبوعية والشهرية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة جميع أخطارالمقاولين سارية حتى 7/9/2024 -وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى 7/9/2024 -تم توريد عدد (1) حاسب آلي بالطابعة - يراعى تطبيق نصوص العقد
1-3	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم للإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه للكم بالزيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية													
	السعر خلال شهر نوفمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	90.00		م3	21,533.60	20,670.00	863.60	21,533.60	1,938,024.00				1,938,024.00		
	علاوة مسافة نقل للتربة 120 كم = 1.5*118 = 177	177.00		م3	17,226.88	16,536.00	690.88	17,226.88	3,049,157.76				3,049,157.76		
	علاوة مسافة نقل للرمل 69 كم = 1.5*67 = 100.5	100.50		م3	4,306.72	4,134.00	172.72	4,306.72	432,825.36				432,825.36		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00		م3	21,533.60	20,670.00	863.60	21,533.60	279,936.80				279,936.80		
	إجمالي قيمة المستخلص												5,699,943.92		

خمسة ملايين وستمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وأربعون جنيهاً مصرياً وإثنان وتسعون قرشاً فقط لاغير

الشركة المنفذة : شركة التوكل للمقاولات العامة
مدير المشروع
م/محمد متولي

مهندس الاستشاري (المساحة)
م/حمد خليل

مهندس الإستشاري(د.عماد نبيل)
م/ مازن

مهندس الإستشاري العام(سيسترا)
م/ علاء عبداللطيف

مدير المشروع (الهيئة)
م/مارجريت مجدي زاخر

مدير عام مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

على الحساب نهائياً

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"