الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 509+580 الى الكم 510+000 بطول 0.42 كم اتجاة مطروح

تنفيذ : شركة كنوز سيناء للمقاولات العامه والتوريدات

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة كنوز سيناء للمقاولات العامه والتوريدات رقم العقد(2023/2022/1791)

من بداية العمل حتى: 2024-09-25

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراوه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
1-1	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتسابه علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568	85.00	متر مكعب	40,184.85	16,900	16,900-	0	0	0	0	0	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (2025-04-03) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2025-04-03) سيتم توريد عدد(25) كرتونة أوراق - A4
	علاوة مسافة النقل 287.5 كم	399.70	متر مكعب	40,184.85	16,900	16,900-	0	0	0	0	0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	40,184.85	16,900	16,900-	0	0	0	0	0	0	
1-1	**أعمال الردم** اعمال تحميل و توريد و نقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل حتي 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية											
	علاوة مسافة النقل 287.5 كم	428.25	متر مكعب	25,848.40	0	24,553.00	24,553.00	10,514,822.25	0	0	0	10,514,822.250	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	25,848.40	0	24,553.00	24,553.00	319,189.00	0	0	0	319,189.00	
	السعر فى مايو 2023 طبقا للمفاوضه	101.40	متر مكعب	25,848.40	0	24,553.00	24,553.00	2,489,674.20	0	0	0	2,489,674.20	
2	**طبقات الاساس**												
2-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة تتيح تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان											
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	161.00	متر مكعب	2,734.00	0	2,597.00	2,597.00	418,117.00	0	0	0	418,117.00	
	علاوة مسافة النقل 67.5 كم	61.75	متر مكعب	2,734.00	0	2,597.00	2,597.00	160,364.75	0	0	0	160,364.750	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	2,734.00	0	2,597.00	2,597.00	64,925.00	0	0	0	64,925.00	
	السعر فى مايو 2023 طبقا للمفاوضه	146.40	متر مكعب	2,734.00	0	2,597.00	2,597.00	380,200.80	0	0	0	380,200.80	

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم عبد الحناوي

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني [illegible]

مهندس الإشراف العام
م / أسامه جودة احمد

مدير المشروع الاستشارى
مكتب / خالد فريد
م / خالد [illegible]

استشارى (XYZ)
م / محمد نجيب خليل

مدير المشروع المقاول
م / أحمد عبدالمعطى حامد

شركة كنوز سيناء للمقاولات العامة والتوريدات KUNOZE ٢١٠١٨

مشروع القطار الكهربائي السريع - غرب الدلتا

مكتب الاستشاري الهندسي KK
مشروع القطار الكهربائي السريع
مدير المشروع (أ.د)
خالد فريد فوزي
الاتحاد الاوربي
القطاع الرابع

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 509+580 الى الكم 510+000 بطول 0.42 كم اتجاة مطروح

تنفيذ : شركة كنوز سيناء للمقاولات العامه والتوريدات

من بداية العمل حتى: 2024-09-25

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة كنوز سيناء للمقاولات العامه والتوريدات رقم العقد(2023/2022/1791)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن فرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	استقطاع او حجز فرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحـــظات
2-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5مم الي 40مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 100 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان												مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (2025-04-03) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2025-04-03) سيتم توريد عدد(25) كرتونة أوراق - A4
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	175.00	متر مكعب	1,992.40	0	1,880.00	1,880.00	0	329,000.00	0	0	329,000.00	
	علاوة مسافة النقل 217.5 كم	256.75	متر مكعب	1,992.40	0	1,880.00	1,880.00	0	482,690.00	0	0	482,690.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	1,992.40	0	1,880.00	1,880.00	0	47,000.00	0	0	47,000.00	
	السعر فى مايو 2023 طبقا للمفاوضه	151.30	متر مكعب	1,992.40	0	1,880.00	1,880.00	0	284,444.00	0	0	284,444.00	
3-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر+سيكا) علي أن يكون المن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2سم (طبقا لتعليمات الاستشاري)والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف يتم اضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر رأسي علي ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن 5 متر رأسي).												
	السعر فى مايو 2023 طبقا للمفاوضه	457.00	متر مسطح	3,945.30	0	3,550.00	3,550.00		1,622,350.00	0	0	1,622,350.00	
3-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لقدمات الحمايات و الميول الجانبيه تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيبر + سيكا) على ان يكون المن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفله والاملاح والمواد الغريبه مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشارى)والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل على ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن 250 كجم /سم2 وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئه العامه للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف يتم اضافة علاوه قدرها 6 جنيه بعد اول 10 متر رأسى على ان تضاف لكل مسطاح (لايقل عن 5 متر راسى)												
	السعر فى مايو 2023 طبقا للمفاوضه	2665.20	متر مكعب	42.10	0	35.00	35.00		93,282.00	0	0	93,282.00	
	إجمالي قيمة المستخلص											17,206,059.00	

فقط : سبعة عشر مليون ومائتان وستة الف وتسعه وخمسون جنيه لاغير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

مدير عام المشروعات
م / محمد عطي قناص

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم عبدالله الحناوي

مهندس الاستشاري العام
م / أسامة جودة احمود

مدير المشروع الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزي السيد

استشاري (KKZ)
م / محمد شهاب خليل

مدير المشروع المقاول
م / أحمد عبدالمعطى حامد