وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

اسم المشروع : تنفيذ اعمال نقل كابلات وأعمدة الانارة المتداخلة مع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
تنفيذ شركة / لوجيك ايجيبت (عمرو عبدالرازق إبراهيم طلبة)

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)

مستخلص رقم (٢) جاري

العقد رقم: (٦٧٢ /٢٠٢٣/٢٠٢٤) ، بتاريخ ٠٨/ ١١/ ٢٠٢٣ شاملة المدة من بدء الأعمال حتى ٢١ / ٠١ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	فئة بعد التخفيض (جنيه)	فئة بعد التخفيض (قرش)	الوحدة	كمية المقايسة	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	إجمالي كميات الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت خلال المدة (قرش)	قيمة الأعمال التي تمت خلال المدة (جنيه)	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (قرش)	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع أو حجز (قرش)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (قرش)	الباقي بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
١	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل ألومنيوم جهد متوسط ٣٠/١٨ ك.ف مسلح قطاع ٢٤٠٠٣ مم٢ والبند محمل عليه الحفر وغير شامل عدايات الطرق ويشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة(فقط الفان وثلاثمائة وخمسون مترا طوليا لا غير).	٣،٥٣٦		م.ط	٢٣٥٠	٢٣٠٠	٤٧	٢،٣٤٧	جاري	٠	١٦٦،١٩٢	٠	٨،٢٩٨،٩٩٢	٠	٠		٨،٢٩٨،٩٩٢	يتم تطبيق نصوص التعاقد ١- مدير المشروع متواجد و المهندسون متواجدون ٢- ~~المكتب متواجد~~ الاستشاري متواجد
٢	بالعدد توريد وتركيب علبة اتصال أرضي لكابل ألومنيوم جهد ٣٠/١٨ ك.ف أ مسلح معزول قطاع ٢٤٠٠٣ مم٢ والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة(فقط سبعة بالعدد لا غير).	٢٢،٠٠٠		بالعدد	٧	٧	٠	٧	جاري	٠	٠،٠٠٠	٠	١٥٤،٠٠٠	٠	٠		١٥٤،٠٠٠	
٣	بالعدد توريد وتركيب علبة اتصال نهاية داخلية لكابل ألومنيوم جهد ٣٠/١٨ ك.ف أ مسلح معزول قطاع ٢٤٠٠٣ مم٢ والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة(فقط اثنان بالعدد لا غير).	٩،٩٣٠		بالعدد	٢	٢	٠	٢	جاري	٠	٠،٠٠٠	٠	١٩،٨٦٠	٠	٠		١٩،٨٦٠	
٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل أرضي مسلح جهد منخفض ألومنيوم قطاع ٧٠+١٢٠٠٣ مم٢ PVC/XLPE والبند محمل عليه الحفر وغير شامل عدايات الطرق ويشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة(فقط ثمانمائة مترا طوليا لا غير).	١،١٤٥		م.ط	٨٠٠	٠	١٤٥	١٤٥	جاري		١٦٦،٠٢٥		١٦٦،٠٢٥				١٦٦،٠٢٥	
٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل أرضي مسلح جهد منخفض ألومنيوم قطاع ٢٥*٤ مم٢ PVC/XLPE والبند محمل عليه الحفر وغير شامل عدايات الطرق ويشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة(فقط ستة الاف وسبعمائة وخمسون مترا طوليا لاغير).	٤٥٠		م.ط	٦٧٥٠	٠	٩٧٠٠	٦٧٠٠	جاري	٠	٣،٠١٥،٠٠٠	٠	٣،٠١٥،٠٠٠	٠	٠		٣،٠١٥،٠٠٠	
٦	بالعدد توريد وتركيب قاعدة خرسانية لعامود مسلوب ارتفاع ١٠ متر بأبعاد ٠،٦٠*٠،٦٠*١،٢٠ سم٣ ومزودة بفتحات لدخول وخروج الكابلات والبند يشمل الجوايط والشبلونة المناسبة لأبعاد قاعدة العامود وكل ما يلزم نهو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة(فقط مائة وثلاثون بالعدد لا غير).	٢،٥٠٠		بالعدد	١٣٠	٤٥	٦٨	١١٣	جاري	٠	١٧٠،٠٠٠	٠	٢٨٢،٥٠٠	٠	٠		٢٨٢،٥٠٠	
٧	بالعدد توريد وتركيب عامود إنارة مسلوب من الحديد المجلفن ارتفاع ١٠ متر بذراع واحد بسمك لا يقل عن ٤ مم غير شامل القاعدة الخرسانية والبند يشمل كل ما يلزم نهو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة(فقط ثلاثون بالعدد لا غير).	١٨،٢٠٠		بالعدد	٣٠	٠	٢٤	٢٤	جاري	٠	٤٣٦،٨٠٠	٠	٤٣٦،٨٠٠	٠	٠		٤٣٦،٨٠٠	
٨	بالعدد توريد وتركيب كشاف إنارة ليد قدرة ١٥٠ وات وشدة إضاءة لا تقل عن ١٢٠ ليومن/وات والبند يشمل كابلات تغذية ٣*٣ مم٢ ووزنة التثبيت وكل ما يلزم نهو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة(فقط مائة وثلاثون بالعدد لا غير).	٧،٢١٥		بالعدد	١٣٠	٠	١١٣	١١٣	جاري	٠	٨١٥،٢٩٥	٠	٨١٥،٢٩٥	٠	٠		٨١٥،٢٩٥	
٩	بالعدد توريد وتركيب لوحة إنارة (ولاعة) مزودة بعدد ١ مفتاح رئيسي MCCB 80A وعدد ٢ مفتاح ثلاثي MCCB 40A ودائرة الفصل والتشغيل الأوتوماتيكي والخلية الضوئية على أن تكون اللوحة من الصاج مدهون الكتروستاتك بسمك لا يقل عن ٢ مم وIP ٦٥ والبند يشمل كل ما يلزم نهو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة(فقط اثنان بالعدد لا غير).	٦٤،٦٠٠		بالعدد	٢	٠	٢	٢	جاري	٠	١٢٩،٢٠٠	٠	١٢٩،٢٠٠	٠	٠		١٢٩،٢٠٠	
١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب عداية طريق خرسانة عبارة عن ماسورة ضغط ١٠ بار PVC قطر ٦ بوصة والسعر يشمل الحفر والردم والسعر غير شامل إعادة الأسفلت لأصله (إن وجد) والسعر يشمل كل ما يلزم نهو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة(فقط اربعمائة وعشرون مترا طوليا لا غير).	١،٣٠٠		م.ط	٤٢٠	٤٠٠	٢٠	٤٢٠	جاري	٠	٢٦،٠٠٠	٠	٥٤٦،٠٠٠	٠	٠		٥٤٦،٠٠٠	
١١	بالعدد فك ونقل وإعادة تركيب عامود انارة مسلوب مصنوع من الفايبر(فقط مائة بالعدد لا غير).	١،٠٠٠		بالعدد	١٠٠	٥٠	٣٩	٨٩	جاري	٠	٣٩،٠٠٠	٠	٨٩،٠٠٠	٠	٠		٨٩،٠٠٠	
١٢	بالمقطوعية رفع ونقل كشك بدون محول وعمل قاعدة خرسانية جديدة مسلحة وعمل نظام التأريض وصيانة الكشك ان وجد(فقط واحد بالمقطوعية لا غير) .	٣٠٠،٠٠٠		بالمقطوعية	١	١	٠	١	جاري	٠	٠،٠٠٠	٠	٣٠٠،٠٠٠	٠	٠		٣٠٠،٠٠٠	
	الإجمالي										٤،٩٦٣،٥١٢		١٤،٢٥٢،٦٧٢				١٤،٢٥٩،٦٧٢	

تحريراً في ٢١ / ٠١ / ٢٠٢٤

مدير مشروع الشركة	مدير مشروع الهيئة	مدير عام المشروعات	رئيس الإدارة المركزية
م/ محمد محمود محمد	م/ شريف حمدي	مهندس/ احمد عراقي	مهندس/ احمد الطحان

لوجيك للمقاولات والتوريدات LOGIC EGYPT