الهيئة العامة للطرق والكباري — الملك — وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة (منطقة غرب الدلتا)

مستخلص رقم (١) جاري

العقد رقم :٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٨٥

عن مشروع/ تنفيذ اعمال امتداد برابخ الحماية من السيول اسفل قطار سكة حديد (الفيلاري - مطروح)الديزل الملاصق لمسار القطار الكهربائي السريع "المرحلة الاولى" (عدد (٢) بربخ عند محطة ٤٣١+٦٤٠ & ١٣٤+٦٦٠)

تنفيذ/ شركة ايجي كونتراك " زكريا جابر قدس رشيد "

في المدة من بدء العمل حتى ٢٧ /٢ / ٢٠٢٤

EG CONTRACK
Contracting & Real estate Investment

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق انجازه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع/حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولى فك الفلنكات والخشب مكان البربخ مع اعادة التركيب بعد انتهاء الاعمال بما يضمن اعادة الشيء لاصله وطبقا لاصول الصناعة والفئة تشمل تخزين الفلنكات والخشب وتعليمات جهاز الاشراف والبند كامل مما جميعه	٧٢	١٢٤٥	م.ط	٠	٧٢	٧٢	جاري	٨٩٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٦٤٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة -المعدات متواجدة - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير المبدئي متواجد -
٣	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جسر سكة القطار الديزل بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى ١٥٠ كجم/م٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتدعيم حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه على ان يتم العمل بشكل متواصل مدة ٢٤ ساعة وتوفير ما يتطلبه ذلك من حفارات وادوات وفنيات وصناع وكل ما يلزم لانجاز العمل بالشكل المطلوب والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اى عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائده الى المقالب العمومية حتى مسافة ٨٠ كم وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية قاع الحفر للتأسيس وتوفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعى والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١,٦٠٠	٢٦٠	م٣	٠	٨٠٠	٨٠٠	جاري	٢٠٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٨٠٠٠	
٤	بالمتر المكعب أعمال فرد وتشغيل طبقة البازلت الموردة من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر لزوم أعمال طبقة الأساس أسفل الفلنكات السكة الحديد ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعه ومواصفات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف	١١٠	١١٠	م٣	٠	٢٤	٢٤	جاري	٢٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤٠	
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال أسفل المواسير من(من ١ ÷ من ٢) بنسبة ١:١ بنسبة إمتصاص لا تزيد عن ٢٠% ولا تحتوى على أى مواد ناعمة أو بودرة (مرة من مغسل ٢٠٠) وذلك بسمك ٣٥ سم مع الدمك جيدا لمنع الحفر قبل وضع الطبقة والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوى للطبقة طبقا للرسومات التنفيذية والفئة تشمل توفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعى وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة نقل حتى ١٥٠ كم	١٦٠	٥٩٤	م٣	٠	٧٠	٧٠	جاري	٤١٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٥٨٠	
٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات والتشغيل بإستخدام المعدات بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وسمك لايزيد عن ٢٥ سم حول وأعلى جسم البربخ لإستكمال المنسوب التصميمى لجسر مسار القطار الديزل عند أماكن تنفيذ برابخ الديزل (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصوليه للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى (كثافه جافه ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . -	٩٠٠	٥٣٩	م٣	٠	١٨٠	١٨٠	جاري	٩٧٠٢٠,٠٠	١,٠٠	٩٧٠١٩	
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/ سم٢ والفئة تشمل اعمال النجارة والفرمجة والمعالجة وعمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات	١٨٠	٢,٥٦٠	م٣	٠	١٥٠	١٥٠	جاري	٣٨٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٤٠٠٠	
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الباطات أعلى المواسير سابقة الصب إجهاد ٤٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى أسمنت لايزيد عن ٤٥٠ كجم /م٣ على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب مع الدمك الجيد وتوسية السطح العلوى للحصول على سطح أملس fairface وكذلك إستخدام إضافات خاصة corrsion inhibitor لزيادة durability إلى ١٢٠ سنه والسعر لايشمل حديد التسليح وعمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٧٠	٥,٠٥٥	م٣	٠	٢٥	٢٥	جاري	١٢٦٣٧٥,٠٠	١,٠٠	١٢٦٣٧٤	
١٠	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للبربخ والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والفراسى وسلك الربط والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والفئة تشمل عمل كافة مايلزم من عناصر سلامة الطريق والاشتراطات المرورية وتوفير إنارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الأمن الصناعى والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٣,٧٣	٤٤,٠٠٠	طن	٠	٤	٤	جاري	١٧٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٠٠٠	
١١	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب مواسير مسلحه سابقة الصب بدون اسطوانة داخلية من الصلب طبقا للمواصفات الامريكية ASTM C٧٦ رتبة (٥) لتتحمل حمل تصميمى قدره DL- ١٤٠N/M/MM على ان تكون المواسير من اجود الانواع عزل الوصلات بالخيش المقطرن على تكون المعمورة خاليه من الشروخ و الكسور و على ان يكون التصنيع داخل المصنع طبقا للمواصفات الفنيه و الرسومات التي توافق عليها الهيئه و تعليمات جهاز الإشراف والفئة تشملالوصلات المرنة و نقل المواسير الى موقع العمل وبالصورة التي تحفظ عليها دون حدوث اي اضرار مع استخدام الالات الميكانية من اونش وخلافه لاتمام عملية التحقيق و التركيب بالموقع وتوفير مكان مناسب لتخزين المواسير بالموقع وعمل الاختبارات اللازمه على المواسير وتوفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي و الفئه غير محمل عليها الردم حول وأعلى المواسير و العمل حسب المواصفات الفنيه و اصول الصناعه و تعليمات جهاز الإشراف .	١٨٠	٢١,١٥٠	م ط	٠	١٤٥	١٤٥	جاري	٣٠٦٦٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٦٦٧٥٠	
١٢	بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهو العمل كاملا والفيض هندسى وطبقا لأصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف .	٤٥٠	١٥٠	م٢	٠	٢٢٠	٢٢٠	جاري	٣٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٠٠	
	اجمالي الاعمال								٤٢٢٥٠٠٥,٠٠	٠	٤,٢٢٥,٠٠٣,٠٠	
	اجمالي ما سبق صرفه										٠	
	الاجمالي										٤,٢٢٥,٠٠٣,٠٠	

اربعة ملايين ومائتان وخمسة وعشرون الفا وثلاثة جنيها فقط لا غير

تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٤

قرش

يدفع الى المقاول مبلغ ....

ملاحظة" الفئات:.....

المحاسب/.....

على الحساب/نهائيا

غير الواردة بعك الشروط اعتمدت من/.....

مدير المحاسبة/ .....

تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٤

مدير المشروع
م/محمد حاتم عبد العليم
التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض
التوقيع/

عن الشركة المنفذة
مدير مشروع مقاول م/ عمر عفيفي
التوقيع/

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية
" منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

٤/٣/٢٠٢٤