الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب الدلتا لتنفيذ المسافة من الكم 383.5 الى الكم 384 بطول 0.5 كم أعمال تشكيل الجسور

تنفيذ : مكتب الرياض للمقاولات العمومية و التوريدات

كشف رقم جاري (2)

المقاول: الرياض للمقاولات العمومية و التوريدات رقم العقد(2024/2023/479) من بداية العمل حتى: 2024/03/20

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
1-1	**اعمال الحفر** بالمتر المكعب أعمال حفر بأستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة 95(% من الكثافة الجافة القصوى)ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم احتساب علاوه 1 جنية لكل 1 كم بالزياده .		م3											- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	26.50	م3	4,000.00	1,523.00	0.00	1,523.00	40,359.50	0	0	0	40,359.50	0	- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
3-1	**أعمال الردم** اعمال تحميل وتوريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. -مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة او النقصان. -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .													- مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد
	السعر خلال شهر فبراير طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	97.50	م3	791.00	750.00	0.00	750.00	73,125.00	0	0	0	73,125.00	0	- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	السعر خلال شهر مارس طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	100.70	م3	10,311.00	9,793.00	0.00	9,793.00	986,155.10	0	0	0	986,155.10	0	- وثيقة التأمين سارية حتي 5-11-2024
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	100.90	م3	1,483.00	1,408.00	0.00	1,408.00	142,067.20	0	0	0	142,067.20	0	-- يراعى تطبيق نصوص العقد
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	101.40	م3	1,200.00	712.00	0.00	712.00	72,196.80	0	0	0	72,196.80	0	الحاسب الالي متواجد
	علاوة مسافة نقل لمسافة التراب 107 كم = 105*1.5=157.50 جنية	157.50	م3	11,028.00	10130.40	0.00	10130.40	1,595,538.00	0	0	0	1,595,538.00	0	
	علاوة مسافة نقل الرمال 77 كم = 75*1.5=112.50 جنية	112.5	م3	2,757.00	2532.60	0.00	2,532.60	284,917.50	0	0	0	284,917.50	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13	م3	13,785.00	12,663.00	0.00	12,663.00	164,619.00	0	0	0	164,619.00	0	
4-1	**أعمال الاساس** بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتسباب علاوة 1.3 جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان													
	السعر خلال شهر إبريل طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	144.90	م3	3,215.00	3,054.00	0.00	3,054.00	442,524.60	0	0	0	442,524.60	0	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	146.40	م3	1,216.00	391.00	763.00	1,154.00	168,945.60	0	0	0	168,945.60	0	
	المادة المحجرية (PREPARED SUB-GRAE)	161.00	م3	4,431.00	3,445.00	763.00	4,208.00	677,488.00	0	0	0	677,488.00	0	
	علاوة مسافة النقل 95 كم = 1.3*75 = 97.50 جنية	97.50	م3	4,431.00	3445.00	763.00	4,208.00	410,280.00	0	0	0	410,280.00	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	25	م3	4,431.00	3,445.00	763.00	4,208.00	105,200.00	0	0	0	105,200.00	0	
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتسباب علاوة 1.3 جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية													
	السعر خلال شهر إبريل طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	149.70	م3	600.00	568.00	0.00	568.00	85,029.60	0	0	0	85,029.60	0	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	151.30	م3	2,610.00	1,917.00	556.00	2,473.00	374,164.90	0	0	0	374,164.90	0	
	المادة المحجرية (SUB-BALLAST)	175.00	م3	3,210.00	2,485.00	556.00	3,041.00	532,175.00	0	0	0	532,175.00	0	
	علاوة مسافة النقل 95 كم = 1.3*75 = 97.50 جنية	97.50	م3	3,210.00	2485.00	556.00	3,041.00	296,497.50		0	0	296,497.50		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	25	م3	3,210.00	2,485.00	556.00	3,041.00	76,025.00		0	0	76,025.00		
	إجمالي قيمة المستخلص							**6,527,308.30**						ستة مليون وخمسمائة و سبعة وعشرون الفا و ثلاثمائة وثمانية جنيها و ثلاثون قرشا فقط لا غير

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها الى المقاول على الحساب نهائيا
: تحريرا فى
..... بالفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الغاء ..... غير الوارد بعقد الشروط اعتمت من .....
مجريرا فى :

الاستشارى العام (مستشار)
م/علاء عبداللطيف
تمت المراجعة قانيا فقط

مدير المشروع (الهيئة)
م/ مارجريت مجدي زاخر

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمـــد حسني فيـــاض

الشركة المنفذة : مكتب الرياض للمقاولات العمومية و التوريدات
مدير المشروع
م/ محمد رفعت عبد العظيم

استشارى المساحة (مكتب XYZ)
م/ مجدى خليل

استشارى المشروع (مكتب SPECTRUM)
م/ عبدالعزيز مصطفى