الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن عملية : تنفيذ طرق الاقتراب (طريق الفيوم - محطة حدائق اكتوبر - الورش) للخط الاول للقطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - الطمين - مطروح) المسافة من الكم ٠+٢٦٠ الي الكم ٠+٥٤٠ بطول ٢٨٠ متر طريق Depot Road
(بالأمر المباشر)

مستخلص (٢) ختامى

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٨٦) بتاريخ : ١٩ / ٥ / ٢٠٢٤ إسم المقاول : شركة ابناء ياسين للمقاولات شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٨ / ٨ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الأن	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الأن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
1-1	بالمتر المكعب أعمال حفربإستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بألات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . و فى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية للكيلومتر زيادة											التقرير (المبدني-الاسبوعي - الشهري)متواجدة
	لمسافة النقل حتي ٥٠٠ متر	٢٣	٦٥٥٦,٠٠	م٣	٦٥٥٦,٠٠	٠,٠	٦٥٥٦,٠	ختامى	١٥٠٧٨٨,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٧٨٨,٠٠	المهندسون وفريق العمل متواجد
2-1	بالمتر المكعب أعمال حفربإستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . و فى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية للكيلومتر زيادة											البرنامج الزمنى متواجد
	لمسافة النقل حتي ٥٠٠ متر	٢٦	٩٢١١٥,٠	م٣	٩١١١٥,٠٠	١٠٠٠,٠	٩٢١١٥,٠	ختامى	٢٣٩٤٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٩٤٩٩٠,٠٠	وثيقة التامين متواجدة
3-1	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى)ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوه ١,٤ جنية لكل ١ كم زيادةوذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . -يتم زيادة مبلغ ٥ جنية فى حالة استخدام بلدوزر فى التحجير للأرض المتماسكة و ذلك طبقا لتحليل التربة . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .											بيان المعدات متواجد معمل الموقع متواجد
	لمسافة النقل حتى ٢ كم	٥٢,٥	٧٦٣٨,٠	م٣	٧٦٣٨,٠٠	٠,٠	٧٦٣٨,٠	ختامى	٤٠٠٩٩٥,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٩٩٥,٠٠	تامين وسلامة الموقع متواجد
	الإجمالى						٢٩٤٦٧٧٣,٠٠			٠,٠٠	٢٩٤٦٧٧٣,٠٠	لوحات المشروع متواجد
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٢٩٤٦٧٧٣,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجد
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	يتم مراجعة المحملات بمعرفة الادارة
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٢٩٤٦٧٧٣,٠٠	يتم مراعاه ما جاء بمحضرى الاستلام الابتدائى والتقييم الفنى
	ما سبق صرفه										٢٩٢٠٧٧٣,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢) ختامى										٢٦٠٠٠,٠٠	

تحريراً في ١٨ / ٨ سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة	استشاري المساحة	مهندس المكتب الفني (الاستشاري)	مدير المشروع (الاستشاري)	الاستشاري العام	الهيئة العامة للطرق والكبارى	مدير عام المشروعات	مدير عام الشئون المالية والادارية	معتمد ،،، رئيس الادارة المركزية
ابناء ياسين للمقاولات	مكتب XYZ	مكتب الترانس كونسلتنج	مكتب الترانس كونسلتنج	سيسترا للاستشارات الهندسية	م / اسلام محمد م/ اسماء على	م/ جهاد محمد	أ / مصطفى عبدالجواد	مهندس/ طارق يوسف الجزار