مشروع: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب – العلمين) من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) إستكمال أعمال الردم وأعمال طبقات الأساس المسافة من الكم 366+000 إلى الكم 371+000 بطول 5 كم اتجاة راس الحكمة.

تنفيذ : شركة مكة البركة للمقاولات

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (3)

المقاول: شركة مكة البركة للمقاولات رقم العقد (2023/2022/614)

عن المدة من بدء الأعمال حتى (2023/12/25)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق بيوافه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	ومدة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	ومدة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او جهز قرش	استقطاع او جهز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	اعمال الردم اعمال تحميل وتوريد تربة مطيقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة او النقصان. -مسافة واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .	85.00	م3	67,339.57	62,384	-62,384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
3-1	السعر خلال شهراكتوبر طبقا للمفاوضة 2022	89.80	م3	17,760.00	0.00	16,872	16,872	0.00	1,515,105.60	0.00	0.00	0.00	1,515,105.60	التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجدة
	السعر خلال شهر نوفمبر طبقا للمفاوضة 2022	90.00	م3	22,857.60	0.00	21,714	21,714	0.00	1,954,260.00	0.00	0.00	0.00	1,954,260.00	يراعى خصم التجارب المعملية
	السعر خلال شهر ديسمبر طبقا للمفاوضة 2022	91.70	م3	15,301.40	0.00	14,536	14,536	0.00	1,332,951.20	0.00	0.00	0.00	1,332,951.20	الحد الادنى من المعدات متواجد
	السعر خلال شهر يناير طبقا للمفاوضة 2023	93.40	م3	9,748.80	0.00	9,261	9,261	0.00	864,977.40	0.00	0.00	0.00	864,977.40	البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة 94 كم (92* 1.4 = 128.8)	128.80	م3	34,145.12	32,400	-32,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وثيقة التامين سارية حتى تاريخ 13-5-2025
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة 94 كم (92* 1.5 = 138)	138.00	م3	26,340.16	0.00	25,023	25,023.00	0.00	3,453,174.00	0.00	0.00	0.00	3,453,174.00	يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة 120 كم (118* 1.4 =165.2)	165.20	م3	19,726.53	17,507.20	-17,507.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة 120 كم (118* 1.5 = 177)	177.00	م3	26,194.08	0.00	24,884	24,884.00	0.00	4,404,468.00	0.00	0.00	0.00	4,404,468.00	
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة 76كم (74* 1.4 = 103.6)	103.60	م3	7,485.57	12,476.80	-12,476.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة 76كم (74* 1.5 = 111)	111.00	م3	13,133.56	0.00	12,476	12,476.00	0.00	1,384,836.00	0.00	0.00	0.00	1,384,836.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م3	67,339.57	62,384	-62,384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م3	65,667.80	0.00	62,383	62,383.00	0.00	810,979.00	0.00	0.00	0.00	810,979.00	
4-1	أعمال الاساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,3 جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	278.00	م3	10,198.26	9,688.00	-9,688.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	السعر خلال شهر ديسمبر طبقا للمفاوضة 2022	126.80	م3	1,811.920	0.00	1,721	1,721	0.00	218222.80	0.00	0.00	0.00	218222.80	
	السعر خلال شهر يناير طبقا للمفاوضة 2023	130.10	م3	5,348.20	0.00	5,080	5,080	0.00	660908.00	0.00	0.00	0.00	660908.00	
	السعر خلال شهر فبراير طبقا للمفاوضة 2023	136.80	م3	717.280089	0.00	391	391	0.00	53488.80	0.00	0.00	0.00	53488.80	
	المادة المحجرية (SUBGRADE) طبقا للمفاوضه	161.00	م3	7,877.400089	0.00	7,192	7,192	0.00	1157912.00	0.00	0.00	0.00	1157912.00	
	علاوة مسافة النقل 114 كم (94*1.2) =112.8	112.80	م3	10,198.26	9,688	-9,688	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل 114 كم (94*1.3) =122.2	122.20	م3	7,877.400089	0.00	7,192	7,192	0.00	878862.40	0.00	0.00	0.00	878862.40	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	25.00	م3	10,198.26	9,688	-9,688	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	25.00	م3	7,877.400089	0.00	7,192	7,192	0.00	179800.00	0.00	0.00	0.00	179800.00	
									إجمالي قيمة المستخلص				18,869,945.20	

ثمانية عشر مليون وثمنمائة وتسعة وستون الفا وتسعمائة وخمسة واربعون جنيها وعشرون قرشا فقط لا غير

الشركة المنفذة: شركة مكة البركة للمقاولات

مهندس الشركة: م/محمد ثابت

إستشارى المساحة (XYZ): م/ محمد خليل — م/ مازن خصاص

مدير مشروع (الاستشارى) مكتب م/ خالد عطية

إستشارى عام (SYSTRA): م/ علاء عبداللطيف — تمت المراجعة فنيا فقط

مدير مشروع (الهيئة): م/ مارجريت مجدى

مدير عام مشروعات (الهيئة): م/ محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....مبلغ صرفها إلى المقاول

تحريرا فى :

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....

تحريرا فى :

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "