مشروع: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (وصلة البضائع - قطاع غرب النيل - قطاع العلمين / فوكة)
لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠٠+٤٧٤ الى الكم ٦٠٠+٤٧٥ بطول ١ كم اتجاه النوبارية
قطاع (العلمين / فوكة)

تنفيذ : اس تي سي للتجارة والمقاولات

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف جاري رقم (١)

المقاول: اس تي سي للتجارة والمقاولات رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٨٨) المؤرخ في ٢٠٢٤/٤/٧

من بداية العمل حتى:١٣ /٥/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	اللغة		الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظات
		جنيه							فرش	جنيه	فرش	جنيه	فرش	جنيه	فرش	
٤	اعمال الأساس															- مكتب جهاز الاشراف متواجد
٤-١	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر لايشمل قيمة المادة المحجرية	١٤٦,٤	م٣	٨٠٣٧	٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠	٠	١,١١٢,٦٤٠	٠	٠	٠	١,١١٢,٦٤٠	٠	- العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	قيمة المادة المحجرية	١٦١		م٣	٨٠٣٧	٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠		١,٢٢٣,٦٠٠		٠		١,٢٢٣,٦٠٠		- التقارير متواجدة
	علاوة مسافة النقل ١٢٠ كم	١٣٠		م٣	٨٠٣٧	٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠	٠	٩٨٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٩٨٨,٠٠٠	٠	- يراعى خصم التجارب المعملية
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥		م٣	٨٠٣٧	٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠	٠	١٩٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٩٠,٠٠٠	٠	- الحد الادنى من المعدات متواجد
٤-٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و الفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر لايشمل قيمة المادة المحجرية	١٥١,٣	م٣	٣٣٣٧,٣٠	٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٠	٤٦٩,٠٣٠	٠	٠	٠	٤٦٩,٠٣٠	٠	- التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٥/١/١٢ -وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٥/١/١٢ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	قيمة المادة المحجرية	١٧٥		م٣	٣٣٣٧,٣٠	٠	٣١٠٠	٣١٠٠		٥٤٢,٥٠٠		٠		٥٤٢,٥٠٠		يراعى حكم عدم تواجد مدير المشروع لمدة ١٥ يوم
	علاوة مسافة النقل ٢٠٧ كم	٢٤٣,١		م٣	٣٣٣٧,٣٠	٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٠	٧٥٣,٦١٠	٠	٠	٠	٧٥٣,٦١٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥		م٣	٣٣٣٧,٣٠	٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٠	٧٧,٥٠٠	٠	٠	٠	٧٧,٥٠٠	٠	
								إجمالي قيمة المستخلص						٥,٣٥٦,٨٨٠		

خمس ملايين وثلاثمائة وستة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثمانون جنيها مصريا

الشركة المنفذة :اس تي سي للتجارة والمقاولات

مدير المشروع — م/محمود شاويش
مهندس الاستشاري (المساحة) — م/محمد خطاب
مهندس الاستشاري(د.سعد الجيوشي) — م/مصطفى نجم
مهندس الاستشاري العام(سيسترا)

مدير المشروع (الهيئة) — م/ابراهيم عبدالله الحناوي

مدير مشروعات عام الهيئة — م/محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سيق صرفها إلى المقاول ..... على الحساب نهائيا
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"