أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنه - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع قطاع (العلمين_فوكة) لمسافه من الكم ٤٤٣+٦٠٠ الى الكم ٤٤٤+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه فوكة

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري ٣

المقاول:شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات طبقا للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٥٧١) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٧

من بداية العمل حتى ٢٥ /١٢/ ٢٠٢٣

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٣	أعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير الميدانى متواجد - وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى ٢٠٢٤٠٠٨٠٠١ - وثيقه تأمين لخطار مقاولين سارسه حتى ٢٠٢٤٠٠٧٠٠٧ - السيارة ملاكي غير متواجده. - يراعى تطبيق نصوص العقد
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٤جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشويات وتخاريط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٨٥,٠٠	م٣	٣١٥٧٩,٩٤	٣,٥٠٠	٣٦٠٠,٠٠	٧١٠٠,٠٠	٠	٦٠٣٥٠٠,٠٠	٠	٠	٦٠٣٥٠٠,٠٠		
	علاوه مسافه النقل ١٧٥ كم	٢٤٢,٠٠	م٣	٣١٥٧٩,٩٤	٣,٥٠٠	٣٦٠٠,٠٠	٧١٠٠,٠٠	١٧١٨٢٠٠,٠٠	٠	٠	٠	١٧١٨٢٠٠,٠٠		
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	١٣,٠٠	م٣	٣١٥٧٩,٩٤	٣,٥٠٠	٣٦٠٠,٠٠	٧١٠٠,٠٠	٩٢٣٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٩٢٣٠٠,٠٠		
٥	البلاطات الخرسانية													
١-٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي+ فيبر علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٣٥٥,٠٠	م٢	١٠,٠٠٠,٠٠	٧,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٨٠٠,٠٠	٠	٢,٧٦٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٢,٧٦٩,٠٠٠		
٢-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢٢٠٠,٠٠	م٢	٣٢٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	٠	٥٧٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٥٧٢,٠٠٠		
	إجمالي قيمة المستخلص											٥,٧٥٥,٠٠٠		
	خمسة مليون و سبعة مائة وخمسة وخمسون الف جنيه فقط لاغير													

مدير المشروع (شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات) — م/ محمد النجار

استشاري المصاحبه — م/ محمد خليل

مدير المشروع (الاستشاري د سعد الجوشي) — م/ مصطفى نجم

استشاري العام سيستررا

مدير المشروع (الهيئة) — مهندس/ابراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات — مهندس / محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في :

بدفع للمقاول مبلغ .....

يعتمد ،،،

على الحساب نهائياً

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـــى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"