الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٤٥٤+٦٠٠ الى الكم ٤٥٥+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاة برج العرب .

تنفيذ : مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة

كشف رقم جاري (٢)

المقاول: مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة — **رقم العقد(١٥٢١/٢٠٢٢/٢٠٢٣)** **مؤرخ في ٢٠٢٣/٠٣/٠٢** — **من بداية العمل حتى: ١٧ /٠١/ ٢٠٢٤**

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١-٣	**أعمال الردم** أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢,٠٠ متر) وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنية للكم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل التشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٨٥,٠٠	متر مكعب	١٤,٨٥٩,٢٣	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - لا يوجد سيارة ملاكي اعلي من ١٦٠٠ سي سي بالهيئة العامة للطرق والكباري - وثيقة تأمين حوادث ساريه حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٠١ - وثيقة تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٠١ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل ٢٠٦ كم	٢٨٥,٦٠	متر مكعب	١٤,٨٥٩,٢٣	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	١٤,٨٥٩,٢٣	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	أعمال الردم أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢,٠٠ متر) وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنية للكم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠٠,٧٠	متر مكعب	١٣,٥٨١,١٢٩	٠	١٢,٩٠٠	١٢,٩٠٠	٠	١,٢٩٩,٠٣٠	٠	٠	٠	١,٢٩٩,٠٣٠	
	علاوة مسافة النقل ٢٠٦ كم	٣٠٦,٠٠	متر مكعب	١٣,٥٨١,١٢٩	٠	١٢,٩٠٠	١٢,٩٠٠	٠	٣,٩٤٧,٤٠٠	٠	٠	٠	٣,٩٤٧,٤٠٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	١٣,٥٨١,١٢٩	٠	١٢,٩٠٠	١٢,٩٠٠	٠	١٦٧,٧٠٠	٠	٠	٠	١٦٧,٧٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												٥,٤١٤,١٣٠	

فقط :خمسة ملايين و أربعمائة و أربعه عشر ألفاً و مائة و ثلاثون جنيهاً

الشركة المنفذة :مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة

مدير المشروع (مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة) م/ محمود دسوقي

استشاري المساحة (XYZ) م/ محمد خليل

مدير المشروع (الاستشارى د/ سعد الجيوشي) م / مصطفى نجم

الاستشارى العام م/

مدير المشروع (الهيئة) م/ابراهيم

مدير عام المشروعات (الهيئة) م/محمد حسني فياض

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .... تستحق صرفها إلى المقاول
تحريراً في :
.... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : اتفقت .... عن الإدارة بسداد الشروط اعتمدت من ....
تحريراً في :

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "