وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الأدارية – العلمين – مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 400+600 الي الكم 406+600 كم بطول 6 كيلومتر اتجاه راس الحكمة.
(قطاع العلمين - فوكة)
تنفيذ: شركة الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية

كشف رقم ختامي (3)

المقاول: شركة الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية رقم العقد(2023/2022/277) المؤرخ في 2022/8/23

من بداية العمل حتى: 30 /12 / 2024

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		مـلاحـــظات
		جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
3	اعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجدة -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - ممنول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجد - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد -وثيقة تأمين المسئولية المدنية العامة سارية حتى 2025/7/1 -وثيقة التأمين للحوادث الشخصية سارية حتى 2025/5/7 -وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين سارية حتى 2025/7/1 - يراعى تطبيق نصوص العقد
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 - متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف(نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والروسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتي 2 كيلو متر ويتم إحتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة . السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .	87.60	م3	19,888.346	19,100	788.346	19,888.346	0	1,742,219	0	0	0	1,742,219		
	علاوة مسافة النقل 126 كم	186.00	م3	19,888.346	19,100	788.346	19,888.346	0	3,699,232	0	0	0	3,699,232		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	19,888.346	19,100	788.346	19,888.346	0	258,548	0	0	0	258,548		
	إجمالي قيمة المستخلص												5,700,000		

خمسة ملايين وسبعمائة ألف جنيها فقط لا غير

الشركة المنفذة :شركة الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية

مهندس الشركة
م/ محمد شهاب خليل

مهندس استشارى المساحة
م/ محمد حامد

مهندس استشارى (مكتب د/ سعد الجيوشى)
م/ مصطفى محمود نجم

الاستشارى العام (سيسترا)
م/

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس/ابراهيم عبده الحناوي

(الهيئه)مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسني فياض

أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها الى المقاول

تحريراً في:

يدفع للمقاول مبلغ:.....

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

يعتمد ,,,
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد مهندس /
هانى محمد محمود طه