المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
إدارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الإدارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 600+400 الى الكم 600+406 بطول 6 كم اتجاه استكمال الأسكندرية

مستخلص ختامي 4

المقاول: شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية رقم العقد (2023/2022/1595) المؤرخ في 2023/3/12

من بداية العمل حتى: 2024/12/22

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
4	طبقات الاساس													
4-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لاتقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	143.30	متر مكعب	14,735.467	13,900	835.467	14,735.467	0	2,111,592	0	0	0	2,111,592	0	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	قيمة المادة المحجرية	161.00	متر مكعب	14,735.467	13,900	835.467	14,735.467	0	2,372,410	0	0	0	2,372,410	0	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدو
	علاوة مسافة النقل 120 كم	130.00	متر مكعب	14,735.467	13,900	835.467	14,735.467	0	1,915,611				1,915,611		- التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجد
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	14,735.467	13,900	835.467	14,735.467	0	368,387	0	0	0	368,387	0	- يراعى خصم التجارب المعملية
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 7% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	148.10	متر مكعب	9,897.510	9,400	497.510	9,897.510	0	1,465,821	0	0	0	1,465,821	0	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدو - التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجد - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تأمين الحوادث الشخصية جماعي سارية حتي 28-4-2025 - وثيقة تأمين جميع اخطار مقاولين سارية حتي 13-3-2025 -وثيقة تأمين المسولية المدنية العامة سارية حتى 13-3-2025 -تم توريد 10 كرتونة ورق للهيئه العامه للطرق والكباري - يراعي تطبيق نصوص العقد
	قيمة المادة المحجرية	175.00	متر مكعب	9,897.51	9,400	497.510	9,897.510	0	1,732,064	0	0	0	1,732,064	0	
	علاوة مسافة النقل 120 كم	130.00	متر مكعب	9,897.51	9,400	497.510	9,897.510	0	1,286,676				1,286,676		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	9,897.51	9,400	497.510	9,897.510	0	247,438	0	0	0	247,438	0	
	إجمالي قيمة المستخلص								11,500,000					

أحد عشر مليوناً وخمسمائة الفاً جنيها فقط لا غير

يتبع ...

على الحساب نهائيا

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....مبلغ صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
..... بدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م / محمد حسني فياض

مدير مشروع (الهيئة)
م / ابراهيم عبدالله الصناوي

الإستشارى العام (سيسترا)
م/

مدير مشروع (استشارى د / سعد الجيوشى)
م/مصطفى محمود نجم

استشارى الصيانة
م/محمد وهاب كامل

مدير المشروع
م/هشام محمد حامد

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

SGAC الاستشارات الهندسية
د. سعد محمد الجيوشي
مشروع القطار الكهربائي السريع

مشروع القطار الكهربائي السريع - غرب النيل

ALFATH REAL ESTATE AND ROAD DEVELOPMENT