أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (برج العرب - العلمين) الاتجاه جنوب منطقة الحمام المسافه من الكم ٢٠٠+٣٥٢ الى الكم ٧٠٠+٣٥٢ بطول ٠,٥٠ كم (بالامر المباشر)

تنفيذ : مكتب E.M.G للتوريدات العامة والمقاولات

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف جارى رقم (٢)

المقاول:.. مكتب E.M.G للتوريدات العامة والمقاولات طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٩٩) بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٥

من بداية العمل حتى ٢٧ /٠١/ ٢٠٢٥

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٥	طبقات الاساس													
	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة تتبع تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة الغار من مثقل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و لا تزيد نسبة الفقاد بجهاز لوس الجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٫٥% و لا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للمواصفات للوصول الى قصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان												
	الاعمال المنفذة ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	١٥١,٠٠	م٣	١١٦٠	١١٠٠	١١٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	
	الاعمال المنفذة ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢	١٥٣,٥٠	م٣	٢٨٩٠	١٣٠٠	١٣٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	
١-٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة تتبع تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة الغار من مثقل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفقاد بجهاز لوس الجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٫٥ % و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للمواصفات للوصول الى قصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	١٤٦,٤٠	م٣	٤٠٥٠	٠	٣,٤٥٠	٠	٥,٠٥٠٨٠	٠	٠	٠	٥,٠٥٠٨٠	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	١٦١	م٣	٤٠٥٠	٢,٤٠٠	١,٠٥٠	٣,٤٥٠	٥٥٥٤٥٠				٥٥٥٤٥٠		
	علاوة مسافة النقل ١٠٤,٩ كم = (٢٠٠-١٠٤,٩)= ٨٤,٩ كم	١١٠,٣٧	م٣	٤٠٥٠	٢,٤٠٠	١,٠٥٠	٣,٤٥٠	٣٨٠٧٧٧	٠	٠	٠	٣٨٠٧٧٧	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	م٣	٤٠٥٠	٢,٤٠٠	١,٠٥٠	٣,٤٥٠	٨٦٢٥٠	٠	٠	٠	٨٦٢٥٠	٠	
٢-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة تتبع تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٢١,٥ مم الى ٤٠ مم والا يزيد نسبة الغار من مثقل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفقاد بجهاز لوس الجلوس عن ٢٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٫٥ % ويتم فردها على طبقتين بأستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمواصفات للوصول الى قصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان												
	الاعمال المنفذة ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢	١٥٦,٥٠	م٣	٣٠٥٠	١٧٠٠	١٧٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	
	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة تتبع تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٢١,٥ مم الى ٤٠ مم والا يزيد نسبة الغار من مثقل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفقاد بجهاز لوس الجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٫٥ % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمواصفات للوصول الى قصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	١٥١,٣٠	م٣	٣٠٥٠	٠	٢٤٥٠	٠	٣٧٠٦٨٥	٠	٠	٠	٣٧٠٦٨٥	٠	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	١٧٥	م٣	٣٠٥٠	١٧٠٠	٧٥٠	٢٤٥٠	٤٢٨٧٥٠				٤٢٨٧٥٠		
	علاوة مسافة النقل ١٠٤,٩ كم = (٢٠٠-١٠٤,٩)= ٨٤,٩ كم	١١٠,٣٧	م٣	٣٠٥٠	١٧٠٠	٧٥٠	٢٤٥٠	٢٧٠٤٠٧	٠	٠	٠	٢٧٠٤٠٧	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	م٣	٣٠٥٠	١٧٠٠	٧٥٠	٢٤٥٠	٦١٢٥٠	٠	٠	٠	٦١٢٥٠	٠	
١١	أعمال التربة المسلحة													
٢-١١	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوتكستايل مستورد التداخل لا يقل عن ١٠% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى.													
	ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم/م٢	٤٢	م٢	١٣٠٠٠	٩٦٨٠	٨٤٥	١,٠٥٢٥	٤٤٢٠٥٠	٠	٠	٠	٤٤٢٠٥٠	٠	
٣-١١	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوجريد مستورد التداخل لا يقل عن ١٠% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى.													
	ذات قوة شد ٣٠ ك . نيوتن فى الاتجاهين Biaxial	١٠٥	م٢	٨٥٠٠	٤٨٨٠	٢١٣٥	٧٠١٥	٧٣٦٥٧٥	٠	٠	٠	٧٣٦٥٧٥	٠	
	الشركة المنفذة : مكتب (E.M.G)للتوريدات العامة والمقاولات								٠			١٣,٠٩٢,٨٤٧		

فقط ثلاثة عشر مليوناً واثنان وتسعون ألفاً وثمانمائه وسبعة وأربعون جنيهاً مصرياً لا غير

مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام المشروعات(الهيئة)	الاستشارى العام سيسترا	مدير المشروع (الاستشارى د/خالد قنديل)	استشارى المساحة (XYZ)	مدير المشروع : مكتب(E.M.G)للتوريدات العامة والمقاولات
م / مارجريت مجدي	مهندس/محمد حسنى فياض	تمت المراجعة الفنية	م/السيد سيف الدين	م/محمد خليل	م/ على محمد فضل الله

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا

: تحريرا في ..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من.....

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (بدع العرب - العلمين) الاتجاه جنوب مدينة الحمام المسافه من الكم ٢٠٠+٣٥٢ الى الكم ٧٠٠+٣٥٢ بطول ٠,٥٠ كم (بالامر المباشر)

تنفيذ : مكتب E.M.G للتوريدات العامة والمقاولات

الهيئة العامة للطرق والكباري (GARE)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف جارى رقم (٣)

المقاول:: مكتب E.M.G للتوريدات العامة والمقاولات طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٩٩) بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٥

من بداية العمل حتى ٢٧/ ٠١/ ٢٠٢٥

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		استطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	أعمال الحفر													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد -- التقرير الميداني متواجد - وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى ١٦-٤-٢٠٢٥ - وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى ١٦-٤-٢٠٢٥ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البلد تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١,١ جنيه للكيلومتر زيادة													
	الاعمال المنفذة ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	٢٨,٢٠	م٣	٢٦٠٠٠	٢٤١٠٠	٢٤١٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	
	الاعمال المنفذة ابتداء من ٢٢-٣-٢٠٢٤	٢٩,٣٢	م٣	٥٠٠٠	٧٢٥	٧٢٥-	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	
١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البلد تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١,١ جنيه للكيلومتر زيادة	٢٦,٥٠	م٣	٣٥,٠٠٠	٠	٣١,٣٧٥	٣١,٣٧٥	٠	٨٣١٤٣٨	٠	٠	٠	٨٣١٤٣٨	٠	
٣-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة (الاراضى الزراعية) او الاماكن ذات منسوب مياة مرتفع (طبقا لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البلد تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق والفئة تشمل عمل تشوينات وذلك باستخدام الاراضى الزراعية المجاورة لنقل ناتج الحفر على مراحل باستخدام وسيلة النقل المناسبة لطبيق اماكن المرور وذلك طبقا لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة ١,١ جلية لكل ١ كم بالزيادة	٤٣,٧٠	م٣	٥٠٠٠	٤,٠٤٠	٦٢٠	٤,٦٦٠	٠	٢٠٣٦٤٢	٠	٠	٠	٢٠٣٦٤٢	٠	
٣	أعمال الردم													
	بالمتر المكعب اعمال تحميل و توريد ونقل تربة مطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٠جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية													
	الاعمال المنفذة ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	١٠٥,٥٠	م٣	٤٥١٠	٤٢٠٠	٤٢٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	
	الاعمال المنفذة ابتداء من ٢٢-٣-٢٠٢٤	١٠٨,٠٠	م٣	٢٥٠٠	١٦٠	١٦٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	
١-٣	بالمتر المكعب اعمال تحميل و توريد ونقل تربة مطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١,٤٠٠	م٣	٧٠٠٠	٠	٥٦٦٠	٥٦٦٠	٠	٥٧٣٩٢٤	٠	٠	٠	٥٧٣٩٢٤	٠	
	علاوة مسافة نقل للتربة بنسبة ٨٠% مسافة نقل ١١٢,٤ كم =(١١٢,٤-٢)= ١١٠,٤ كم	١٦٥,٦٠	م٣	٥٦٠٠	٣٤٨٨	١٠٤٠	٤٥٢٨	٠	٧٤٩٨٣٧	٠	٠	٠	٧٤٩٨٣٧	٠	
	علاوة مسافة نقل للرمل بنسبة ٢٠% مسافة نقل ٩٨,٤ كم =(٩٨,٤-٢)= ٩٦,٤ كم	١٤٤,٦٠	م٣	١٤٠٠	٨٧٢	٢٦٠	١١٣٢	٠	١٦٣٦٨٧	٠	٠	٠	١٦٣٦٨٧	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	٧٠٠٠	٤٣٦٠	١٣٠٠	٥٦٦٠	٠	٧٣٥٨٠	٠	٠	٠	٧٣٥٨٠	٠	
٤-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فتر من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم حبيبى مابين ٢٠ مم الى ٧٥ مم والا يزيد نسبة العار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهى احجار مقاس س١ :س٢ :س٤ او س٦ بنسبة ١:١:١ والا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة النقل ٢٠ كم . -الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية. - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	٣٤٧,٢٠	م٣	١٥٠٥٠	١٠,٣٠٠	٣,٥٠٠	١٣,٨٠٠	٠	٤٧٩١٣٦٠	٠	٠	٠	٤٧٩١٣٦٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ١٠٤,٩ كم = (١٠٤,٩-٢)= ٨٤,٩ كم	١١٠,٣٧	م٣	١٥٠٥٠	١٠,٣٠٠	٣,٥٠٠	١٣,٨٠٠	٠	١٥٢٣١٠٦	٠	٠	٠	١٥٢٣١٠٦	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	م٣	١٥٠٥٠	١٠,٣٠٠	٣,٥٠٠	١٣,٨٠٠	٠	٣٤٥٠٠٠	٠	٠	٠	٣٤٥٠٠٠	٠	

مدير المشروع مكتب (E.M.G) للتوريدات العامة والمقاولات م/ على محمد فضل الله	استشارى المساحة (XYZ) م/محمد خليل	مدير المشروع (الاستشارى د/خالد قنديل) م/السيد سيف الدين	الاستشارى العام سيسترا تمت المراجعة الفنية	مدير المشروع (الهيئة) م / مارجريت مجدي	مدير عام المشروعات(الهيئة) مهندس/محمد حسنى فياض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....مبقى صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا
بدفع للمقاول مبلغ .....
: تحريراً في
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من.....