عملية: اعمال الهدم والإزالة والنقل المتبقية لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع غزة - مشروع ج)
في المسافة من الكم 400+541 إلى الكم 530+541 بطول 0.13 كم
(المنطقة الخامسة - غرب المدينة)

تنفيذ: منصور علي حسن منصور

كشف حادي رقم (2)

المقاول: شركة منصور علي حسن منصور رقم العقد (2024/2023/609)

من بداية العمل حتى: 2024-02-13

| رقم البند | البيان | الوحدة | الكمية السابقة | مقدار العمل المنفذ | مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | | |

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (قطاع فوكة - مطروح)
في المسافة من الكم 541+400 الى الكم 541+530 بطول 0.13 كم
(المنطقة الخمسة - غرب الدلتا)

تنفيذ :منصور علي حسن منصور

كشف جاري رقم (2)

المقاول: شركة منصور علي حسن منصور رقم العقد(2024/2023/609)

من بداية العمل حتى: 2024-02-13

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن جنيه	فرش	استقطاع او حجز جنيه	فرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	فرش	ملاحظات
4-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % و الا تزيد نسبة نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 %والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 120ميجابسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الالات التسوية الحديثة علي الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل 20 كم و يتم احتساب علاوة 1.2 جنية لكل 1 كم بالزيادة . - السعر يشمل قيمة المواد المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 الى الكم 568 .	298.00	متر مكعب	1,575.60	1,400.00	1,400.00-	0.00	0	0	0	0	0	0	
	علاوة مسافة النقل 226 كم	247.20	متر مكعب	1,575.60	1,400.00	1,400.00-	0.00	0	0	0	0	0	0.0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	1,575.60	1,400.00	1,400.00-	0.00	0	0	0	0	0	0.0	
4-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % و الا تزيد نسبة نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 %والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 120ميجابسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الالات التسوية الحديثة علي الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل 20 كم و يتم احتساب علاوة 1.3 جنية لكل 1 كم بالزيادة .	151.30	متر مكعب	245.72	0.00	233.00	233.00	35252.9	0	0	0	35252.9	0	0	0	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	175.00	متر مكعب	245.72	0.00	233.00	233.00	40,775	0	0	0	40,775.0	0	
	علاوة مسافة النقل 226 كم	267.80	متر مكعب	245.72	0.00	233.00	233.00	62,397	0	0	0	62,397.4	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	245.72	0.00	233.00	233.00	5,825	0	0	0	5,825.0	0	
	إجمالي قيمة المستخلص											18,001,457		

فقط : ثمانية عشر مليونا والف وأربعمائة وسبعة وخمسون جنيهاً لا غير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الشناوي

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

تم الاعتماد فنياً IR فقط
مهندس الإستشاري العام
(سيسترا)
م / محمد السيد
19 2 2024

مدير المشروع الإستشاري
مكتب د / خالد فؤاد
م / خالد فوزي

إستشاري (XYZ)
م / محمد خليل

مدير المشروع المقاول
م / محمد سندي

منصور علي حسن منصور