الهيئة العامة للطرق والكبارى (GARB) - وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجمل الترابي بقطاع غرب النيل بمشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة- العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
في المسافة من الكم 311.000 إلى الكم 316.900 بطول 5.9 كم
(الاتجاهين) بالامر المباشر .

تنفيذ : شركة الاسكندرية للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق (السيد جمعة) ش.م.م

مستخلص جارى رقم (7)

المقاول: شركة الاسكندرية للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق (السيد جمعة) ش.م.م . رقم العقد(2023/2022/185)

عن المدة من بدء الاعمال حتى (2024/2/13)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
	أعمال الحفر بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة 1.1 جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر .	20.00	م3	651245.00	136063.00	136063.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	. مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده
1-1	السعر خلال شهر اغسطس طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	21.00	م3	47620.00	0.00	47620.00	47620.00	1000020.00	0.00	0.00	0.00	1000020.00	0.00	-لوحات المشروع متواجدة
	السعر خلال شهر سبتمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	21.40	م3	21700.00	0.00	21700.00	21700.00	464380.00	0.00	0.00	0.00	464380.00	0.00	- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
	السعر خلال شهر اكتوبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2024-12-18	21.90	م3	23456.00	0.00	23456.00	23456.00	513686.40	0.00	0.00	0.00	513686.40	0.00	- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	السعر خلال شهر نوفمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	22.00	م3	34997.00	0.00	34997.00	34997.00	769934.00	0.00	0.00	0.00	769934.00	0.00	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	26.50	م3	523472.00	0.00	8726.00	8726.00	231239.00	0.00	0.00	0.00	231239.00	0.00	- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية
	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة (الأراضي الزراعية) أو الأماكن ذات منسوب مياه مرتفع (طبقاً لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلي أقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) محمل علي البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 م من محور الطريق والفئة وتشمل عمل تشوينات وذلك بإستخدام الأراضي الزراعية المجاورة لنقل ناتج الحفر علي مراحل بإستخدام وسيلة النقل المناسبة لضيق أماكن المرور وذلك طبقاً لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة 1.1 جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر .	33.00	م3	200000.00	161018.00	161018.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - السيارة متواجدة - وثيقة التامين الشخصية سارية حتي 09/08/2024 وثيقة تامين المقاولين سارية حتي 09/08/2024 - يراعى تطبيق نصوص العقد
1-4	السعر خلال شهر اغسطس طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	34.70	م3	9006.00	0.00	9006.00	9006.00	312508.20	0.00	0.00	0.00	312508.20	0.00	
	السعر خلال شهر سبتمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	35.40	م3	56018.00	0.00	56018.00	56018.00	1983037.20	0.00	0.00	0.00	1983037.20	0.00	
	السعر خلال شهر اكتوبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	36.10	م3	20941.00	0.00	20941.00	20941.00	755970.10	0.00	0.00	0.00	755970.10	0.00	
	السعر خلال شهر نوفمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	36.30	م3	41674.00	0.00	41674.00	41674.00	1512766.20	0.00	0.00	0.00	1512766.20	0.00	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	43.70	م3	72361.00	0.00	33874.00	33874.00	1480293.80	0.00	0.00	0.00	1480293.80	0.00	
	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم حبيبي ما بين 20مم الي 75 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن1 :سن2 :سن4 او سن6 بنسبة 1:1:1 والايقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 45% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة المعتمازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - لمسافة نقل 20 كم . - الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية. - يتم احتساب 1.3 جنية لكل 1 كم بالزيادة او النقصان .	310.00	م3	170000.00	145470.00	145470.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-1	السعر خلال شهر اغسطس طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	311.20	م3	18166.00	0.00	18166.00	18166.00	5653259.20	0.00	0.00	0.00	5653259.20	0.00	
	السعر خلال شهر سبتمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	313.20	م3	15785.00	0.00	15785.00	15785.00	4943862.00	0.00	0.00	0.00	4943862.00	0.00	
	السعر خلال شهر اكتوبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	315.50	م3	15028.00	0.00	15028.00	15028.00	4741334.00	0.00	0.00	0.00	4741334.00	0.00	
	السعر خلال شهر نوفمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	315.90	م3	15028.00	0.00	15028.00	15028.00	4747345.20	0.00	0.00	0.00	4747345.20	0.00	
	السعر خلال شهر مارس طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	344.50	م3	41669.00	0.00	41669.00	41669.00	14354970.50	0.00	0.00	0.00	14354970.50	0.00	
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	345.80	م3	15603.00	0.00	15603.00	15603.00	5395517.40	0.00	0.00	0.00	5395517.40	0.00	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	347.20	م3	48721.00	0.00	24766.00	24766.00	8598755.20	0.00	0.00	0.00	8598755.20	0.00	
	علاوة مسافة النقل (150 كم) =130*1.2	156.00	م3	121190.00	121190.00	121190.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل (150 كم) =130*1.3	169.00	م3	121190.00	0.00	121190.00	121190.00	20481110.00	0.00	0.00	0.00	20481110.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل (140 كم) =120*1.2	144.00	م3	48810.00	24280.00	24280.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل (140 كم) =120*1.3	156.00	م3	48810.00	0.00	24855.00	24855.00	3877380.00	0.00	0.00	0.00	3877380.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	25.00	م3	170000.00	145470.00	575.00	146045.00	3651125.00	0.00	0.00	0.00	3651125.00	0.00	
3-2	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياة الأصولية للوصول اللى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعلميات المهندس الشرف . - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. -مسافة النقل حتى 2كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه للكم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليطواختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2كم. - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية.	99.00	م3	370000.00	140633.00	140633.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	السعر خلال شهر اغسطس طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	101.90	م3	13800.00	0.00	13800.00	13800.00	1406220.00	0.00	0.00	0.00	1406220.00	0.00	
	السعر خلال شهر سبتمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	103.10	م3	5520.00	0.00	5520.00	5520.00	569112.00	0.00	0.00	0.00	569112.00	0.00	
	السعر خلال شهر اكتوبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	104.60	م3	2750.00	0.00	2750.00	2750.00	287650.00	0.00	0.00	0.00	287650.00	0.00	
	السعر خلال شهر نوفمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	104.60	م3	2746.00	0.00	2746.00	2746.00	287231.60	0.00	0.00	0.00	287231.60	0.00	
	السعر خلال شهر مارس طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	116.90	م3	562.00	0.00	562.00	562.00	65697.80	0.00	0.00	0.00	65697.80	0.00	
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	117.10	م3	2245.00	0.00	2245.00	2245.00	262889.50	0.00	0.00	0.00	262889.50	0.00	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	117.50	م3	342377.00	0.00	134398.00	134398.00	15791765.00	0.00	0.00	0.00	15791765.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل 137 كم	189.00	م3	4800.00	4800.00	0.00	4800.00	907200.00	0.00	0.00	0.00	907200.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل 126 كم	173.60	م3	353311.00	123944.00	21388.00	145332.00	25229635.20	0.00	0.00	0.00	25229635.20	0.00	
	علاوة مسافة النقل 95 كم	130.20	م3	11889.00	11889.00	0.00	11889.00	1547947.80	0.00	0.00	0.00	1547947.80	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م3	370000.00	140633.00	21388.00	162021.00	2106273.00	0.00	0.00	0.00	2106273.00	0.00	

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م / محمد فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / أحمد جلال

الاستشاري العام (سيسترا)
م /جابر ابراهيم
تمت المراجعة الفنية فقط

المكتب الاستشاري (مكتب د.خالد قنديل)
(أ.د/ خالد قنديل)
م / هشام محمد صبري
مدير المشروع: محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

مكتب XYZ
م / أحمد عواد

مدير المشروع (المقاول)
م / محمد مهني

رئيس الادارة المركزية
لمنطقة غرب الدلتا
عميد مهندس /
هاني محمد محفوظ
2024/3/14

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابى بقطاع غرب النيل بمشروع القطار الكهربائي السريع
(السخنة- العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
في المسافة من الكم 311.000 إلى الكم 316.900 بطول 5.9 كم
(الاتجاهين) بالامر المباشر .

تنفيذ : شركة الاسكندرية للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق (السيد جمعة) ش.م.م

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (7)

المقاول: شركة الاسكندرية للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق (السيد جمعة) ش.م.م . رقم العقد(2023/2022/185)

عن المدة من بدء الاعمال حتى (2024/2/13)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
4-1	طبقات الأساس بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	278.00	م3	42500.00	8306.00	8306.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	146.40	م3	42500.00	0.00	9450.50	9450.50	1383553.20	0.00	0.00	0.00	1383553.20		
	المادة المحجرية (PREPARED SUB-GRADE)	161.00	م3	42500.00	0.00	9450.50	9450.50	1521530.50	0.00	0.00	0.00	1521530.50		
	علاوة مسافة النقل (140 كم) =120*1.2	144.00	م3	42500.00	8306.00	8306.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	علاوة مسافة النقل (140 كم) =120*1.3	156.00	م3	42500.00	0.00	9450.50	9450.50	1474278.00	0.00	0.00	0.00	1474278.00		
	علاوة التنفيذ والتشغيل في الاراضي الزراعية	5.00	م3	22155.00	1682.00	853.00	2535.00	12675.00	0.00	0.00	0.00	12675.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	25.00	م3	42500.00	8306.00	1144.50	9450.50	236262.50	0.00	0.00	0.00	236262.50		
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس(SUB-BALLAST) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن % 80 والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن % 30 والا يزيد الامتصاص عن % 15 ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	298.00	م3	31000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	151.30	م3	31000.00	0.00	5949.00	5949.00	900083.70	0.00	0.00	0.00	900083.70		
	المادة المحجرية (SUB-BALLAST)	175.00	م3	31000.00	0.00	5949.00	5949.00	1041075.00	0.00	0.00	0.00	1041075.00		
	علاوة مسافة النقل (140 كم) =120*1.3	156.00	م3	31000.00	0.00	5949.00	5949.00	928044.00	0.00	0.00	0.00	928044.00		
	علاوة التنفيذ والتشغيل في الاراضي الزراعية	5.00	م3	16419.20	0.00	1170.00	1170.00	5850.00	0.00	0.00	0.00	5850.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	25.00	م3	31000.00	0.00	5949.00	5949.00	148725.00	0.00	0.00	0.00	148725.00		
6-1	أعمال التربة المسلحة بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستايل مستورد التداخل لايقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري.													
	ذات وزن لا يقل عن 400 جم / م2	60.00	م2	93916.75	57160.00	2671.00	59831.00	3589860.00	0.00	0.00	0.00	3589860.00		
	إجمالي قيمة المستخلص													145,172,052.20
	اجمالي ما سبق صرفه													126,042,778.20
	إجمالي المستحق													19,129,274.00
	فقط وقدره تسعة عشر مليوناً ومائة وتسعة وعشرون ألفاً ومئتان وأربعة وسبعون جنيهاً													

مدير المشروع (المقاول) — م / محمد مهني

مكتب XYZ — م / أحمد عواد

مدير المشروع (مكتب د.خالد قنديل) — م/ هشام محمد صبري

الاستشاري العام (سيسترا) — م /جابر ابراهيم . تحت المراجعة الفنية وفقط

مدير المشروع (الهيئة) — م / أحمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئة) — م / محمد فياض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"

شركة الاسكندرية للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق (ش.م.م) E.G.C Road Constructing & paving (S.A.E.) Alexanndria Company For General Constructions

مشروع القطار الكهربائي السريع غرب النيل

المكتب الاستشاري KK
(أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)